

Comune di FOLIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Regione Marche

DEMOLIZIONE IN SOMMA URGENZA PIANO TERRA STRUTTURA INTEGRATA LOCALITA' VILLA PIGNA

DATA:
28.02.2019

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - GANTT

Progettista

.....
Ing. Francesco Trovarelli

Responsabile del procedimento

.....
Arch. Francesca Romana Mancini

ALLEGATO "A"

Comune di Folignano
Provincia di Ascoli Piceno

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Demolizione in somma urgenza piano terra struttura integrata - località Villa Pigna

COMMITTENTE: Comune di Folignano.

CANTIERE: Piazza Salvo D'Acquisto - Località Villa Pigna, Folignano (Ascoli Piceno)

Ascoli Piceno, 28/02/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Trovarelli Francesco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile Unico del Procedimento Mancini Francesca)

Ing. Trovarelli Francesco

Via Alessandria n.12
63100 Ascoli Piceno (Ascoli Piceno)
Tel.: 0736-343758 - Fax: 0736-343758
E-Mail: trovarelli.ing@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Recinzione e apprestamenti del cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	1	02/03/2019	02/03/2019
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	1	02/03/2019	02/03/2019
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	1	1	1	1	02/03/2019	02/03/2019
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	1	1	02/03/2019	02/03/2019
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	1	1	02/03/2019	02/03/2019
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1	1	1	02/03/2019	02/03/2019
Rimozione di serramenti e ringhiere						
Rimozione di serramenti esterni	1	1	1	1	02/03/2019	02/03/2019
Rimozione di serramenti interni	1	1	1	1	02/03/2019	02/03/2019
Demolizione fabbricato						
Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici	1	1	4	4	02/03/2019	05/03/2019
Sistemazione piano stradale						
Scavo di sbancamento	1	1	1	1	06/03/2019	06/03/2019
Formazione di fondazione stradale	1	1	2	2	06/03/2019	07/03/2019
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	2	1	1	08/03/2019	08/03/2019
Formazione di manto di usura e collegamento	1	2	1	1	08/03/2019	08/03/2019
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	1	1	1	11/03/2019	11/03/2019

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa demolizioni ed opere edili

2) = Impresa posa pavimentazione in conglomerato bituminoso

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

