

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 152

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

Numero 39 Del 27-03-18

ORIGINALE

Oggetto: REALIZZAZIONE OPERE IN FERRO PER RINFORZI STRUTTU=
RALI MODULI CONTAINER INSTALLATO NEL PARCHEGGIO A=
DIACENTE A VIA ROZZI PER EMERGENZA SISMA 2016

Folignano (AP), li 27-03-018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n.21 del 08/02/2018 con la quale si forniva atto di indirizzo al Responsabile del III Settore di procedere alla realizzazione delle prove di carico e del collaudo statico propedeutici all'utilizzo del container installato in via Rozzi, nell'area parcheggio adiacente;

DATO ATTO che, in esecuzione della succitata Delibera, si provveduto a:

- affidare la redazione del certificato di idoneità statica all'ing. Carlo Ianni giusta Determinazione n. 19 del 27/02/2018 (REG GEN 87);
- affidare le prove di carico propedeutiche all'idoneità statica alla ditta Tecnometer giusta determinazione n. 20 del 02/03/2018 (REG GEN 94) e relativa integrazione di cui alla Determinazione n. 22 del 05/03/2018 (REG GEN 97);

CONSIDERATO che in fase di sopralluogo congiunto con la ditta Tecnometer e l'ing. Ianni si è riscontrata una criticità della struttura prefabbricata nei punti di congiunzione tra i vari moduli in quanto mancanti delle pareti verticali e che pertanto si rende necessario procedere ad un rinforzo strutturale attraverso la realizzazione di irrigidimenti con profilati in ferro da posizionare sui punti critici individuati in loco;

DATO ATTO che i lavori sono urgenti in quanto propedeutici alla realizzazione delle prove di carico e, pertanto, del certificato di idoneità statica;

VISTO il preventivo trasmesso dalla Ditta Crocetti Domenico in data 19/03/2018 prot.n. 4341, redatto sulla base delle indicazioni costruttive fornite direttamente dall'ing. Ianni per quanto attiene le misure dei profilati da utilizzare, da cui si evince che l'importo necessario è pari ad € 2580,00 oltre IVA di legge;

DATO ATTO:

- che, a seguito di negoziazione diretta, la Ditta Crocetti si è resa disponibile ad effettuare uno sconto di € 80,00 sul prezzo offerto che pertanto il costo finale dell'intervento è pari ad € 2.500,00 oltre IVA di legge;
- che, considerata la tipologia dell'intervento, lo stesso deve necessariamente essere considerato a corpo;
- che il prezzo risulta congruo;
- che è stata verificata la regolarità della Ditta come da prot_INPS 10159177 con validità fino al 25/07/2018;
- che, considerato l'importo inferiore ad € 40.000,00, ricorrono le condizioni di cui all'art.36 comma 2 lettera a) del D.lvo 50/2016 secondo cui è possibile far ricorso all'affidamento diretto dei lavori di cui trattasi;

DATO ALTRO, inoltre:

- che necessita provvedere all'impegno di una spesa forfettaria pari ad € 500,00 (comprensive di IVA) da corrispondere alla Ditta FM Impianti con sede a Folignano Elettrici snc per lavori in economia consistenti nello smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico precedentemente realizzato dalla stessa Ditta al fine di consentire l'installazione delle travi di rinforzo oggetto di affidamento di cui al presente atto;

- che la contabilizzazione del lavoro verrà dettagliamente quantificata post operam in considerazione della prestazione effettivamente svolta e la relativa somma verrà liquidata a fronte di presentazione di apposita fattura;
- che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta FM come da protocollo INPS_9123474 valido fino al 02/05/2018;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del

responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di procedere all'utilizzo del container al fine del proseguimento di alcune attività sospese a causa del sisma e delle inagibilità di alcune strutture comunali;
- di richiamare quale oggetto del contratto tutto quanto contenuto nella presente determinazione;
- di procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lvo 50/2016 essendo l'importo del servizio inferiore ad € 40.000,00;

DATO ATTO inoltre:

- che l'importo totale di € 3.550,00 trova copertura al CAP. 2917/13 del corrente bilancio di previsione così come indicato nella Delibera di Giunta Municipale dando atto che la spesa non è frazionabile;
- che la spesa è ascrivibile alla contabilità speciale per sisma 2016 e rendicontabile sul sistema Cohesion Work-Pa della Regione Marche;

RICHIAMATI:

- il D.lvo 50/2016;
- la legge 296/2006 e ss.mm.ii;
- il DPR 207/2010;
- il Regolamento Comunale degli uffici e dei Servizi;
- I, D.lvo 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

di richiamare la premessa narrativa quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

di affidare alla Ditta Crocetti Domencio con sede a Folignano - via Imperia n.14 P.IVA 01039460447 i lavori di realizzazione delle opere di rinforzo strutturale presso il container installato nel parcheggio adiacente a via Rozzi attraverso l'inserimento di profilati nei punti di raccordo tra moduli secondo le indicazioni impartite dall'ing. Ianni quale tecnico individuato per la redazione del certificato di idoneità statica;

di stabilire in € 2.500,00 oltre IVA di legge l'importo da corrispondere per i lavori affidati alla Ditta Crocetti;

di impegnare l'importo totale da corrispondere pari ad € 3.050,00 al CAP. 2917/13 del corrente bilancio di esercizio;

di impegnare l'ulteriore importo di € 500,00 al CAP. 2917/13 per lavori da effettuarsi in economia da parte della Ditta FM Impianti Elettrici snc P.Iva 01733780447 per lo ssostamento e riposizionamento di parte dell'impianto elettrico precedentemente realizzato nel container dalla stessa Ditta;

di dare atto che:

- la formalizzazione dell'incarico avviene tramite apposizione di firma in calce al presente atto;
- che il CIG relativo alla Ditta Crocetti è il seguente: **Z6C22F37E6**;
- che il CIG relativo alla Ditta Crocetti è il seguente: **ZB522F4C8E**

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), li 27-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

- [] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.
- [] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.
Imp. nn.
Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

- E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
- Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. **MANCINI** **FRANCESCA**

ROMANA