



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 396 DEL 19-11-2020

OGGETTO: lavori di "sviluppo territoriale sostenibile attraverso interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale". Finanziamento ex Legge 160/2019. C.U.P. I87H20001210001. C.I.G. 8428203523. Approvazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e certificati di pagamento n° 1 e 2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - AREA V^

VISTA la Legge 160/2019 c.d. Legge di Bilancio 2020 per la parte relativa all'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti di sviluppo territoriale sostenibile, e la messa in sicurezza del patrimonio comunale definiti dall'art. 1 - comma 29 della stessa;

ATTESO che ai sensi dell'art. 1 - comma 29 della stessa, il Comune di Antrodoco è destinatario della somma di 50.000,00 €;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020 emanato in attuazione dei predetti articoli con cui viene fissata la data di avvio dei lavori al 15/9/2020;

DATO ATTO che è priorità dell'Amministrazione Comunale di provvedere ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale finalizzati alla messa in sicurezza della viabilità della Località Canapine-Casarice al fine di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e conseguenti aggravii per il bilancio dell'Ente a causa di possibili richieste risarcitorie derivanti dallo stato di degrado della stessa, nonché della viabilità pedonale di collegamento tra Via S. Terenziano e Via Regina Margherita;

ATTESO che al fine di rispettare i limiti temporali fissati dal predetto Decreto, compresa l'erogazione del 50% del contributo previa verifica del rispetto del termine di inizio lavori e l'erogazione del saldo del previa trasmissione del certificato di regolare esecuzione dell'opera, si rende necessario provvedere con la massima sollecitudine all'affidamento dell'incarico professionale per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo/regolare esecuzione;

RICHIAMATA la Determina n° 282 del 7/9/2020 con cui venne incaricato della progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e certificazione di regolare esecuzione dell'opera di "**sviluppo territoriale sostenibile attraverso interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale**" il Tecnico Ing. Maicol Tosoni nato a Rieti il 23/3/1987, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti al n° A905 - P.IVA 01208380574 - C.F. TSNMCL87C23H282P, con

studio professionale in Rieti - Via G. Colarieti Tosti n° 33 - IBAN IT71S0306914606100000000813, per l'importo di 1.400,00 € oltre oneri;

VISTA la trasmissione in data 9/9/2020 - prot. 7397 da parte del Tecnico incaricato del Progetto Esecutivo dell'opera;

VISTA la D.G.M. n° 108 del 9/9/2020 con cui è stata approvata la progettazione esecutiva dei lavori secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI	SUB-TOTALI
A		LAVORI	€ 39.095,59
A.1	Importo complessivo lavori	€ 37.922,73	
A.2	Di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.172,86	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 10.904,41
B.1)	Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e regolare esecuzione. Det. 282 del 7/9/2020	€ 1.400,00	
B.2)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016: 2% Imp. Lavori (A)	€ 781,91	
B.3)	Cassa previdenziale 4% su B.1	€ 56,00	
B.4)	I.V.A. lavori (A) 22%	€ 8.601,03	
B.5)	Imprevisti comprensivi di IVA	€ 65,47	
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 50.000,00

RICHIAMATA la Determina n° 291 del 11/9/2020 con cui, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - lett. a) del D.lgs 50/2016, i lavori vennero affidati alla Società Fabrizio Aurelio S.R.L. con sede in Roma - Via Topino n° 35 - C.F. e P.IVA 12343811011, per l'importo di € 37.957,91 (di cui 1.172,86 € per oneri della sicurezza) comprensivo del ribasso del 3% sull'importo a base di gara di 37.922,73 €, oltre IVA con aliquota 22%; ATTESO che con il medesimo dispositivo venne rimodulato il quadro economico esecutivo come segue:

DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI	SUB-TOTALI
A		LAVORI	€ 37.957,91
A.1	Importo complessivo lavori	€ 37.922,73	
A.2	<i>Ribasso % offerto: 3% di A.1)</i>	€ 1.137,68	
A.3	<u>Importo lavori ribassato: A.1) - A.2)</u>	<u>€ 36.785,05</u>	
A.4	<u>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</u>	<u>€ 1.172,86</u>	
A.5	Importo contrattuale: A.3) + A.4)	€ 37.957,91	

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 10.631,37
B.1)	Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e regolare esecuzione. Det. 282 del 7/9/2020	€ 1.400,00
B.2)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016: 2% Imp. Lavori (A)	€ 759,16
B.3)	Cassa previdenziale 4% su B.1	€ 56,00
B.4)	I.V.A. lavori (A) 22%	€ 8.350,74
B.5)	Imprevisti comprensivi di IVA	€ 65,47
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 48.589,28
ECONOMIE COMPLESSIVE POST GARA (IVA COMPRESA)		€ 1.410,72
TOTALE FINANZIAMENTO		€ 50.000,00

RICHIAMATA la Determina n° 328 del 3/10/2020 con cui, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016, venne autorizzato il subappalto delle lavorazioni attinenti alla categoria SOA OG1 nel limite di **8.571,62 €** (oltre IVA) nei confronti della Ditta subappaltatrice Impresa Graziani Marcello;

ATTESO che in relazione al subappalto ricorrono i presupposti fissati dall'art. 105 - comma 13 del D.lgs 50/2016 con corresponsione dei lavori subappaltati direttamente all'esecutore di questi;

VISTA la trasmissione in data 18/11/2020 – prot. 9271 da parte del Direttore dei Lavori del certificato di ultimazione delle opere alla data 6/10/2020 nonché del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale, sottoscritti senza riserve dall'Impresa esecutrice, e composti da:

1. relazione sul conto finale;
2. libretto delle misure;
3. registro di contabilità finale;
4. sommario del registro di contabilità finale;
5. stato finale dei lavori;
6. certificato di pagamento n° 1 e ultimo - Impresa principale;
7. certificato di pagamento n° 2 e ultimo - Impresa subappaltatrice.

VISTO il verbale di consegna lavori del 14/9/2020;

DATO ATTO che i lavori, in relazione alle sospensioni e riprese resesi necessarie, sono stati ultimati nel pieno rispetto del termine contrattuale indicato nella lettera di invito prot. 7395 del 9/9/2020 sottesa all'affidamento dell'appalto;

DATO ATTO, come desumibile dalla contabilità prodotta, che lo stato finale dei lavori ammonta a complessivi **37.957,91 €** oltre **8.350,74 €** per IVA con aliquota 22%, corrispondente ad un importo lordo di **46.308,65 €**;

DATO ATTO che lo stato finale dei lavori importa un'economia, comprensiva di IVA con aliquota 22%, sull'importo finanziato di 50.000,00 € pari a **1.476,19 €**;

RITENUTO di dover rimodulare il quadro economico approvato con Determina n° 291 del 11/9/2020 a seguito della contabilità finale dei lavori;

DATO ATTO che non è necessario provvedere all'emanazione dell'avviso ad opponendum in quanto dalla relazione sul conto finale resa dal Direttore dei Lavori si evince che durante l'esecuzione degli stessi non si sono verificate occupazioni temporanee o permanenti o danneggiamenti alla pubblica e privata proprietà;

VISTO il D.lgs 50/2016;

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti:

DETERMINA

- di approvare gli atti riguardanti lo stato finale dei lavori di **“sviluppo territoriale sostenibile attraverso interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale” - Finanziamento ex Legge 160/2019** trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 18/11/2020 - prot. 9271 e sottoscritti senza riserve dall'Impresa appaltatrice, per un importo netto di **37.957,91 €** oltre **8.350,74 €** per IVA con aliquota 22%, corrispondente ad un importo lordo di **46.308,65 €**;
- di approvare il certificato di pagamento n° 1 e ultimo dell'importo lordo di **35.851,27 €** emesso nei confronti dell'impresa principale - Soc. Fabrizi Aurelio S.R.L.;
- di approvare il certificato di pagamento n° 2 e ultimo dell'importo lordo di **10.457,38 €** emesso nei confronti dell'impresa subappaltatrice - Ditta Graziani Marcello;
- di rimodulare il quadro economico approvato con Determina n° 291 del 11/9/2020 a seguito della presente approvazione come segue:

DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI	SUB-TOTALI
A		LAVORI	€ 37.957,91
A.1	Importo lavori da stato finale	€ 36.785,05	
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.172,86	
A.3	Importo totale da stato finale: A.1) + A.2)	€ 37.957,91	
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 10.565,90
B.1)	Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e regolare esecuzione. Det. 282 del 7/9/2020	€ 1.400,00	
B.2)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016: 2% Imp. Lavori (A)	€ 759,16	
B.3)	Cassa previdenziale 4% su B.1	€ 56,00	
B.4)	I.V.A. lavori (A) 22%	€ 8.350,74	
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 48.523,81
ECONOMIE COMPLESSIVE DA STATO FINALE			€ 1.476,19
TOTALE FINANZIAMENTO			€ 50.000,00

- di dare atto che con autonomi e separati atti si provvederà alla liquidazione delle spettanze tecniche e dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg15 in data 20-11-2020 R.A. n° 788

IL MESSO COMUNALE

F.to

ANTRODOCO, 20-11-2020

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 20-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. CRISTIAN ROSCETTI