

FURMIN S.R.L.

Sede legale e operativa

Via Generale R. Benicivengo, 32/D

00141 Roma (RM)

P.I. 08026201007

Spett.le **Comune di ANTRODOCO**
Ufficio Tecnico
c.a. Responsabile del Procedimento

OGGETTO: "CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA LUNGO LA STRADA ANTRODOCO -
ROCCA DI FONDI IN LOCALITÀ "CASALE MARINELLI"
D.G.R. n. 741 del 18/12/2015 - Programma regionale di interventi per la difesa del
suolo e la sicurezza del territorio - Esercizio finanziario 2016"
Det. N. G04085 del 12.02.2016 - Importo Finanziamento di €. 110.000,00
CUP: I84H16000360002 - CIG: 71680741CB (LAVORI)
CIG Z1E1BA01A4 (SPESE TECNICHE)

Il sottoscritto Arch. Paolo D'AMATO in qualità di direttore dei lavori dell'opera di cui all'oggetto con
la presente, trasmette gli allegati documenti di contabilità riferiti al 1° S.A.L. del 06/08/2018
redatto in partita provvisoria, per i provvedimenti di competenza:

- Libretto delle misure n. 01
- Registro di contabilità n. 01
- Stato avanzamento dei lavori n. 01
- Certificato di pagamento n. 01
- Schema parcella di acconto





Comune di ANTRODOCO

Provincia di RIETI

OGGETTO: Consolidamento della frana lungo la strada Antrodoco - Rocca di Fondi, in località "Casale Marinelli"

COMMITTENTE: Comune di ANTRODOCO

IMPRESA: MINICUCCI Cairo

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 32'286,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data __/__/__ repertorio n. registrato a in data __/__/__ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	32'448,80
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	32'448,80
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	162,24
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	162,24
CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro	32'286,00
per I.V.A. al 22%	7'102,92
TOTALE GENERALE euro	39'388,92

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 5.15 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 32'286,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trentaduemiladuecentoottantasei/00).

Antrodoco, 06/08/2018

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Giuseppe GREGORI

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL di RIETI





Comune di ANTRODOCO
Provincia di RIETI

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Consolidamento della frana lungo la strada Antrodoco - Rocca di Fondi, in località "Casale Marinelli"

COMMITTENTE: Comune di ANTRODOCO

IMPRESA: MINICUCCI Cairo

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 03 pagine

Usto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giuseppe GREGORI

FURMIN S.r.l. - Arch. Paolo D'AMATO
Via Generale Roberto Bencivenga, 32/b - 00141 ROMA

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi		
	R I P O R T O								
3 SIC.SPCL 06/08/2018	<p><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></p> <p>La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... "Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. AVANZAMENTO LAVORI 71.84%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO %</p> <p>Antrodoco, 06/08/2018</p> <p>L'Impresa MINICUCCI Cairo</p> <p>Il Direttore dei Lavori Arch. Paolo D'AMATO</p> 					71,84			
							71,84		
	A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: Comune di ANTRODOCO [CANTIERE_ANTRODOCO.dcf (C:\Users\Paolo\Desktop\ v.1)]
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

MINICUCCI CAIRO s.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI





Comune di ANTRODOCO
Provincia di RIETI

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Consolidamento della frana lungo la strada Antrodoco - Rocca di Fondi, in località "Casale Marinelli"

COMMITTENTE: Comune di ANTRODOCO

IMPRESA: MINICUCCI Cairo

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 03 pagine

Visto **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
Geom. Giuseppe GREGORI

FURMIN S.r.l. - Arch. Paolo D'AMATO
Via Generale Roberto Bencivenga, 32/b - 00141 ROMA



Comune di ANTRODOCO
Provincia di RIETI

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 06/08/2018

OGGETTO: Consolidamento della frana lungo la strada Antrodoco - Rocca di Fondi, in località "Casale Marinelli"

COMMITTENTE: Comune di ANTRODOCO

IMPRESA: MINICUCCI Cairo

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 45 166.09

Data Offerta:	12/12/2017	IMPORTO DEL PROGETTO:	62 798.00
Data Consegna:	19/12/2017	Somme a Disposizione:	47 113.70
Data Inizio Lavori:	19/12/2017	Importo per la Sicurezza:	6 049.00
Giorni Utili per Ultimazione:	120	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	18/04/2018	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensioni:	103	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	2	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	29/08/2018	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

FURMIN S.r.l. - Arch. Paolo D'AMATO
Via Generale Roberto Bencivenga, 32/b - 00141 ROMA

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso LAVORI A CORPO euro			28'103,20 (71,84%)
	<i>aliquota</i>			
	PER LAVORI A CORPO euro			28'103,20
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			4'345,60
	TOTALE euro			32'448,80
	Antrodoco, 06/08/2018			
	L'Impresa MINICUCCI Cairo Il Direttore dei Lavori Arch. Paolo D'AMATO			
				
	A RIPORTARE			



Comune di ANTRODOCO
Provincia di RIETI

pag. 1

LIBRETTO DEI SOTTO COMPUTI N.1

OGGETTO: Consolidamento della frana lungo la strada Antrodoco - Rocca di Fondi, in località "Casale Marinelli"

COMMITTENTE: Comune di ANTRODOCO

IMPRESA: MINICUCCI Cairo

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Paolo D'AMATO



FURMIN S.r.l. - Arch. Paolo D'AMATO
Via Generale Roberto Bencivenga, 32/b - 00141 ROMA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 1 TARIFFA 001.001 - Data 06/08/2018 OS 21 - Opere strutturali speciali - Opere di consolidamento versanti Importo di Perizia euro 51'704,01 Percentuale					78,73%	35'639,58	28'059,04
1/1 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in stabilimento ARMATURA PALI gabbia unica con ferri longitudinali n.18, DN=24 mm *(par.ug.=18*18)*(lung.=11,00+1) staffe elicoidali DN=10 mm/10 cm *(lung.=(11/ 0,10)*(2*0,38*3,14)*1)	324,00	12,00		3,551	13'806,29		
		18,00	262,50		0,617	2'915,33		
	SOMMANO kg					16'721,62	1,23	20'567,59
1/2 A05.01.001.a.05	Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, formato da conglomerato cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m 20, compreso ogni onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo del 10%, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione e battitura, anche se in presenza di armatura, impostazione e successiva rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la manodopera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario, compresi l'estrazione del materiale, il tracciato della fondazione, la picchettazione, comprese le prove di carico, nel numero previsto dalla vigente normativa o frazione, fino ad una volta e mezza la portata, l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo. La scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensione del funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri di armatura. La lunghezza dei pali verrà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti. in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/ cm ² : per diametro pari a 800 mm PARATIA DI PALI 30 ml/1,60 interasse pali	18,00	8,00			144,00		
	SOMMANO m					144,00	108,48	15'621,12
1/3 A06.03.001.a	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate							
	A R I P O R T A R E							36'188,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 2 TARIFFA 001.002 - Data 06/08/2018 OS 21 - Opere strutturali speciali - Opere accessorie Importo di Perizia euro 5'044,99 Percentuale					1,27%	3'477,51	44,16
2/1 B01.02.003.a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio, compresi la compattazione a strati fino a raggiungere il 95% della prova AASHO; l'eventuale areazione o inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: con terre appartenenti ai gruppi A1,A2-4,A2-5,A3, con esclusione della fornitura materiale PER RIPROFILATURA SCARPATA DI VALLE					30,00		
	SOMMANO m³					30,00	2,14	64,20
	TOTALE euro							64,20
	Antrodoco, 06/08/2018 Il Direttore dei Lavori Arch. Paolo D'AMATO							
								
	A R I P O R T A R E							