



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

n° 126 del 25-11-2020

OGGETTO: lavori di adeguamento delle strutture scolastiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Autorizzazione all'anticipazione di cassa. Stralcio n° 1 - CIG Z872DDFE0B. Stralcio n°2 - CIG Z9D2E65783. Spese tecniche - CIG ZCB2E65148

L'ANNO duemilaventi IL GIORNO venticinque DEL MESE DI novembre ALLE ORE 10:15 E SEGUENTI NELLA RESIDENZA MUNICIPALE IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA NEI MODI DI LEGGE , SI E' RIUNITA LA GIUNTA MUNICIPALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

Guerrieri Alberto	Sindaco	P
Cianca Ernestina	Ass.Vice sindaco	A
Roscetti Emanuele	Assessore	P

- o PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
- o IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LINO MASSIMI CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI ,
- o ASSUME LA PRESIDENZA Ing. Alberto Guerrieri NELLA QUALITA' DI **Sindaco** ED INVITA LA GIUNTA MUNICIPALE ALLA DISCUSSIONE DELL'OGGETTO SU RIFERITO.

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, PALESEMENTE ESPRESSI

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che allegata alla presente neforma parte integrante e sostanziale e che qui si intende riportare;

Di recepire il parere/i di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000 allegato alla proposta di deliberazione che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

**PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
N.129 DEL 25-11-2020**

Oggetto: lavori di adeguamento delle strutture scolastiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Autorizzazione all'anticipazione di cassa. Stralcio n° 1 - CIG Z872DDFE0B. Stralcio n°2 - CIG Z9D2E65783. Spese tecniche - CIG ZCB2E65148

LA GIUNTA COMUNALE

Su Proposta del Sindaco;

VISTA la nota assunta al protocollo comunale al n° 5773 del 14/7/2020 da parte dell'Istituto Scolastico di Antrodoco, nella persona del Tecnico della Prevenzione, afferente i necessari lavori di adeguamento delle strutture scolastiche alle linee guida per il contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19;

DATO ATTO CHE, al fine di procedere con la massima sollecitudine alla progettazione delle necessarie opere di adeguamento funzionale delle strutture scolastiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con Determina n° 243 del 29/7/2020 è stato incaricato della progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori il Tecnico Ing. Castrucci Cristiano iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti al n° 745/A;

VISTO il progetto rimesso dal predetto tecnico al protocollo comunale in data 31/7/2020 prot. 6231;

VISTO il quadro tecnico economico esecutivo redatto conformemente alle specifiche dettate dal Ministero per L'Istruzione con la predetta nota Prot. AOODGEFID/20822 del 13/7/2020, da cui si evince un costo complessivo dell'opera pari a € 47.291,51 come di seguito dettagliato:

DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI	SUB-TOTALI
A		LAVORI	€ 35.915,16
A.1	Di cui importo lavori soggetto a ribasso	€ 33.871,02	
A.2	Di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.044,14	
B			€ 11.376,35
B.1)	Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e regolare esecuzione, comprensivo da cassa professionale con aliquota 4% (6,5 A+B.3) - Det. 243 del 29/7/2020	€ 2.572,63	
B.2)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016: 1,9% Imp. Lavori (A)	€ 682,39	
B.3)	I.V.A. lavori (A) 22%	€ 7.901,34	
B.4)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale B.1+B.3 (regime esente)	€ 0,00	
B.5)	Spese per pubblicità (0,5% Lavori A)	€ 220,00	
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 47.291,51

DATO ATTO che con D.G.M. n° 95 del 31/7/2020 è stata approvata la predetta progettazione dando, altresì, indirizzo allo scrivente di procedere con la massima sollecitudine all'espletamento delle procedure per la selezione dell'operatore economico a cui affidare i lavori, anche attraverso la divisione degli stessi in stralci funzionali in relazione alle coperture finanziarie dell'Ente;

DATO ATTO che l'opera è stata suddivisa, in relazione alle disponibilità economiche dell'Ente, in due stralci funzionali come segue:

- stralcio n° 1: lavori presso la Scuola Elementare al netto della voce n° 18 (NP1) del computo metrico estimativo (€ 26.749,56) e con incidenza degli oneri per la sicurezza pari all'80% del totale (€ 1.635,31);
- stralcio n° 2: lavori presso l'asilo, comprensivo della voce n° 18 (NP1) del computo metrico estimativo (€ 7.121,46) e con incidenza degli oneri per la sicurezza pari al 20% del totale (€ 408,83);

RICHIAMATA la Determina n° 250 del 3/8/2020 con cui vennero affidati, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - lett. a) del D.lgs 50/2016, i lavori afferenti allo **Stralcio n° 1** delle opere di adeguamento delle strutture scolastiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 all'Impresa Boccacci Federico - C.F. BCCFRC68M10A345L con sede in Antrodoco - Via Monte Giano n° 1 per l'importo di € 25.953,09 oltre € 5.709,68 per IVA al 22%, corrispondente all'importo lordo di € **31.662,77**;

VISTA la trasmissione in data 21/9/2020 - prot. 7692 da parte del Direttore dei Lavori degli atti di contabilità finale, sottoscritti senza riserva dall'affidatario, e del certificato di regolare esecuzione;

DATO ATTO, come desumibile dalla relazione sul conto finale che lo stato finale dei lavori ammonta a 23.196,57 € oltre IVA di legge, corrispondente all'importo lordo di **28.299,82 €**;

RICHIAMATA la Determina n° 313 del 21/9/2020 con cui:

1. vennero approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori afferenti allo stralcio n° 1 delle opere di adeguamento delle strutture scolastiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 rimessi al protocollo comunale in data 21/9/2020 - prot. 7692 da parte del Direttore dei Lavori e sottoscritti senza riserva dall'affidatario, per l'importo di 23.196,57 € oltre IVA di legge, corrispondente all'importo lordo di **28.299,82 €**;
2. costituito l'impegno di spesa n° 273 del 22/9/2020 sul capitolo n° 2631 - c.b. 04.02-2.02.01.09.003 a favore dell'Impresa Boccacci Federico di importo lordo pari a **28.299,82 €**;

VISTA la trasmissione in data 23/11/2020 - prot. 9410 da parte dell'affidatario della F.E. n° 13 del 20/11/2020 a saldo del certificato di pagamento approvato con Determina n° 313/2020 di importo lordo pari a **28.299,82 €**;

VISTO il Provvedimento di Liquidazione n° 258 del 24/11/2020 con cui è stata liquidata, a favore della Ditta Boccacci Federico, la somma lorda di 28.299,82 € afferente il saldo dei lavori dello Stralcio n° 1;

RICHIAMATA la Determina n° 315 del 21/9/2020 con cui vennero affidati, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - lett. a) del D.lgs 50/2016, i lavori afferenti allo **Stralcio n° 2** delle opere di adeguamento delle strutture scolastiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 all'Impresa Boccacci Federico - C.F.

BCCFRC68M10A345L con sede in Antrodoco - Via Monte Giano n° 1 per l'importo di € 7.530,29 oltre € 1.656,66 per IVA al 22%, corrispondente all'importo lordo di **€ 9.186,95**;

VISTA la trasmissione in data 20/10/2020 - prot. 8502 da parte del Direttore dei Lavori degli atti di contabilità finale, sottoscritti senza riserva dall'affidatario, e del certificato di regolare esecuzione;

DATO ATTO, come desumibile dalla relazione sul conto finale che lo stato finale dei lavori ammonta a 6.215,45 € al netto degli oneri per la sicurezza (408,83 €) corrispondente all'importo complessivo di 6.624,28 oltre IVA di legge;

RICHIAMATA la Determina n° 348 del 20/10/2020 con cui sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori afferenti allo stralcio n° 2 delle opere di adeguamento delle strutture scolastiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed il certificato di pagamento n° 1 e ultimo dell'importo di 6.624,28 € oltre IVA di legge, corrispondente all'importo lordo di **8.081,62 €**;

RICHIAMATA la Determina n° 384 del 12/11/2020 con cui venne costituito l'impegno di spesa n° 336 del 13/11/2020 sul capitolo n° 2631 - c.b. 04.02-2.02.01.09.003 a favore dell'Impresa Boccacci Federico come sopra generalizzata, per l'importo lordo di **8.081,62 €**;

VISTA la trasmissione in data 23/11/2020 – prot. 9409 da parte dell'affidatario della F.E. n° 14 del 20/11/2020 a saldo del certificato di pagamento approvato con Determina n° 348/2020 di importo lordo pari a 8081.62 €;

VISTO il Provvedimento di Liquidazione n° 259 del 24/11/2020 con cui è stata liquidata, a favore della Ditta Boccacci Federico, la somma lorda di 8.081,62 € afferente il saldo dei lavori dello Stralcio n° 2;

VISTA la Determina n° 314 del 21/9/2020 con cui è stato costituito l'impegno di spesa n° 274 del 22/9/2020 per l'importo lordo di **2.572,63 €** sul capitolo n° 2631 - c.b. 04.02-2.02.01.09.003 per incarico professionale per progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori nei confronti del Tecnico Ing. Cristiano Castrucci secondo l'incarico conferitogli con Determina n° 243 del 29/7/2020;

VISTA la trasmissione in data 24/11/2020 – prot. 9427 da parte del predetto professionista della F.E. n° 1/PA del 23/11/2020 a saldo dell'incarico conferitogli;

VISTO il Provvedimento di Liquidazione n° 260 del 24/11/2020 con cui è stata liquidata, a favore del predetto professionista la somma lorda di 2.572,63 € afferente il saldo dell'incarico professionale;

VISTA la Determina n° 385 del 12/11/2020 con cui è stato rimodulato quadro tecnico economico esecutivo approvato n° con D.G.M. n° 95 del 31/7/2020 alla luce delle spese effettivamente sostenute come segue:

DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI	SUB-TOTALI
A		LAVORI	€ 29.820,85
A.1	Importo finale - Stralcio n° 1 - Det. Imp. 313 del 21/9/2020	€ 23.196,57	
A.2	Importo finale - Stralcio n° 2 - Det. Imp. 384 del 12/11/2020	€ 6.624,28	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 10.035,61

B.1)	Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e regolare esecuzione, comprensivo da cassa professionale con aliquota 4% (6,5 A+B.3) - Det. Imp. 314 del 21/9/2020	€ 2.572,63
B.2)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016: 1,9% su 35.915,16 € Det. Imp. 385 del 12/11/2020	€ 682,39
B.3)	I.V.A. lavori (A) 22%	€ 6.560,59
B.4)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale B.1+B.3 (regime esente)	€ 0,00
B.5)	Spese per pubblicità (0,5% Lavori A) da sostenere	€ 220,00
TOTALE GENERALE SPESE SOSTENUTE (A+B al netto della voce B.5)		€ 39.636,46
TOTALE GENERALE SPESE DA SOSTENERE (Voce B.5 - spese per pubblicità)		€ 220,00
TOTALE INTERVENTO - PROGETTO ESECUTIVO (D.G.M. 95/2020)		€ 47.291,51
TOTALE ECONOMIE POST LAVORI		€ 7.655,06

ATTESO che con il medesimo dispositivo è stato costituito l'**impegno di spesa n° 335 del 13/11/2020** per fondo ex art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 nei confronti del R.U.P. Ing. Cristian Roscetti per l'importo di 545,91 €;

DATO ATTO che la spesa complessivamente sostenuta per la progettazione ed esecuzione dell'opera di "adeguamento delle strutture scolastiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" ammonta a complessivi **39.636,46 €** secondo il seguente elenco:

- **Lavori – Stralcio 1: 28.299,82 € - Liquidazione n° 258 del 24/11/2020;**
- **Lavori – Stralcio 2: 8.081,62 € - Liquidazione n° 259 del 24/11/2020;**
- **Fondo ex art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016: 682,39 € - Determina n° 385 del 12/11/2020;**
- **Oneri Tecnici: 2.572,63 € - Liquidazione n° 260 del 24/11/2020;**

CONSIDERATO che per dare copertura all'opera oggetto della presente è stata richiesta variazione al bilancio con previsione complessiva di 74.081,62 € sul capitolo n° 2631 c.b. 04.02-2.02.01.09.003 a valere come segue:

- 6.000,00 € a valere su contributo ministeriale - giusta nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del 13/7/2020 da parte del Ministero dell'Istruzione, assunta al protocollo comunale in data 28/7/2020 - prot. 6154
- 8.081,62 € finanziati con il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali ex art. 106 D.L.34/2020 (c.d. fondone) che sarà iscritto a bilancio in seguito alla variazione da sottoporre al Consiglio Comunale nella seduta del 28/11/2020;
- 60.000,00 € a valere sul fondo nazionale per la montagna - D.G.M. n° 111 del 23/9/2020 e accoglimento della Comunità Montana del Velino - giusta Delibera del Commissario n° 7 del 9/10/2020 assunta al protocollo comunale in data 21/10/2020 - prot. 8522;

DATO ATTO che per quanto attiene alla previsione a valere sul fondo nazionale per la montagna, risulta già nelle casse dell'Ente la somma di **12.000,00 €**;

RITENUTO di dover procedere con il ricorso all'anticipazione di cassa parziale per il pagamento dei lavori e oneri tecnici residui per l'importo complessivo di **27.636,46 €** (39.636,46 € - 12.000,00 €);

VISTO il D.lgs 50/2016;

VISTI i pareri resi dai Responsabili dei Servizi preposti;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di dare atto che, al fine di rispettare i termini di legge inerenti le tempistiche per il pagamento del debito della Pubblica Amministrazione nei confronti dei soggetti coinvolti nella progettazione ed esecuzione dell'opera, di ricorrere all'anticipazione di cassa per l'importo di **27.636,46 €**;
3. di autorizzazione il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente a procedere al pagamento delle liquidazioni indicate in narrativa ed imputate sul **capitolo n° 2631 c.b. 04.02-2.02.01.09.003**;
4. di dare atto che la somma anticipata con la presente dovrà essere reintegrata a seguito dell'incasso dei contributi indicati nella variazione al bilancio;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l'urgenza.

REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell' art. 49 – comma 1 e art.147 bis comma 1 del D Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI

REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell' Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to RAG. MARIA LIBERATA FAINA

IL Sindaco
F.to Ing. Alberto Guerrieri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LINO MASSIMI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27-11-2020 e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari ,con prot. n. 9523 del 27-11-2020.

ALBO PRET. N° 816

Lì 27-11-2020

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LINO MASSIMI

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso Amministrativo e d'ufficio.

Il 27-11-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LINO MASSIMI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione né divenuta esecutiva il
ai sensi dell' art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DOTT. LINO MASSIMI
