



# **Comune di Antrodoco**

*Provincia di Rieti*

## **COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE**

**n° 102 del 01-09-2021**

**OGGETTO: Appalto dei lavori di "messa in sicurezza e regimazione idraulica frana in Loc. San Terenziano" D.G.R. n. 846/2018 - Programma regionale di interventi per la difesa del suolo e la sicurezza del territorio. Nuovo programma di mitigazione rischio idrogeologico Bacini Nazionali, Tevere Garigliano e Regionali. C.U.P. I83H20000220002. Autorizzazione all'anticipazione di cassa parziale.**

**L'ANNO duemilaventuno IL GIORNO uno DEL MESE DI settembre ALLE ORE 10:30 E SEGUENTI NELLA RESIDENZA MUNICIPALE IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA NEI MODI DI LEGGE , SI E' RIUNITA LA GIUNTA MUNICIPALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:**

|                   |                  |   |
|-------------------|------------------|---|
| Guerrieri Alberto | Sindaco          | P |
| Cianca Ernestina  | Ass.Vice sindaco | A |
| Roscetti Emanuele | Assessore        | P |

- o PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
- o IL SEGRETARIO COMUNALE **DOTT. LINO MASSIMI** CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI ,
- o ASSUME LA PRESIDENZA **Ing. Alberto Guerrieri** NELLA QUALITA' DI **Sindaco** ED INVITA LA GIUNTA MUNICIPALE ALLA DISCUSSIONE DELL'OGGETTO SU RIFERITO.

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, PALESEMENTE ESPRESSI

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che allegata alla presente neforma parte integrante e sostanziale e che qui si intende riportare;

Di recepire il parere/i di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000 allegato alla proposta di deliberazione che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

## PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N.107 DEL 31-08-2021

**Oggetto: Appalto dei lavori di "messa in sicurezza e regimazione idraulica frana in Loc. San Terenziano" D.G.R. n. 846/2018 - Programma regionale di interventi per la difesa del suolo e la sicurezza del territorio. Nuovo programma di mitigazione rischio idrogeologico Bacini Nazionali, Tevere Garigliano e Regionali. C.U.P. I83H20000220002. Autorizzazione all'anticipazione di cassa parziale.**

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'avviso del 2/4/2019 pubblicato sul BURL n° 28 del 4/4/2019 inerente la manifestazione di interesse finalizzato alla concessione di contributi alle amministrazioni comunali della Regione Lazio per l'attuazione di lavori urgenti di messa in sicurezza di versanti interessati da fenomeni franosi verificatisi o aggravatisi dai recenti eventi meteorici e accertati da tecnici regionali;

VISTA la D.G.M. n° 44 del 12/4/2019 con cui venne approvato lo studio di fattibilità, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico - Area V^ Ing. Cristian Roscetti, relativo all'opera di "messa in sicurezza e regimazione idraulica di pendio in frana in Loc. S. Terenziano prospiciente la Caserma dei Carabinieri" e finalizzato alla richiesta di contributo ai sensi del predetto avviso pubblico per l'importo complessivo di **198.976,27 €**;

PREMESSO che con istanza del 15/4/2019 - prot. 3034, trasmessa a mezzo PEC in pari data, veniva avanzata richiesta di contributo alla Regione Lazio per l'esecuzione dell'intervento denominato **"messa in sicurezza e regimazione idraulica frana in Loc. San Terenziano"** ai sensi dell'avviso del 2/4/2019 pubblicato sul BURL n° 28 del 4/4/2019 per l'importo di 198.976,27 €

VISTA la nota regionale prot. REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0869551.30-10-2019, assunta al protocollo comunale in data 30/10/2019 - prot. 9071, con cui veniva comunicata l'ammissione al finanziamento in quanto l'opera è risultata inclusa nella graduatoria definitiva ed elenco degli interventi finanziabili approvata con Determinazione Regionale n° G14637 del 25/10/2019;

DATO ATTO che, conformemente a quanto dichiarato in seno alla richiesta di contributo circa la disponibilità dell'area oggetto di interventi, è stato richiesto specifico nulla osta alla proprietà dell'area (Soc. Rete Ferroviaria Italiana S.P.A.) in data 5/11/2019 - prot. 6268;

CONSIDERATO che in data 27/11/2019 è stato espletato specifico sopralluogo tecnico alla presenza dei Funzionari RFI al fine dell'acquisizione di quanto richiesto;

DATO ATTO che è stato acquisito il nulla osta all'intervento da parte della Soc. Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. in data 23/12/2019 - prot. 10734 ed assunto al protocollo comunale in data 23/12/2020 - prot. 10734;

RICHIAMATA le Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 433 del 28/11/2019 con cui è stato affidato al Tecnico Ing. Fabio Grassi l'incarico professionale per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e regolare esecuzione dell'opera;

VISTA la nota regionale prot. REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0127176.13-02-2020, assunta al protocollo comunale in data 13/2/2020 - prot. 1314, con cui è stata comunicata la definitiva ammissione al finanziamento per l'importo di 198.976,27 €;

VISTA la trasmissione in data 2/3/2020 - prot. 1892 da parte del professionista sopra indicato del progetto definitivo dei lavori;

RICHIAMATA la D.G.M. n° 34 del 4/3/2020 di approvazione della predetta progettazione definitiva;

DATO ATTO che conseguentemente alla predetta approvazione sono stati acquisiti i seguenti pareri sovracomunali:

- Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/2004 - Determina n° 161 del 15/6/2020;
- Preventivo parere archeologico ex art. 25 del D.lgs 50/2016 avente **prot. MIBACT-SABAP-LAZ\_UO2-29-05-2020-0006764-P** ed assunto al protocollo comunale in data 1/6/2020 - prot. 4338;
- parere favorevole con prescrizioni reso da parte del Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed avete prot. **MIBACT-SABAP-LAZ-12-06-2020-0007317-P** assunto al protocollo comunale in data 13/6/2020 - prot. 4715;

VISTA la trasmissione in data 23/7/2020 - prot. 6045 da parte del professionista sopra indicato del progetto esecutivo dei lavori;

VISTO il quadro tecnico economico esecutivo dell'opera:

| DESCRIZIONE VOCI |                                                                                                 | IMPORTI            | SUB TOTALI          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>A</b>         | <b>LAVORI</b>                                                                                   |                    | <b>€ 139.021,76</b> |
| A.1              | di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                                            | € 4.694,32         |                     |
| A.2              | di cui importo lavori soggetto a ribasso d'asta                                                 | € 134.327,44       |                     |
| <b>B</b>         | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                           |                    | <b>€ 59.954,50</b>  |
| <b>B.1)</b>      | <b>Lavori in economia comprensivi di IVA di legge</b>                                           | € 0,00             |                     |
| <b>B.2)</b>      | <b>Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti</b>                                         | <b>€ 3.075,00</b>  |                     |
| B.2.1)           | Rilievi topografici. <i>Det. 425 del 25/11/2019</i>                                             | € 2.375,00         |                     |
| B.2.2)           | Indagini archeologiche - ViArch. <i>Det. 81 del 19/3/2020</i>                                   | € 700,00           |                     |
| <b>B.3)</b>      | <b>Spese Tecniche</b>                                                                           | <b>€ 16.493,59</b> |                     |
| B.3.1)           | Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo. Det. 412 del 19/11/2019</i>               | € 2.000,00         |                     |
| B.3.2)           | Spese tecniche <i>progettazione definitiva/esecutiva, DL, CSP, CSE. Det. 433 del 28/11/2019</i> | € 13.493,59        |                     |
| B.3.3)           | Spese per verifiche tecniche ( <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i> )               | € 1.000,00         |                     |
| <b>B.4)</b>      | <b>Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli</b>             | <b>€ 300,00</b>    |                     |
| <b>B.5)</b>      | <b>Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza</b>                  | <b>€ 1.902,30</b>  |                     |

|                              |                                                                                                                      |                     |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| B.6)                         | Accantonamento di cui all'ex art.133 c.3 D.Lgs 163/2006 (max 1% importo totale lavori) - INFLAZIONE sui prezzi       | € 0,00              |  |
| B.7)                         | Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp. Lavori (A) | € 2.780,44          |  |
| B.8)                         | Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici                                                               | € 500,00            |  |
| B.9)                         | Contributo ANAC                                                                                                      | € 30,00             |  |
| B.10)                        | Cassa previdenziale di B.2.1 = 5%                                                                                    | € 118,75            |  |
| B.11)                        | Cassa previdenziale di B.3.2 + B.3.3) = 4%                                                                           | € 579,74            |  |
| B.12)                        | Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%                                                                            | € 40,00             |  |
| B.13)                        | I.V.A. Lavori (A) 22%                                                                                                | € 30.584,79         |  |
| B.14)                        | I.V.A. 22% su indagini archeologiche B.2.2 e imprevisti B.5                                                          | € 572,51            |  |
| B.15)                        | I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale: B.3.2+B.11)                                            | € 3.096,13          |  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B)</b> |                                                                                                                      | <b>€ 198.976,26</b> |  |

RICHIAMATA la D.G.M. n° 98 del 12/8/2020 di approvazione della predetta progettazione esecutiva;

RICHIAMATA la Determina a contrarre n° 268 del 18/8/2020 con cui venne indetta procedura negoziata preceduta da avviso pubblico per manifestazione di interesse, finalizzata all'appalto dei lavori;

VISTO l'avviso pubblico per manifestazioni di interesse prot. 6724 del 18/8/2020 - registro atti pubblicati n° 599 del 18/8/2020, gestito interamente mediante la piattaforma telematica di negoziazione denominata "Tuttogare by ASMEL" ed avente Id 335 del 18/8/2020;

RICHIAMATA la Determina n° 305 del 16/9/2020 con cui è stato approvato l'elenco degli operatori ammessi alla manifestazione di interesse estratto dalla piattaforma ASMEL e contestualmente approvato l'avviso afferente le modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 - comma 2 - lett. b) del D.lgs 50/2016;

DATO ATTO che, conformemente al predetto avviso, il giorno 22/9/2020 dalle ore 15:30 e seguenti si è proceduto al sorteggio informatico di n° 5 operatori economici attingendo all'elenco degli ammessi estratto dalla piattaforma ASMEL;

RICHIAMATA la Determina n° 443 del 14/12/2020 con cui l'appalto è stato definitivamente aggiudicato all'Impresa **PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL** con sede in Narni (TR) - Via del tiro a segno n° 2 - C.F. 01506360559 con un ribasso percentuale di **27,759 %** corrispondente a 37.287,95 €, pari all'importo di aggiudicazione di **101.733,81 €** di cui **4.694,32 €** per oneri di sicurezza, oltre IVA;

POSTO che con il medesimo dispositivo è stato rimodulato il Q.T.E. esecutivo approvato con D.G.M. n° 98 del 12/8/2020 a seguito della predetta aggiudicazione come segue:

| DESCRIZIONE VOCI |                                                      | IMPORTI      | SUB TOTALI          |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>A</b>         | <b>LAVORI</b>                                        |              | <b>€ 101.733,81</b> |
| A.1              | di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 4.694,32   |                     |
| A.2              | di cui importo lavori soggetto a ribasso d'asta      | € 134.327,44 |                     |
| A.3              | Ribasso % su A.1): 27,759 %                          | € 37.287,95  |                     |

|                                                    |                                                                                                                      |                     |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| A.4                                                | Importo lavori ribassato: A.2) - A.3)                                                                                | € 97.039,49         |  |
| A.5                                                | Importo contrattuale: A.1) + A.4)                                                                                    | € 101.733,81        |  |
| <b>B</b>                                           | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                                                | <b>€ 51.100,39</b>  |  |
| B.1)                                               | Lavori in economia comprensivi di IVA di legge                                                                       | € 0,00              |  |
| B.2)                                               | Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti                                                                     | € 3.075,00          |  |
| B.2.1)                                             | <i>Rilievi topografici. Det. 425 del 25/11/2019</i>                                                                  | € 2.375,00          |  |
| B.2.2)                                             | <i>Indagini archeologiche - ViArch. Det. 81 del 19/3/2020</i>                                                        | € 700,00            |  |
| B.3)                                               | Spese Tecniche                                                                                                       | € 16.493,59         |  |
| B.3.1)                                             | <i>Spese per attività consulenza o supporto: geologo. Det. 412 del 19/11/2019</i>                                    | € 2.000,00          |  |
| B.3.2)                                             | <i>Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva, DL, CSP, CSE. Det. 433 del 28/11/2019</i>                      | € 13.493,59         |  |
| B.3.3)                                             | <i>Spese per verifiche tecniche (collaudo statico e tecnico amministrativo)</i>                                      | € 1.000,00          |  |
| B.4)                                               | Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli                                         | € 300,00            |  |
| B.5)                                               | Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza                                              | € 1.902,30          |  |
| B.6)                                               | Accantonamento di cui all'ex art.133 c.3 D.Lgs 163/2006 (max 1% importo totale lavori) - INFLAZIONE sui prezzi       | € 0,00              |  |
| B.7)                                               | Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp. Lavori (A) | € 2.034,68          |  |
| B.8)                                               | Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici                                                               | € 500,00            |  |
| B.9)                                               | Contributo ANAC                                                                                                      | € 30,00             |  |
| B.10)                                              | Cassa previdenziale di B.2.1 = 4%                                                                                    | € 95,00             |  |
| B.11)                                              | Cassa previdenziale di B.3.2 + B.3.3) = 4%                                                                           | € 579,74            |  |
| B.12)                                              | Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%                                                                            | € 40,00             |  |
| B.13)                                              | I.V.A. Lavori (A) 22%                                                                                                | € 22.381,44         |  |
| B.14)                                              | I.V.A. 22% su indagini archeologiche B.2.2 e imprevisti B.5                                                          | € 572,51            |  |
| B.15)                                              | I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale: B.3.2+B.11)                                            | € 3.096,13          |  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>                       |                                                                                                                      | <b>€ 152.834,19</b> |  |
| <b>ECONOMIE COMPLESSIVE POST GARA IVA COMPRESA</b> |                                                                                                                      | <b>€ 46.142,06</b>  |  |
| <b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>                        |                                                                                                                      | <b>€ 198.976,26</b> |  |

VISTO il contratto di appalto Rep. 222 del 21/12/2020 per un corrispettivo netto di 101.733,81 € oltre IVA con aliquota 22%, corrispondente all'importo lordo di 124.115,25 €;

RICHIAMATA la Determina n° 466 del 24/12/2020 con cui è stato costituito a favore dell'appaltatore l'impegno di spesa n° 437 del 29/12/2020 sul capitolo n° 2547/9 - c.b. 01.05-2.02.01.99.999 per l'importo complessivo di **124.115,25 €**;

VISTO il verbale di consegna lavori del 13/1/2021 assunto al protocollo comunale in data 14/1/2021 – prot. 298;

VISTA la trasmissione in data 25/5/2021 – prot. 4329 da parte del Direttore dei Lavori del certificato di ultimazione delle opere alla data 6/10/2020 nonché del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale, sottoscritti senza riserve dall'Impresa esecutrice;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori alla data del 7/5/2021;

VISTA la Determina n° 147 del 26/5/2021 con cui sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione per l'importo finale di 101.720,18 € oltre 22.378,44 € per IVA con aliquota 22%, corrispondente ad un importo lordo di 124.098,62 € e contestualmente rimodulato il quadro economico approvato con Determina n° 443 del 14/12/2020 come segue:

| DESCRIZIONE VOCI             |                                                                                                                                               | IMPORTI            | SUB TOTALI          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>A</b>                     | <b>LAVORI</b>                                                                                                                                 |                    | <b>€ 101.720,18</b> |
| A.1                          | Importo lavori da stato finale                                                                                                                | € 97.025,86        |                     |
| A.2                          | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                                 | € 4.694,32         |                     |
| A.3                          | Importo totale da stato finale: A.1) + A.2)                                                                                                   | € 101.720,18       |                     |
| <b>B</b>                     | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                                                                         |                    | <b>€ 51.097,39</b>  |
| <b>B.1)</b>                  | <b>Lavori in economia comprensivi di IVA di legge</b>                                                                                         | € 0,00             |                     |
| <b>B.2)</b>                  | <b>Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti</b>                                                                                       | <b>€ 3.075,00</b>  |                     |
| B.2.1)                       | <i>Rilievi topografici. Det. 425 del 25/11/2019</i>                                                                                           | € 2.375,00         |                     |
| B.2.2)                       | <i>Indagini archeologiche - ViArch. Det. 81 del 19/3/2020</i>                                                                                 | € 700,00           |                     |
| <b>B.3)</b>                  | <b>Spese Tecniche</b>                                                                                                                         | <b>€ 16.493,59</b> |                     |
| B.3.1)                       | <i>Spese per attività consulenza o supporto: geologo. Det. 412 del 19/11/2019</i>                                                             | € 2.000,00         |                     |
| B.3.2)                       | <i>Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva, DL, CSP, CSE. Det. 433 del 28/11/2019</i>                                               | € 13.493,59        |                     |
| B.3.3)                       | <i>Spese per verifiche tecniche (collaudo statico e tecnico amministrativo)</i>                                                               | € 1.000,00         |                     |
| <b>B.4)</b>                  | <b>Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli</b>                                                           | <b>€ 300,00</b>    |                     |
| <b>B.5)</b>                  | <b>Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza</b>                                                                | <b>€ 1.902,30</b>  |                     |
| <b>B.6)</b>                  | <b>Accantonamento di cui all'ex art.133 c.3 D.Lgs 163/2006 (max 1% importo totale lavori) - INFLAZIONE sui prezzi</b>                         | <b>€ 0,00</b>      |                     |
| <b>B.7)</b>                  | <b>Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006): 2% su importo contrattuale 101.733,81 €</b> | <b>€ 2.034,68</b>  |                     |
| <b>B.8)</b>                  | <b>Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici</b>                                                                                 | <b>€ 500,00</b>    |                     |
| <b>B.9)</b>                  | <b>Contributo ANAC</b>                                                                                                                        | <b>€ 30,00</b>     |                     |
| <b>B.10)</b>                 | <b>Cassa previdenziale di B.2.1 = 4%</b>                                                                                                      | <b>€ 95,00</b>     |                     |
| <b>B.11)</b>                 | <b>Cassa previdenziale di B.3.2 + B.3.3) = 4%</b>                                                                                             | <b>€ 579,74</b>    |                     |
| <b>B.12)</b>                 | <b>Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%</b>                                                                                              | <b>€ 40,00</b>     |                     |
| <b>B.13)</b>                 | <b>I.V.A. Lavori (A) 22%</b>                                                                                                                  | <b>€ 22.378,44</b> |                     |
| <b>B.14)</b>                 | <b>I.V.A. 22% su indagini archeologiche B.2.2 e imprevisti B.5</b>                                                                            | <b>€ 572,51</b>    |                     |
| <b>B.15)</b>                 | <b>I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale: B.3.2+B.11)</b>                                                              | <b>€ 3.096,13</b>  |                     |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B)</b> |                                                                                                                                               |                    | <b>€ 152.817,57</b> |

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>ECONOMIE COMPLESSIVE DA STATO FINALE</b> | <b>€ 46.158,69</b>  |
| <b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>                 | <b>€ 198.976,26</b> |

VISTO il **Provvedimento di Liquidazione n° 135 del 8/6/2021** dell'importo lordo di **8.524,81 €** per attività professionale di direzione lavori e coordinamento della sicurezza;

VISTO il **Provvedimento di Liquidazione n° 141 del 14/6/2021** dell'importo lordo di **124.098,62 €** per saldo esecuzione lavori;

VISTA la **Determina n° 154 del 3/6/2021** con cui è stata impegnata la somma complessiva di **2.034,68 €** per fondo ex art. 113 del D.lgs 50/2016 a favore del RUP;

VISTI i precedenti provvedimenti di liquidazione afferenti le attività propedeutiche alla progettazione esecutiva dell'opera:

- **Provvedimento di Liquidazione n° 184 del 25/8/2020** dell'importo lordo di **2.040,00 €** per indagini geologiche;
- **Provvedimento di liquidazione n° 185 del 25/8/2020** dell'importo lordo di **8.595,85 €** per redazione progettazione definitiva ed esecutiva;
- **Provvedimento di Liquidazione n° 186 del 28/8/2020** dell'importo lordo di **2.470,00 €** per rilievi topografici;
- **Provvedimento di Liquidazione n° 295 del 19/12/2020** dell'importo lordo di **854,00 €** per indagini archeologiche;

DATO ATTO che alla luce dei richiamati provvedimenti di liquidazione è possibile quantificare la spesa complessivamente sostenuta per la progettazione ed esecuzione dell'opera in **148.617,96 €** con un'economia complessiva, a fronte del contributo regionale di **198.976,26 €**, pari a **50.358,30 €**;

RICHIAMATA la Determina n° 185 del 22/6/2021 con cui è stata approvata la rendicontazione finale della spesa sostenuta per la progettazione ed esecuzione dell'opera con contestuale rimodulazione del quadro economico di progetto come segue:

| DESCRIZIONE VOCI |                                                                                                 | IMPORTI            | SUB TOTALI          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>A</b>         | <b>LAVORI DA STATO FINALE</b>                                                                   |                    | <b>€ 101.720,18</b> |
| <b>B</b>         | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                           |                    | <b>€ 46.897,78</b>  |
| <b>B.1)</b>      | <b>Lavori in economia comprensivi di IVA di legge</b>                                           | € 0,00             |                     |
| <b>B.2)</b>      | <b>Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti</b>                                         | <b>€ 3.075,00</b>  |                     |
| B.2.1)           | <i>Rilievi topografici. Det. 425 del 25/11/2019</i>                                             | € 2.375,00         |                     |
| B.2.2)           | <i>Indagini archeologiche - ViArch. Det. 81 del 19/3/2020</i>                                   | € 700,00           |                     |
| <b>B.3)</b>      | <b>Spese Tecniche</b>                                                                           | <b>€ 15.493,59</b> |                     |
| B.3.1)           | <i>Spese per attività consulenza o supporto: geologo. Det. 412 del 19/11/2019</i>               | € 2.000,00         |                     |
| B.3.2)           | <i>Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva, DL, CSP, CSE. Det. 433 del 28/11/2019</i> | € 13.493,59        |                     |
| B.3.3)           | <i>Spese per verifiche tecniche (collaudo statico e tecnico amministrativo)</i>                 | € 0,00             |                     |

|                              |                                                                                                                                        |                     |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| B.4)                         | Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli                                                           | € 0,00              |  |
| B.5)                         | Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza                                                                | € 0,00              |  |
| B.6)                         | Accantonamento di cui all'ex art.133 c.3 D.Lgs 163/2006 (max 1% importo totale lavori) - INFLAZIONE sui prezzi                         | € 0,00              |  |
| B.7)                         | Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006): 2% su importo contrattuale 101.733,81 € | € 2.034,68          |  |
| B.8)                         | Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici                                                                                 | € 0,00              |  |
| B.9)                         | Contributo ANAC                                                                                                                        | € 0,00              |  |
| B.10)                        | Cassa previdenziale di B.2.1 = 4%                                                                                                      | € 95,00             |  |
| B.11)                        | Cassa previdenziale di B.3.2 + B.3.3) = 4%                                                                                             | € 539,74            |  |
| B.12)                        | Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%                                                                                              | € 40,00             |  |
| B.13)                        | I.V.A. Lavori (A) 22%                                                                                                                  | € 22.378,44         |  |
| B.14)                        | I.V.A. 22% su indagini archeologiche B.2.2 e imprevisti B.5                                                                            | € 154,00            |  |
| B.15)                        | I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale: B.3.2+B.11)                                                              | € 3.087,33          |  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B)</b> |                                                                                                                                        | <b>€ 148.617,96</b> |  |
| <b>ECONOMIE COMPLESSIVE</b>  |                                                                                                                                        | <b>€ 50.358,30</b>  |  |
| <b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>  |                                                                                                                                        | <b>€ 198.976,26</b> |  |

DATO ATTO che l'Ente finanziatore ha provveduto alle seguenti erogazioni:

A. 20% del finanziamento ammesso di 198.976,26 € pari a **39.795,25 €**, giusta nota comunale prot. 3131 del 14/4/2020, secondo i seguenti ordinativi di incasso:

- 21.654,41 € - OdI n° 669 del 6/7/2020;
- 18.140,84 € - OdI n° 660 del 30/6/2020.

DATO ATTO che l'Ente finanziatore ha predisposto proprio Provvedimento di Liquidazione n° L03282 del 23/3/2021 dell'importo di **59.692,88 €** pari al 30% del finanziamento e non ancora incassato;

POSTO che con nota del Responsabile del Procedimento avente prot. 5111 del 22/6/2021 è stata trasmessa all'Ente finanziatore la documentazione necessaria all'erogazione del saldo pari a **49.129,83 €** e non ancora erogata;

RITENUTO, nel rispetto delle tempistiche sui pagamenti della P.A. e delle disponibilità finanziarie dell'Ente, di dover ricorrere all'anticipazione di cassa per l'importo complessivo di 60.000,00 € per il soddisfacimento delle seguenti prestazioni e lavori:

- acconto di **57.965,32 €** a favore dell'Impresa Appaltatrice a fronte di un importo lordo maturato di 124.098,62 € - giusto Provvedimento di Liquidazione n° 141 del 14/6/2021;
- **2.034,68 €** per fondo ex art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 - giusta relazione prot. 4555 del 3/6/2021, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Personale, di cui:
  - 1.464,97 € a favore del RUP ai sensi dell'art. 9 - comma 3 del vigente regolamento;
  - 569,71 € accantonati per le finalità indicate dall'art. 113 - comma 4 del D.lgs 50/2016.

VISTO il D.lgs 50/2016;

VISTI i pareri resi dai Responsabili dei Servizi preposti;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

**PROPONE**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di dare atto che, al fine di rispettare i termini di legge inerenti le tempistiche per il pagamento del debito della Pubblica Amministrazione nei confronti dei soggetti coinvolti nell'opera di "messa in sicurezza e regimazione idraulica frana in Loc. San Terenziano" ai sensi della D.G.R. n. 846/2018, è necessario ricorrere all'anticipazione di cassa parziale per la somma di **60.000,00 €** secondo del finalità indicate in narrativa;
3. di autorizzazione il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente a procedere al pagamento in acconto del Provvedimento di Liquidazione n° 141 del 14/6/2021 a favore della Società PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL con sede in Narni (TR) - Via del tiro a segno n° 2 - C.F. 01506360559 per l'importo di **57.965,32 €** a fronte di un importo lordo maturato di 124.098,62 €;
4. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente a procedere al ricorso dell'anticipazione di cassa dell'importo complessivo di **2.034,68 €** per fondo ex art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 previa liquidazione da parte del Responsabile del Servizio Personale a valere sull'impegno n° 144/2021 costituito con Determina n° 154 del 3/6/2021;
5. di dare atto che la somma anticipata con la presente dovrà essere reintegrata a seguito dell'incasso del contributo regionale concesso ai sensi della D.G.R. n. 846/2018 sul capitolo in entrata n° 569/1;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l'urgenza.

---

**REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa, ai sensi dell' art. 49 – comma 1 e art.147 bis comma 1 del D Lgs 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to RAG. MARIA LIBERATA FAINA

**REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa, ai sensi dell' art. 49 – comma 1 e art.147 bis comma 1 del D Lgs 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI

**IL Sindaco**  
F.to Ing. Alberto Guerrieri

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. LINO MASSIMI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 02-09-2021 e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari ,con prot. n. 7175 del 02-09-2021.

**ALBO PRET. N° 607**

**Lì 02-09-2021**

**IL MESSO COMUNALE**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. LINO MASSIMI

---

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso Amministrativo e d'ufficio.

Il 02-09-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DOTT. LINO MASSIMI

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione né divenuta esecutiva il  
ai sensi dell' art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n 267

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. DOTT. LINO MASSIMI

---