



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

n° 72 del 17-06-2020

**OGGETTO: Lavori di "Sistemazione idraulica loc. Rapelle e Fosso dei Paperi" .
Finanziamento Regione Lazio art. 36 L:R 31/98 annualità 2002/2003.
Autorizzaione all'antecipazione di cassa per pagamento saldo Impresa.**

L'ANNO duemilaventi IL GIORNO diciassette DEL MESE DI giugno ALLE ORE 12:00 E SEGUENTI NELLA RESIDENZA MUNICIPALE IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA NEI MODI DI LEGGE , SI E'RIUNITA LA GIUNTA MUNICIPALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

Guerrieri Alberto	Sindaco	A
Cianca Ernestina	Ass.Vice sindaco	P
Roscetti Emanuele	Assessore	P

- o PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
- o IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LINO MASSIMI CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI ,
- o ASSUME LA PRESIDENZA Ernestina Cianca NELLA QUALITA' DI Ass.Vice sindaco ED INVITA LA GIUNTA MUNICIPALE ALLA DISCUSSIONE DELL'OGGETTO SU RIFERITO.

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, PALESEMENTE ESPRESSI

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che allegata alla presente neforma parte integrante e sostanziale e che qui si intende riportare;

Di recepire il parere/i di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000 allegato alla proposta di deliberazione che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

**PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
N.61 DEL 28-05-2020**

**Oggetto: Lavori di "Sistemazione idraulica loc. Rapelle e Fosso dei Paperi" .
Finanziamento Regione Lazio art. 36 L:R 31/98 annualità 2002/2003.
Autorizzaione all'anticipazione di cassa per pagamento saldo Impresa.**

Su Proposta del Responsabile Ufficio Tecnico Area LL.PP. ;

PREMESSO che il Comune di Antrodoco è beneficiario di un finanziamento regionale relativo all'intervento di bonifica del dissesto gravitativo in località "Rapelle", giusta D.G.R. n° 559 del 03-05-2002;

CHE detto finanziamento, a seguito di disposizioni dell'Area Decentrata della Provincia di Rieti con nota prot. 82556 del 11-11-2002, è stato suddiviso in due interventi rispettivamente di € 1.084.560,00 per la zona a rischio idraulico dei fossi "Rapelle e dei Paperi" e di € 1.032.913,00 per la zona a rischio gravitativo relativa alla Via Rapelle, S.S. n° 17 e Via Cinque Confini;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 179 del 18-06-2007 con la quale venne impegnata sul capitolo di bilancio n. 2547/6 la somma di Euro 1.084.560,00 corrispondente all'importo totale generale delle opere di che trattasi;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 91 del 24-06-2006 con la quale si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori inerenti la loc Rapelle;

VISTO il contratto rep. n° 16/06 del 20-10-2006 con cui i lavori sono stati appaltati alla ditta Tullio Edil Calcestruzzi srl, per l'importo netto contrattuale di **€. 696.167,16;**

Visto lo stato Finale dei Lavori del 30.10.2018 , allegato 1 alla presente , trasmesso dall'Ing. Trivellone in data 06.11.2018 dal quale si evince che il totale dei lavori contabilizzati ammonta a **€. 679.980,080** e che , al netto dei pretesi C.P. , ammontanti a €. 520.571,74, il credito netto dell'impresa risulta pari a €. 159.809,06 oltre IVA;

Visto il Certificato di Collaudo del 15.06.2019 rimesso dall'Ing. Angelini, in corso di approvazione, che conferma il credito predetto;

ATTESO che , non propria nota 222093 del 29.04.2016 , la Regione Lazio finanziatrice ha comunicato, in occasione della ripresa dei lavori , dopo un lungo periodo di forzosa sospensione dei lavori, cagionata anche da problematiche giudiziarie, che << i pagamenti successivi non avverranno più per acconti ma su presentazione di stati di avanzamento lavori>>;

Atteso che

- in data **29.11.2018** , lo scrivente ha trasmesso via PEC alla Regione Lazio ha trasmesso il 3° SAL Lavori, e chiesto l'erogazione della competente tranche di finanziamento , senza ottenere riscontro ;
- in data **12.12.2019** , sempre a mezzo PEC , ricevuto lo stato finale dei lavori , ha trasmesso la contabilità finale alla Regione , assieme al certificato di collaudo ed ai giustificativi di spesa, chiedendo il trasferimento delle relative rate;

DATO atto che la Regione ha risposto il 19.12.2019 , con nota assunta al protocollo comunale n° 10623, chiedendo, ancorchè non previsto nelle precedenti comunicazioni, la "determina di rendicontazione analitica delle spese occorse" ;

- **VISTA** la Determinazione n° 468 del 19.12.2019, nella quale il Responsabile Ufficio tecnico Area LL.PP. Geom. Giuseppe Gregori approvava lo stato finale e liquidava il credito residuo al netto dei precedenti SAL , in **netti €. 159.809,06;**

VISTA la Determinazione del Responsabile Ufficio tecnico Area LL.PP. n° 11 del 16.0.2020, recante approvazione del rendiconto analitico di spesa, dalla quale emerge che il Comune ha maturato obbligazioni di spesa per la quota afferente i lavori, di €. 679.980,80 oltre IVA al 22%, ed effettuato pagamenti in acconto di €. 444.603,02;

Atteso che la Determina predetta , richiesta dalla Regione Lazio , ancorché non prevista in alcun documento normativo, è stata trasmessa via PEC dal Responsabile Unico del Procedimento al fine di sveltire le pratiche per il trasferimento delle “tranches” di finanziamento spettanti , il 23.01.2020 prot. 689, senza ulteriore esito da parte della Regione;

Preso atto che il Responsabile Ufficio tecnico Area LL.PP. ha ripetutamente sollecitato via posta elettronica del 18.02.2020, 02.04.2020 e 24.04.2020, la Regione Lazio ed in particolare la Dirigente Vecchi , a effettuare il trasferimento delle competenti tranches di finanziamento, ottenendo, da ultimo, conferma del fatto che << per quanto di nostra (della Regione ndr) competenza abbiamo inviato il modulo (reiscrizione della perenzione) di cui alla mail del 02/04/2020 all’Area Bilancio per far fronte alla variazione necessaria per impegnare sui capitoli della perenzione e di conseguenza effettuare il provvedimento di liquidazione>>;

Atteso che , al fine di evitare l’insorgere di contenziosi con l’esecutore, in regione dell’elevato credito vantato e non riscosso, con Delibera di Giunta Comunale n° 19 del 14.02.2020, la stessa autorizzò l’erogazione di una anticipazione di €. 61.000,00 IVA compresa, poi liquidata dai servizi; Vista la diffida pervenuta in data 24.04.2020 prot. 3415, con la quale l’impresa Tullio Edil Calcestruzzi, a seguito dell’emissione delle fatture n° fattura n. 46/2020 del 15.04.2020 dell’importo netto di € 25.900,00 per il saldo del 3° SAL e n. 47/2020 del 15.04.2020 dell’importo netto di € 159.809,06 per il pagamento dello stato finale, chiede il pagamento delle fatture medesime e degli interessi, a suo dire, maturati;

Atteso che il credito netto vantato dall’appaltatore ascende all’importo complessivo di € 185.709,06, oltre IVA al 22% per complessivi € 226.565,00;

Dato atto che la pretesa di pagamento di interessi, data la presentazione delle fatture al 24.04.2020, è priva di fondamento;

RITENUTO, al fine di rispettare i termini di legge inerenti le tempistiche per il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, nelle more del trasferimento dei fondi sollecitato dal Responsabile Unico del Procedimento con le note 29.11.2018, 19.12.2019 e 23.01.2020, e delle successive mail del R.U.P. 18.02.2020, 02.04.2020, 24.04.2020 di dover provvedere al pagamento a saldo dei crediti vantati dall’esecutore, ricorrendo all’anticipo di cassa, al fine di evitare azioni giudiziarie ferme restando le facoltà previste dalla normativa in relazione alla definitiva approvazione degli atti di collaudo, emessi il 15.06.2019 e non ancora approvati;

VISTI i pareri resi dai Responsabili dei Servizi preposti;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di dare atto che, al fine di rispettare i termini di legge inerenti le tempistiche per il pagamento del debito della Pubblica Amministrazione nei confronti dell’impresa esecutrice Tullio Edil Calcestruzzi srl , e di evitare ventuali azioni giudiziarie, è necessario ricorrere all’anticipazione

di cassa quale saldo del 3° SAL e dello stato finale dei Lavori , per l'importo complessivo di € **225.565,00**;

3. di autorizzazione il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente a procedere, previo atto di liquidazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Gregori , al pagamento di quanto sopra a valere sul capitolo **2547-6 RR.PP:** del Bilancio Comunale;
4. di dare atto che la somma anticipata con la presente dovrà essere reintegrata a seguito dell'incasso del contributo regionale;

REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell' art. 49 – comma 1 e art.147 bis comma 1 del D Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giuseppe Gregori

REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere di regolarità contabile , ai sensi degli artt. 49 – comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to RAG. MARIA LIBERATA FAINA

IL Ass.Vice sindaco
F.to Ernestina Cianca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LINO MASSIMI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 22-06-2020 e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari ,con prot. n. del .

ALBO PRET. N° 421

Lì 22-06-2020

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LINO MASSIMI

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso Amministrativo e d'ufficio.

Il 22-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LINO MASSIMI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione né divenuta esecutiva il
ai sensi dell' art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DOTT. LINO MASSIMI
