



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

<p>n. 63 del 05-02-2018</p>	<p>Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA UNA PORZIONE DI MURO DEL CIMITERO DI NORCIA CAPOLUOGO ADIACENTE ALLA SS 685 APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. L.E.S.A S.R.L. CON SEDE IN NORCIA (PG)</p>
---------------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 0388 del 26.08.2016: “Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”;
- n. 0389 del 28.08.2016: “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena

integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

VISTO che in data 31/01/2017, Prot. CDG-0049389-P, acquisita al Prot. Com.le n. 2339 del 01/02/2017, il Responsabile dell'Area Compartimentale dell'ANAS Spa, ha trasmesso una richiesta urgente di messa in sicurezza del muro in pietra del cimitero comunale, confinante con la “traversa interna” di Norcia della SS 685 “Tre Valli Umbre” al Km 19+500 circa;

VISTA la scheda di valutazione G.T.S. n. 120 del 10/03/2017;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità è necessario mettere in sicurezza tale manufatto;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, “Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”;

VISTO:

- Che a tal fine si rende necessario provvedere alla messa in sicurezza di una porzione di muro del cimitero di Norcia capoluogo;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 154 del 07/07/2017 si affidava il servizio di progettazione per la messa in sicurezza di una porzione di muro del cimitero di Norcia capoluogo e si approvava la spesa relativa;
- Che in data 23/03/2017, veniva trasmessa la documentazione relativa al progetto di messa in sicurezza di cui in oggetto, redatta dall'Ing. Luigi Antonini;
- Che la Regione Umbria, Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di Protezione Civile, inviava in data 03/05/2017 il Nulla Osta n. 8 (Prot. Com.le n. 9369 del 05/05/2017);
- Che pertanto il Quadro Tecnico Economico approvato era il seguente:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	LAVORI	
a1)	Per lavori a misura	€ 64.577,23
a2)	Oneri della Sicurezza	€ 9.995,91
	Importo Lavori	€ 74.573,14
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b1)	TOTALE IVA	€ 9.141,70
b1.1)	IVA 10% Lavori	€ 7.457,31
b1.2)	IVA 22% su spese tecniche e contr.	€ 1.684,38
b2)	Spese tecniche	€ 7.656,28
b2.1)	Progettazione, Direzione lavori, Misura e contabilità, Coordinamento sicurezza, Certificazione regolare esecuzione	€ 7.361,81
b2.2)	Contributi previdenziali obbligatori 4% di b2.1	€ 294,47
b3)	Gestione appalto	€ 1.491,46
b3.1)	Incentivo RUP	€ 1.491,46
b4)	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.728,66
	Sommano	€ 22.018,10
	TOTALE GENERALE	€ 96.591,24

- Che è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 535 del 17/05/2017 per lavori di somma urgenza di tutela e messa di cui in oggetto;
- Che in data 15/03/2017, è stato redatto il verbale per i lavori di somma urgenza di tutela e messa in sicurezza di una porzione di muro del Cimitero di Norcia capoluogo;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 171 del 20/07/2017 si affidavano i lavori di somma urgenza di tutela e messa in sicurezza del manufatto di cui in oggetto, alla ditta L.E.S.A. S.r.l. di Norcia che applicava il ribasso del 20,00%, rimodulando il quadro tecnico economico:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	LAVORI	
a1)	Per lavori a misura	€ 64.577,23
a2)	Oneri della Sicurezza	€ 9.995,91
a3)	totale lavori	€ 74.573,14
a4)	Ribasso offerto 20%	€ 12.915,45
a5)	Importo lavori ribassato	€ 51.661,78
	Importo Lavori	€ 61.657,69
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b1)	TOTALE IVA	€ 7.850,15
b1.1)	IVA 10% Lavori	€ 6.165,77
b1.2)	IVA 22% su spese tecniche e contr.	€ 1.684,38
b2)	Spese tecniche	€ 7.656,28
b2.1)	Progettazione, Direzione lavori, Misura e contabilità, Coordinamento sicurezza, Certificazione regolare esecuzione	€ 7.361,81
b2.2)	Contributi previdenziali obbligatori 4% di b2.1	€ 294,47
b3)	Gestione appalto	€ 1.233,15
b3.1)	Incentivo RUP	€ 1.233,15
b4)	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.728,66
	Sommano	€ 20.468,25
	TOTALE GENERALE	€ 82.125,94

- Che l'importo riportato nel Quadro Tecnico Economico è stato impegnato sui fondi del Capitolo 2550/12, del corrente esercizio finanziario, impegno n. 392-2017;
- Che il CUP del progetto è il seguente: F56G16001290001;
- Che il Cig del progetto è il seguente: 72050356F8;
- Che in data 03/07/2017 sono stati ultimati i lavori;
- Che in data 01/09/2017, l'Ing. Luigi Antonini, i.q. di Direttore dei Lavori, trasmetteva il Certificato di ultimazione dei lavori, il registro di contabilità, il libretto delle misure, Stato finale dei lavori, Quadro di raffronto tra preventivo e consuntivo, Relazione verbale di visita e Certificato di regolare esecuzione;
- Che pertanto il il quadro tecnico economico a consuntivo è il seguente:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	LAVORI	
a1)	Per lavori a misura	€ 66.952,01
a2)	Oneri della Sicurezza	€ 11.235,91
a3)	totale lavori	€ 78.187,92
a4)	Ribasso offerto 20%	€ 13.390,40
a5)	Importo lavori ribassato	€ 53.561,61
	Importo Lavori	€ 64.797,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b1)	TOTALE IVA	€ 8.164,13
b1.1)	IVA 10% Lavori	€ 6.479,75
b1.2)	IVA 22% su spese tecniche e contr.	€ 1.684,38
b2)	Spese tecniche	€ 7.656,28
b2.1)	Progettazione, Direzione lavori, Misura e contabilità, Coordinamento sicurezza, Certificazione regolare esecuzione	€ 7.361,81
b2.2)	Contributi previdenziali obbligatori 4% di b2.1	€ 294,47
b3)	Gestione appalto	€ 1.491,46
b3.1)	Incentivo RUP	€ 1.491,46
b4)	Imprevisti ed arrotondamenti	
	Sommano	€ 17.311,88
	TOTALE GENERALE	€ 82.109,39

- Che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'Ing. Luigi Antonini, risulta che l'impresa L.E.S.A. S.r.l., ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di € 64.797,52 più I.V.A. 10% ;
- Vista la fattura n. 16_17 del 23/05/2017, acquisita al Prot. Com.le n. 23854 del 18/12/2017, per un importo netto di €. 64.797,52 più I.V.A. 10% di €. 6.479,75 per un totale di €. 71.277,27;
- Vista la Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n. 115685/CT, rilasciata in data 12/12/2017 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le al n. 23595 del 13/12/2017;
- Visto il Durc on line richiesto all'INPS il 02/11/2017 (acquisito al Prot. Com.le n. 1034 del 16/01/2018) dal quale risulta la regolarità della ditta;
- Vista l'avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune dell'avviso ai creditori.

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 05/02/2018

Il Tecnico Istruttore
Geom. Maria Teresa Di Bartolomeo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 31/01/2018;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016 e successivi;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 154 del 07/07/2017;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 171 del 20/07/2017;
- Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Vista la fattura n. 16_2017 del 11/12/2017, acquisita al Prot. Com.le n. 23854 del 18/12/2017;
- Vista la Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n. 115685/CT, rilasciata in data 12/12/2017 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le al n. 23595 del 13/12/2017;
- Visto il Durc on line richiesto all'INPS il 02/11/2017 (acquisito al Prot. Com.le n. 1034 del 16/01/2018) dal quale risulta la regolarità della ditta;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il D. Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali”;
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

- 1) Di prendere atto ed approvare il Certificato di ultimazione dei lavori, il registro di contabilità, il libretto delle misure, lo Stato finale dei lavori, il Quadro di raffronto tra preventivo e consuntivo, la Relazione verbale di visita ed il Certificato di regolare esecuzione, redatto dall'Ing. Luigi Antonini, e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dalla ditta esecutrice dei lavori, da cui risulta che l'impresa L.E.S.A. S.r.l., ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di €. 64.797,52 IVA esclusa, (come da Fattura n. 16_17 del 11/12/2017).
- 2) Di prendere atto ed approvare il quadro tecnico economico a consuntivo così come di seguito riportato:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	LAVORI	
a1)	Per lavori a misura	€ 66.952,01
a2)	Oneri della Sicurezza	€ 11.235,91
a3)	totale lavori	€ 78.187,92
a4)	Ribasso offerto 20%	€ 13.390,40
a5)	Importo lavori ribassato	€ 53.561,61
	Importo Lavori	€ 64.797,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b1)	TOTALE IVA	€ 8.164,13
b1.1)	IVA 10% Lavori	€ 6.479,75
b1.2)	IVA 22% su spese tecniche e contr.	€ 1.684,38
b2)	Spese tecniche	€ 7.656,28
b2.1)	Progettazione, Direzione lavori, Misura e contabilità, Coordinamento sicurezza, Certificazione regolare esecuzione	€ 7.361,81
b2.2)	Contributi previdenziali obbligatori 4% di b2.1	€ 294,47
b3)	Gestione appalto	€ 1.491,46
b3.1)	Incentivo RUP	€ 1.491,46
b4)	Imprevisti ed arrotondamenti	
	Sommano	€ 17.311,88
	TOTALE GENERALE	€ 82.109,39

- 3) Di liquidare alla ditta L.E.S.A. S.r.l. con sede in Norcia (PG), Viale Della Stazione, 21, P. IVA : IT01487390542 la somma al netto dell'IVA pari ad €. 64.797,52 (sessantaquattromilasettecentonovantasette/52), come da fattura sopra riportata.
- 4) Di liquidare altresì all'Erario la somma di €. 6.479,75 (seimilaquattrocentosettantanove/75) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.
- 5) Di dare atto che l'importo complessivo di €. 71.277,27 (settantunomiladuecentosettantasette/27) trova copertura finanziaria al Cap. 2550/12, al corrente esercizio finanziario, impegno 392-2017.
- 6) Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della Ditta L.E.S.A. S.r.l. con sede in Norcia (PG), Viale Della Stazione, 21, P. IVA : IT01487390542 come indicato nella fattura.
- 7) La presente determinazione:
 - verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
 - sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
 - sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.

147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 12-02-2018 al 27-02-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti