



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 205 del 22-03-2018	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE CAMPANARIA E DELLA CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO IN LOC.SAVELLI APPROVAZIONE STATO FINALE, INTEGRAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. ONORI S.N.C. CON SEDE IN CAMPI DI NORCIA (PG)
--------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 0388 del 26.08.2016: ~~A~~Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016~~A~~;
- n. 0389 del 28.08.2016: ~~A~~Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016~~A~~, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena

integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con il quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto *Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTO che gli eventi sismici hanno causato l'inagibilità di alcuni edifici tra cui: la Torre Campanaria e la Chiesa di S. Michele Arcangelo in località Savelli, catastalmente individuate al foglio 194 part. A e di proprietà della Parrocchia di S. Michele Arcangelo con sede in Norcia, compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità è necessario mettere in sicurezza tale manufatto, come previsto dalla scheda di valutazione GTS n. 32 del 07/11/2016;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";

VISTO:

- Che a tal fine si rende necessario provvedere alla messa in sicurezza della Torre Campanaria e della Chiesa;
- Che in data 01/12/2016 veniva redatto il verbale di somma urgenza per l'affidamento del servizio di progettazione per la messa in sicurezza della Chiesa e della torre campanaria di San Michele Arcangelo in frazione Savelli di Norcia;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 391 del 07/12/2016 si affidava il servizio di progettazione per la messa in sicurezza del manufatto di cui in oggetto e si approvava la spesa prevista dal quadro tecnico economico;
- Che in data 28/12/2016, acquisito al prot. Com.le n. 1796 del 14/01/2017, è stato trasmesso il progetto per gli interventi di messa in sicurezza della cella campanaria della Chiesa di San Michele Arcangelo in frazione Savelli, redatto dai professionisti della Oikos progetti S.r.l., con sede in Foligno, P.I. 02500400540;
- Che il Quadro Tecnico Economico riportava la seguente spesa:

A	LAVORI	€ 56.217,58
A.1	Per lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza	€ 35.622,84
A.2	di cui costo minimo mano d'opera	€ 17.887,71
A.3	di cui oneri della sicurezza	€ 1.858,58
A.4	Costi diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 20.594,74
A.5	Importo Lavori a base d'asta	€ 15.876,55
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 15.782,42
B.1	IVA	€ 6.908,02
B.1.1	IVA 10% Lavori	€ 5.621,76
B.1.2	IVA 22% su spese tecniche	€ 1.286,26
B.2	Spese Tecniche	€ 5.846,63
B.2.1	Progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza, Certificazione regolare esecuzione	€ 5.621,76
B.2.2	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 224,87
B.3	Indagini, accertamenti e prove	€ 500,00
B.3.1	Prove di laboratorio e collaudi	€ -
B.3.2	Saggi e rilievi	€ 500,00
B.4	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs.50/2016)	€ 1.124,35
B.4	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.403,42
B.4.1	Imprevisti	€ 1.124,35
B.4.2	Arrotondamenti	€ 279,07
	TOTALE	€ 72.000,00

- Che in data 24/01/2017, con prot. Com.le n. 1810, veniva trasmessa alla Regione Umbria, la documentazione per il rilascio del nulla osta alla realizzazione delle opere provvisoria;
- Che la Regione Umbria, Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di Protezione Civile, inviava in data 24/02/2017 il Nulla Osta n. 2 (Prot. Com.le n. 4852 del 01/03/2017);
- Che è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 323 del 24/02/2017;
- Che in data 27/02/2017, è stato redatto il verbale per i lavori di somma urgenza di tutela e messa in sicurezza della Chiesa e della torre campanaria di San Michele Arcangelo in frazione Savelli di Norcia;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 10/03/2017 si affidavano i lavori di somma urgenza di tutela e messa in sicurezza di cui oggetto, alla ditta Onori S.n.c. con sede in Campi di Norcia che applicava il ribasso del 20,00%, rimodulando il quadro tecnico economico:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	LAVORI	€ 56.217,58
A.1	Per lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza	€ 35.622,84
A.2	di cui costo minimo mano d'opera	€ 17.887,71
A.3	di cui oneri della sicurezza	€ 1.858,58
A.4	Costi diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 20.594,74
A.5	Importo Lavori a base d'asta	€ 15.876,55
A.6	Ribasso 20%	€ 3.175,31
A.7	Importo ribassato	€ 12.701,24
A.8	Lavori a misura	€ 32.447,53
	Totale lavori ribassati	€ 53.042,27

- Che l'importo riportato nel Quadro Tecnico Economico è stato impegnato sui fondi del Capitolo 2550/19 del corrente esercizio finanziario, impegno n. 510-2016;
- Che il CUP del progetto è il seguente: F56G16001340001;
- Che il Cig acquisito è il seguente: 721191220E;
- Che in data 15/03/2017 sono stati ultimati i lavori;
- Che in data 04/07/2017, acquisito al Prot. Com.le n. 13589 del 07/07/2017, l'Ing. Paolo Satta, i.q. di Direttore dei Lavori, trasmetteva la Certificazione di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione, il libretto delle misure, il registro di contabilità ed il quadro tecnico economico finale in diminuzione così come di seguito riportato:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	LAVORI	€ 52.061,10
A.1	Per lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza	€ 17.409,78
A.2	di cui costo minimo mano d'opera	€ -
A.3	di cui oneri della sicurezza	€ 908,34
A.4	Costi diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 34.651,32
A.5	Importo Lavori a base d'asta	€ 16.501,44
A.6	Ribasso 20%	€ 3.300,29
A.7	Importo ribassato	€ 13.201,15
	Totale lavori ribassati	€ 48.760,81
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12.522,82
B.1	IVA	€ 6.067,24
B.1.1	IVA 10% Lavori	€ 4.876,08
B.1.2	IVA 22% su spese tecniche	€ 1.191,16
B.2	Spese Tecniche	€ 5.414,35
B.2.1	Progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza, Certificazione regolare esecuzione	€ 5.206,11
B.2.2	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 208,24
B.3	Indagini, accertamenti e prove	€ -
B.3.1	Prove di laboratorio e collaudi	€ -
B.3.2	Saggi e rilievi	€ -
B.4	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs.50/2016)	€ 1.041,22
B.4	Imprevisti ed arrotondamenti	€ -
B.4.1	Imprevisti	€ -
B.4.2	Arrotondamenti	€ -
	TOTALE	€ 61.283,63

- Che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'Ing. Paolo Satta, risulta che l' ~~la~~ **Ampresa Onori S.n.c.**, ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di € . 48.760,81 più I.V.A. 10% ;
- Vista la fattura n. 36PA del 25/10/2017, acquisita al Prot. Com.le n. 22087 del 21/11/2017, per un importo netto di € . 48.760,81 più I.V.A. 10% di € . 4.876,08 per un totale di € . 53.636,89;
- Visto il Durc on line richiesto all'INAIL il 28/07/2017 (acquisito al Prot. Com.le n. 15577 del 09/08/2017) dal quale risulta la regolarità della ditta;
- Vista la Certificazione di Congruità della mano d' ~~la~~ **opera** prot. n. 017431/DB, rilasciata in data 09/03/2018 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le al n. 4959 del 12/03/2018.

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 22/03/2018

Il Tecnico Istruttore
Geom. Maria Teresa Di Bartolomeo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n. 24 del 30/12/2016;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016 e successivi;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 391 del 07/12/2016;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 59 del 10/03/2017;
- Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Vista la fattura n. 36PA del 25/10/2017, acquisita al Prot. Com.le n. 22087 del 21/11/2017;
- Visto il Durc on line richiesto all'INAIL il 28/07/2017 (acquisito al Prot. Com.le n. 15577 del 09/08/2017) dal quale risulta la regolarità della ditta;
- Vista la Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n. 017431/DB, rilasciata in data 09/03/2018 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le al n. 4959 del 12/03/2018;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il D. Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali;
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

D I S P O N E

- 1) Di approvare il Certificato di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione redatto dall'Ing. Paolo Satta della Oikos Progetti S.r.l. e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dalla ditta esecutrice dei lavori in data 04/07/2017, da cui risulta che l'impresa Onori S.n.c., ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di €. 48.760,81 IVA esclusa, (come da Fattura n. 36PA del 25/10/2017).
- 2) Di prendere atto ed approvare il quadro tecnico economico a consuntivo in diminuzione così come di seguito riportato:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	LAVORI	€ 52.061,10
A.1	Per lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza	€ 17.409,78
A.2	di cui costo minimo mano d'opera	€ -
A.3	di cui oneri della sicurezza	€ 908,34
A.4	Costi diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 34.651,32
A.5	Importo Lavori a base d'asta	€ 16.501,44
A.6	Ribasso 20%	€ 3.300,29
A.7	Importo ribassato	€ 13.201,15
	Totale lavori ribassati	€ 48.760,81
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12.522,82
B.1	IVA	€ 6.067,24
B.1.1	IVA 10% Lavori	€ 4.876,08
B.1.2	IVA 22% su spese tecniche	€ 1.191,16
B.2	Spese Tecniche	€ 5.414,35
B.2.1	Progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza, Certificazione regolare esecuzione	€ 5.206,11
B.2.2	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 208,24
B.3	Indagini, accertamenti e prove	€ -
B.3.1	Prove di laboratorio e collaudi	€ -
B.3.2	Saggi e rilievi	€ -
B.4	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs.50/2016)	€ 1.041,22
B.4	Imprevisti ed arrotondamenti	€ -
B.4.1	Imprevisti	€ -
B.4.2	Arrotondamenti	€ -
	TOTALE	€ 61.283,63

- 3) Di liquidare alla ditta ONORI OIRONO S.n.c. con sede in Campi di Norcia (PG), P.I.: 01341710547 la somma al netto dell'IVA pari ad €. 48.760,81 (quarantottomilasettecentosessanta/81), come da fattura sopra riportata.
- 4) Di liquidare altresì all'Erario la somma di €. 4.876,08 (quattromilaottocentotrentasei/08) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.
- 5) Di dare atto che l'importo complessivo della fattura pari ad €. 53.636,89 (cinquantatremilaseicentotrentasei/89) trova copertura finanziaria al Cap. 2550/19, del corrente esercizio finanziario, impegno n. 510-2016.
- 6) Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della Ditta ONORI OIRONO S.n.c. con sede in Campi di Norcia (PG), P.I.: 01341710547 come indicato nella fattura.

- 7) La presente determinazione:
- verrà pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
 - sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
 - sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 23-04-2018 al 08-05-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti