



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>n. 763<br/>del 18-12-2019</b> | <b>Oggetto: DECRETO DIRETTORIALE DEL MINISTERO<br/>DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 14<br/>MAGGIO 2019 - CONTRIBUTI PER<br/>L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO<br/>SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN<br/>FAVORE DEI COMUNI - LAVORI DI<br/>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO<br/>NIDO COMUNALE DI NORCIA - CONCESSIONE<br/>PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE<br/>LAVORI CIG: Z9329E359C, CUP:<br/>F52G19000150001</b> |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

#### PREMESSO:

- Che con Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 maggio 2019 recante *“Contributi per l'efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile in favore dei Comuni”* sono assegnati contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto – legge 30 aprile 2019, n. 34;
- Che ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. a) del decreto – legge 30 aprile 2019, n. 34, relativo alle modalità di quantificazione del contributo di cui al comma 1, il Comune di Norcia rivela in quanto assegnatario di un contributo pari ad euro 50.000,00, come comprovato dall'Allegato 1 del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 maggio 2019;
- Che la Giunta Comunale, in funzione di quanto sopra esposto, ha ritenuto opportuno destinare il contributo *de quo* all'esecuzione di lavori di efficientamento energetico presso l'asilo nido comunale di Norcia aventi ad oggetto la realizzazione di un rivestimento isolante termico esterno, nonché di un impianto solare di produzione di acqua calda sanitaria, conferendo all'Area LL.PP., Ambiente e Sviluppo Economico l'incarico relativo all'espletamento di ogni attività funzionale alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi;
- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 24.08.2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variazione di assestamento generale al bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021 di competenza e cassa, imputando al Capitolo 2722/1 *“Efficientamento*

*energetico asilo nido*”, con accertamento in entrata al Capitolo 165/2, la somma di € 50.000,00;

- Che è stato acquisito il seguente CUP: **F52G19000150001**;

- Che è stato acquisito per i lavori in oggetto il CIG: **Z9329E359C**;

**RILEVATO CHE** con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 605 del 23.09.2019, per le ragioni in questa riportate, si procedeva ad avviare la procedura di cui all'art. 36, comma 2 lettera b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di **“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – ASILO NIDO COMUNALE DI NORCIA”**, approvando, tra l'altro, il relativo Quadro Tecnico Economico ed impegnando la somma di € 45.123,54 (quarantacinquemilacentotrenta/54) al Capitolo 2722/1 del corrente esercizio finanziario, da accertare al Capitolo in entrata n. 165/2, impegno n. 435/2019 poichè la parte relativa alle spese tecniche è stata già precedentemente impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 594 del 19.09.2019 al Capitolo 2722/1 da accertare anch'essa al Capitolo in entrata n. 165/2, impegno n. 431/2019;

**DATO ATTO CHE** con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 650 del 29.10.2019 si approvavano le operazioni di gara e si provvedeva ai sensi dell'art. 33, comma 1 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla formulazione della proposta di aggiudicazione in favore dell'Impresa Edile Abbes Faouzi s.a.s di Abbes Faouzi con sede in Norcia (PG), Via Patrizi Forti n. 9, P.IVA 01852660545, che ha offerto un ribasso del 6% (seiperceto) sull'ammontare dell'importo a base d'asta di € 25.502,98, ridefinendo così l'importo lavori in € 23.972,80 che sommato agli importi dei costi della sicurezza pari ad € 3.222,97, degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.080,85 e degli oneri per la manodopera pari € 8.364,04, determina un importo netto contrattuale pari ad € 37.640,66 oltre IVA al 10%;

**ATTESO CHE** l'art. 3, comma 2, lett. c) del Decreto Direttoriale del 27.10.2019 impone, pena la decadenza del contributo assegnato, l'avvio delle opere finanziate ai sensi dell' articolo 30, comma 1, del decreto – legge 30 aprile 2019, n. 34 **entro e non oltre il 31/10/2019**, importando la necessità di provvedere all'esecuzione anticipata delle prestazioni di che trattasi ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. poichè il contributo di cui sopra rileva in quanto finanziamento comunitario assegnato a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**CONSIDERATO CHE** con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 690 del 28.10.2019 si è provveduto all'esecuzione anticipata delle prestazioni in oggetto ed alla conseguente consegna lavori sotto riserva di efficacia in favore dell'Impresa Edile Abbes Faouzi s.a.s di Abbes Faouzi con sede in Norcia (PG), Via Patrizi Forti n. 9, P.IVA 01852660545, in pendenza dell'attività istruttoria di verifica dei requisiti di carattere generale e relativi all'articolo 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., allo scopo di non incorrere nella perdita del contributo pari ad euro 50.000,00, arrecando grave danno all'interesse pubblico, come addotto nel summenzionato atto;

**PRESO ATTO CHE**, coerentemente al disposto di cui all'art. 32, comma 8 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e dunque all'autorizzazione all' esecuzione anticipata dei lavori di che trattasi, con verbale del 29/10/2019 sono stati consegnati i lavori in oggetto, assegnando il termine di 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti da tale data e cessanti il 27/12/2019 per l'ultimazione dei lavori;

**ACCLARATO CHE** con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 732 del 09/12/2019, all' esito dell'espletamento delle verifiche dei requisiti di carattere generale e relativi all'articolo 80

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si provvedeva all'affidamento in via definitiva dei lavori di che trattasi all'Impresa Edile Abbas Faouzi s.a.s di Abbas Faouzi con sede in Norcia (PG), Via Patrizi Forti n. 9, P.IVA 01852660545;

**ATTESO:**

- Che con nota trasmessa via pec in data 18/12/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 25998/2019, l'Impresa Edile Abbas Faouzi s.a.s di Abbas Faouzi con sede in Norcia (PG), Via Patrizi Forti n. 9, P.IVA 01852660545, richiedeva una proroga al predetto termine di ultimazione dei lavori, adducendo quale giustificazione i prolungati tempi di asciugatura tra strati successivi della rasatura del cappotto, stante l'umidità legata alle condizioni metereologiche, nonché l'esecuzione delle operazioni di foratura delle pareti per l'inserimento dei connettori del cappotto limitatamente ad una fascia oraria ristretta allo scopo di non arrecare disturbo ai piccoli ospiti dell'asilo nido, come appositamente richiesto dall'istituto scolastico;

- Che la suddetta richiesta configura fattispecie di cui all'art. 107 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- Che l'Ing. Walter Cecchini, in qualità di Direttore Lavori, ha espresso parere favorevole in merito alla concessione della proroga di cui sopra a mezzo della sottoscrizione della richiesta trasmessa via pec in data 18/12/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 25998/2019;

- Che in data 18/12/2019 il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), Geom. Livio Angeletti, procedeva a concedere proroga di giorni 10 all'ultimazione dei lavori;

- Che per quanto fin qui esposto, si ritiene accoglibile l'istanza di proroga, rideterminante il termine di ultimazione lavori in data 06/01/2020, a condizione che ciò non comporti pregiudizio in conseguenza di possibili richieste di maggiori oneri da parte dell'appaltatore;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 6 del 22.05.2019;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il D.lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";

**CONSIDERATI** i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la richiesta prodotta a cura della ditta appaltatrice dei lavori di cui trattasi, finalizzata all'ottenimento di una proroga del termine di ultimazione lavori;

**VISTO** l'art. 107 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il parere favorevole del Direttore Lavori;

**VISTO** il verbale di concessione di proroga in data 18/12/2019 a firma del R.U.P., Geom. Livio Angeletti;

**D E T E R M I N A**  
di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

- 1) Di prendere atto dell'istanza avanzata dall'Impresa Edile Abbes Faouzi s.a.s di Abbes Faouzi con sede in Norcia (PG), Via Patrizi Forti n. 9, P.IVA 01852660545, appaltatrice dei *“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – ASILO COMUNALE DI NORCIA”*, con nota trasmessa via pec in data 18/12/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 25998/2019, finalizzata all'ottenimento di una proroga al termine di ultimazione dei lavori;
- 2) Di prendere atto ed accogliere le motivazioni addotte alla summenzionata richiesta, come descritte in premessa;
- 3) Di concedere, pertanto, una proroga di giorni 10 naturali e consecutivi, ridefinendo il termine di ultimazione dei lavori in data 06/01/2020, a condizione che ciò non comporti pregiudizio in conseguenza di possibili richieste di maggiori oneri da parte dell'appaltatore;
- 4) Di trasmettere la presente Determinazione alla summenzionata ditta Impresa Edile Abbes Faouzi s.a.s di Abbes Faouzi con sede in Norcia (PG), Via Patrizi Forti n. 9, P.IVA 01852660545;
- 5) La presente determinazione:  
- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

Norcia, 18/10/2019

**Il Responsabile dell'Area**  
**Livio Angeletti**

**ATTESTA**  
la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

**Il Responsabile dell'Area**  
F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

*Norcia, lì*

**Il Responsabile dell'Area**  
Livio Angeletti

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 19-12-2019 al 03-01-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

**Il Responsabile dell'Area**  
F.to Livio Angeletti