



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 664 del 27-11-2020	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA SCOLASTICA (CANONICA) IN NORCIA, VIA TRE VALLI UMBRE, CIMITERO SANTA SCOLASTICA, DISTINTA CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 141 PART.LLE N. A, 104 LIQUIDAZIONE FINALE IN FAVORE DELLA SOCIETA' GIANNANTONI INGEGNERIA S.R.L., ING. ANDREA GIANNANTONI CIG: Z682AAA94A, CUP: F52D19000180001
----------------------------------	---

IL TECNICO ISTRUTTORE

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che dal giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*”;

VISTA la Legge n. 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*”, con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto “*Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24.07.2018 , n. 89, art. 1 “*Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis*”;

VISTA la Legge n. 145 del 30.12.2018, art. 1 comma 988 “*Omissis...4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019... Omissis*”;

VISTA la Legge n. 156 del 12.12.2019, art. 1 comma 4-ter “*Omissis... Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020; ... Omissis*”;

VISTA la Legge n. 126 del 13.10.2020, art. 57, comma 1 “*Omissis... Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; ... Omissis*”;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 0388 del 26.08.2016: “*Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016*”;
- n. 0389 del 28.08.2016: “*Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016*”, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “*stato di emergenza nazionale*”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;

ATTESO che per fronteggiare l’emergenza il Sindaco del Comune di Norcia con Ordinanza n. 63 del 24.08.2016, ha ordinato l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Norcia, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

VISTO che gli eventi sismici hanno causato l’inagibilità di alcuni edifici tra cui la Canonica della Chiesa di Santa Scolastica, distinta catastalmente al Foglio n. 141 Part.lle n. A-104 nel Cimitero omonimo in Norcia (PG), Via Tre Valli Umbre;

VISTA l’attivazione del Gruppo Tecnico di Supporto e la scheda di valutazione G.T.S. n.301 del 18/04/2019, relativa alla Chiesa di Santa Scolastica nel Cimitero omonimo, stabilente la necessità di provvedere, in via d’urgenza, alla realizzazione di un intervento di demolizione della muratura pericolante, rimozione delle macerie in eccedenza con cernita del materiale lapideo di pregio oltrechè del ferro e del laterizio della copertura gravemente lesionata, sbruffatura in malta fibro – rinforzata a base di calce in corrispondenza delle restanti murature e chiusura della parte posteriore del bene culturale in questione;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità e del bene è necessaria la pronta messa in sicurezza di tali manufatti;

ACCLARATO CHE rileva in quanto necessario provvedere, in via d'urgenza, alla messa in sicurezza della Canonica della Chiesa di Santa Scolastica nel Cimitero omonimo in Norcia (PG), Via Tre Valli Umbre;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 730 del 15/11/2019 con la quale si affidava il servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, C.S.P. e C.S.E ed ogni altro adempimento di Legge all'Ing. ANDREA GIANNANTONI della soc. GIANNANTONI INGEGNERIA S.R.L. con sede in Foligno (PG), Via delle industrie n. 54, P.IVA 0350780054, approvandone il relativo Verbale di Somma Urgenza (V.S.U.) redatto in data 21/06/2019;

VISTA la nota acquisita al Prot. Com.le n. 19823/2019 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile trasmetteva il Nulla-Osta a procedere n. 91 del 24/09/2019, autorizzando l'intervento di messa in sicurezza della Canonica della Chiesa di Santa Scolastica nel Cimitero omonimo in Norcia (PG), Via Tre Valli Umbre, distinta catastalmente al Foglio n. 141 Part.lla n. A-104, per complessivi € 197.000,00, di cui € 148.999,47 per “*lavori*” ed € 48.000,53 per “*somme a disposizione*”;

PRECISATO CHE la somma di cui sopra pari ad € 197.000,00 è stata impegnata con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 730 del 15/11/2019 sui fondi di cui al Capitolo 2550/12, con accertamento al Capitolo 76/2 (impegno n. 608-2019);

ATTESO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 170 del 13/03/2020, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara di cui alla Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 24 del 15/01/2020 e dell'attività istruttoria di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 32, comma 7 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore dell'IMPRESA BENE DOTT. ANTONIO S.R.L. con sede in Casoria (NA), Via Carlo Verre n. 72, P.IVA/C.F. 03658861210, in quanto offerente un ribasso del 11,13% sull'ammontare dell'importo a base d'asta pari ad € 122.042,41, ridefinendo così l'importo lavori in € 108.459,09 che, sommato all'ammontare dei costi per la sicurezza pari ad € 26.957,06, determina un importo netto contrattuale pari ad € 135.416,15 oltre IVA al 10% come risultante dal Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) di seguito riportato:

LAVORI DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CANONICA DELLA CHIESA DI SANTA SCOLASTICA IN NORCIA, VIA TRE VALLI UMBRE		
A)	LAVORI:	
A 1	Importo lavorazioni	€ 148.999,47
A 2	di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.957,06
A 3	Importo lavorazioni soggette a ribasso	€ 122.042,41
A 4	Ribasso sull'importo a base d'asta – 11,13%	€ 13.583,32
A 5	Importo lavori al netto del ribasso (A3 - A5)	€ 108.459,09
	importo netto contrattuale	€ 135.416,15
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:	
B 1	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 7.434,53
B 2	Incentivo - 2% (ex art. 113 D.lgs 50/2016)	€ 2.979,99

	SPESE TECNICHE:			
B 3	Progettazione, Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.S.P. - C.S.E. (rif. art. 4 Ord. n. 33 del 11/07/2017)			€ 17.879,94
B 4	CNPAIA 4%			€ 715,20
	IMPOSTE:			
B 5	I.V.A. sui lavori	10%		€ 13.541,61
B 6	I.V.A. spese tecniche	22%		€ 4.090,93
B 7	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 46.642,20
	<i>Economie</i>			€ 14.941,65
	TOTALE GENERALE A+B			€ 197.000,00

ACCERTATO CHE in data 20/05/2020, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si è proceduto alla sottoscrizione della scrittura privata ai fini della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra l'O.E. di cui sopra e la S.A., repertorio n. 441;

PRECISATO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 333 del 22/05/2020, per le motivazioni nella stessa contenute, che qui si intendono integralmente riportare, si procedeva, previa autorizzazione della R.U. (Nulla-Osta a procedere 91/bis del 20/03/2020) all'approvazione della perizia di variante di cui alla fattispecie tipizzata dall'art.106, comma 2, lett. b, pt. 2) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché del comma 2, lett. a) e b) del medesimo articolo, rimodulando il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) dell'appalto in parola come di seguito dettagliato:

LAVORI DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CANONICA DELLA CHIESA DI SANTA SCOLASTICA IN NORCIA, VIA TRE VALLI UMBRE	
LAVORI:	
Importo lavorazioni	€ 168.188,26
di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.596,33
Importo lavorazioni soggette a ribasso	€ 138.591,93
Ribasso sull'importo a base d'asta – 11,13%	€ 15.425,28
Importo lavori al netto del ribasso (A3 - A5)	€ 123.166,65
<i>importo netto contrattuale</i>	€ 152.762,98
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 100,00
Incentivo - 2% (ex art. 113 D.lgs 50/2016)	€ 3.363,77
SPESE TECNICHE:	
Progettazione, Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.S.P. - C.S.E. (rif. art. 4 Ord. n. 33 del 11/07/2017)	€ 20.095,29

CNPAIA 4%			€ 803,81
<i>IMPOSTE:</i>			
I.V.A. sui lavori	10%		€ 15.276,30
I.V.A. spese tecniche	22%		€ 4.597,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 44.237,02
<i>Economie</i>			€ 0,00
TOTALE GENERALE A+B			€ 197.000,00

ACCLARATO CHE in data 20/05/2020 è stata sottoscritta la scrittura privata, corredata dalla polizza fidejussoria, regolatoria dei rapporti intercorrenti tra la S.A. e l'IMPRESA BENE DOTT. ANTONIO S.R.L. con sede in Casoria (NA), Via Carlo Verre n. 72, P.IVA/C.F. 03658861210, per la realizzazione delle lavorazioni di che trattasi;

EVIDENZIATO CHE è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 87 del 09/06/2020 in quanto titolo abilitativo per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della Canonica della Chiesa di Santa Scolastica nel Cimitero omonimo in Norcia (PG), Via Tre Valli Umbre, distinta catastalmente al Foglio n. 141 Part.lle n. A-104;

DATO ATTO:

- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 480 del 18/08/2020 è stata approvata la contabilità dei lavori al 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 16/07/2020, provvedendo dunque alla liquidazione del credito di cui al Certificato di Pagamento n. 1 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento e pari ad € 90.886,19 oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 99.974,81, in favore dell'IMPRESA BENE DOTT. ANTONIO S.R.L. con sede in Casoria (NA), Via Carlo Verre n. 72, P.IVA/C.F. 03658861210;
- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 481 del 18/08/2020 è stato approvato e liquidato il 1° acconto pari ad € 18.225,19 (I.V.A. inclusa) e relativo alla spese tecniche in favore dell'Ing. ANDREA GIANNANTONI della Soc. GIANNANTONI INGEGNERIA S.R.L. con sede in Foligno (PG), Via delle industrie n. 54, P.IVA 0350780054;
- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 482 del 18/08/2020 è stata approvata, per le ragioni nella stessa riportate, qui integralmente trascritte, la perizia di variante in corso d'opera di cui alla fattispecie tipizzata dall'art. 106, comma 1, lett. c), pt. 1) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di variata distribuzione di spesa ex art. 149 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rimodulando il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) dell'appalto in parola come di seguito dettagliato:

LAVORI DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CANONICA DELLA CHIESA DI SANTA SCOLASTICA IN NORCIA, VIA TRE VALLI UMBRE	
LAVORI:	
Importo lavorazioni	€ 167.251,69
di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 36.482,94

Importo lavorazioni soggette a ribasso	€ 130.768,75
Ribasso sull'importo a base d'asta – 11,13%	€ 14.554,56
Importo lavori al netto del ribasso (A3 - A5)	€ 116.214,19
<i>importo netto contrattuale</i>	€ 152.697,13
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 328,12
Incentivo - 2% (ex art. 113 D.lgs 50/2016)	€ 3.345,03
<i>SPESE TECNICHE:</i>	
Progettazione, Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.S.P. - C.S.E. (rif. art. 4 Ord. n. 33 del 11/07/2017)	€ 19.987,39
CNPAIA 4%	€ 799,50
<i>IMPOSTE:</i>	
I.V.A. sui lavori	10% € 15.269,71
I.V.A. spese tecniche	22% € 4.573,12
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 44.302,87
<i>Economie</i>	€ 0,00
TOTALE GENERALE A+B	€ 197.000,00

- Che in data 05/10/2020 sono state ultimate le lavorazioni di messa in sicurezza della Canonica della Chiesa di Santa Scolastica nel Cimitero omonimo in Norcia (PG), Via Tre Valli Umbre, distinta catastalmente al Foglio n. 141 Part.lle n. A-104, come risultante dal Certificato di Ultimazione lavori redatto dall' Ing. ANDREA GIANNANTONI, agli atti della scrivente Area;
- Che con nota acquisita al Prot. Com.le n. 22904 del 15/10/2020, l'Ing. ANDREA GIANNANTONI, in qualità di D.L, trasmetteva gli atti relativi al 2° Stato Avanzamento Lavori e finale (come da D.M. 49/2018) degli apprestamenti provvisori di messa in sicurezza Chiesa di Santa Scolastica nel Cimitero omonimo in Norcia (PG), Via Tre Valli Umbre, distinta catastalmente al Foglio n. 141 Part.lle n. A-104;
- Che il CUP del progetto è il seguente: **F52D19000180001**;
- Che il CIG per i lavori è il seguente: **8156870E0D**;
- Che il CIG per il servizio in oggetto è il seguente: **Z682AAA94A**;
- Che il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) a consuntivo degli apprestamenti provvisori di messa in sicurezza Chiesa di Santa Scolastica nel Cimitero omonimo in Norcia (PG), Via Tre Valli Umbre, distinta catastalmente al Foglio n. 141 Part.lle n. A-104 è il seguente:

LAVORI DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CANONICA DELLA CHIESA DI SANTA SCOLASTICA IN NORCIA, VIA TRE VALLI UMBRE

LAVORI:			
Importo lavorazioni			€ 166.938,53
di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 36.920,67
Importo lavorazioni soggette a ribasso			€ 130.017,86
Ribasso sull'importo a base d'asta – 11,13%			€ 14.470,99
Importo lavori al netto del ribasso (A3 - A5)			€ 115.546,87
<i>importo netto contrattuale</i>			€ 152.467,54
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
Imprevisti ed arrotondamenti			€ 0,00
Incentivo - 2% (ex art. 113 D.lgs 50/2016)			€ 3.345,03
<i>SPESE TECNICHE:</i>			
Progettazione, Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.S.P. - C.S.E. (rif. art. 4 Ord. n. 33 del 11/07/2017)			€ 19.987,39
CNPAIA 4%			€ 799,50
<i>IMPOSTE:</i>			
I.V.A. sui lavori	10%		€ 15.246,75
I.V.A. spese tecniche	22%		€ 4.573,12
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 43.951,79
<i>Economie</i>			€ 580,67
TOTALE GENERALE A+B			€ 197.000,00

- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 663 del 27/11/2020 è stata approvata la contabilità al 2° Stato Avanzamento Lavori e finale degli apprestamenti provvisori di messa in sicurezza della Canonica della Chiesa di Santa Scolastica nel Cimitero omonimo in Norcia (PG), Via Tre Valli Umbre, distinta catastalmente al Foglio n. 141 Part.lla n. A-104, liquidando altresì all'IMPRESA BENE DOTT. ANTONIO S.R.L. con sede in Casoria (NA), Via Carlo Verre n. 72, P.IVA/C.F. 03658861210 la somma, al netto del Certificato di Pagamento n. 1 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento all'atto dell'adozione del 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 16/07/2020, pari ad € 61.581,35 oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 67.739,49;
- Che a seguito della liquidazione del 1° acconto pari a complessivi € 18.225,19 con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 481 del 18/08/2020 resta a credito della Soc. GIANNANTONI INGEGNERIA S.R.L. con sede in Foligno (PG), Via delle industrie n. 54, P.IVA 0350780054, Ing. ANDREA GIANNANTONI la somma pari ad € 7.134,80 (I.V.A. e Oneri Previdenziali inclusi);
- Che gli importi relativi alle spese tecniche, come innanzi specificato, sono stati impegnati con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. n. 730 del 15/11/2019 sui fondi di cui al Capitolo 2550/12, con accertamento al Capitolo n. 76/2 (impegno 608-2019);

- Che l'Ing. ANDREA GIANNANTONI della s della Soc. GIANNANTONI INGEGNERIA S.R.L. con sede in Foligno (PG), Via delle industrie n. 54, P.IVA 0350780054 ha regolarmente espletato l'incarico di che trattasi;

VISTI:

- il DURC OnLine del 30/10/2020 ed acquisto al Prot. Com.le n. 26511 del 27/11/2020, dal quale risulta la regolatià contributiva nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. della Soc. GIANNANTONI INGEGNERIA S.R.L. con sede in Foligno (PG), Via delle industrie n. 54, P.IVA 0350780054, Ing. ANDREA GIANNANTONI;
- la fattura n. 63 del 16/10/2020, acquisita al Prot. Com.le n. 23725 del 27/10/2020 di importo pari ad € 5.848,20 oltre I.V.A. al 22%, e dunque per complessivi € 7.134,80;

RAVVISATA pertanto l'esigenza di provvedere alla liquidazione della summenzionata fattura in favore della Soc. GIANNANTONI INGEGNERIA S.R.L. con sede in Foligno (PG), Via delle industrie n. 54, P.IVA 0350780054, Ing. ANDREA GIANNANTONI;

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 27/11//2020

Il Tecnico Istruttore

Dott.ssa Francesca Graziosi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PRESO ATTO delle premesse;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 44 del 30.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

VISTA la L. n. 123 del 3.08.2017;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22.02.2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03.03.2018;

VISTA la L. luglio 2018, n. 89 art. 1;

VISTA la L. n. 145 del 30 Dicembre 2018, art. 1 comma 988;

VISTA la L. n. 156 del 12 Dicembre 2019, art. 4-ter;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 e n. 389;

VISTA la scheda di valutazione G.T.S.A. n. 301 del 18/04/2019;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 730 del 15/11/2019;

VISTO il Nulla-Osta a procedere n. 91 del 24/09/2019;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 170 del 13/03/2020;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 333 del 22/05/2020;

VISTO il Nulla-Osta a procedere n. 91/bis del 20/03/2020;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 87 del 09/06/2020 ;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 480 del 18/08/2020;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 481 del 18/08/2020;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 482 del 18/08/2020;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 663 del 27/11/2020;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

VISTO l'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità Finanziaria) che ha modificato il D.P.R. n. 633/1977 disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'Erario l'IVA che è stata loro addebitata (*split payment*);

VISTO il d.lgs. 267/2000 recante “*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*”;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

Di approvare la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportata e trascritta, e per l'effetto

- 1) **Di LIQUIDARE** alla Soc. GIANNANTONI INGEGNERIA S.R.L. con sede in Foligno (PG), Via delle industrie n. 54, P.IVA 0350780054, Ing. ANDREA GIANNANTONI la somma al netto dell'IVA pari ad € 5.848,20, come da fattura n. 63 del 16/10/2020 relativa a quanto in oggetto;
- 2) **Di LIQUIDARE** altresì all'Erario la somma di € 1.286,60 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura n. 63 del 16/10/2020 in applicazione del regime dello *split payment*;
- 3) **Di DARE ATTO** che l'importo complessivo pari ad € 7.134,80 trova copertura finanziaria al Capitolo n. 2550/12 del corrente esercizio finanziario, impegno 608-2019;
- 4) **Di DEMANDARE** all'Ufficio di Ragioneria l'emissione dei necessari provvedimenti di competenza per la liquidazione in favore della Soc. GIANNANTONI INGEGNERIA S.R.L. con sede in Foligno (PG), Via delle industrie n. 54, P.IVA 0350780054, Ing. ANDREA GIANNANTONI, come indicato nella fattura n. 63 del 16/10/2020, oltreché della liquidazione dell'IVA in favore dell'Erario;
- 5) La presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., nonché del disposto di cui all'art. 29 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Norcia, 27/11/2020

Il Responsabile dell'Area

Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 30-11-2020 al 15-12-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti