



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 222 del 01-04-2019	Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ COMUNALE PERIFERICA AL CAPOLUOGO E NELL'ABITATO DI OSPEDALETTO. RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI, SOTTOFONDO E MODESTE OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
----------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- Che con Delibera di Consiglio Comunale nr. 19 del 08.05.2018 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 ed i suoi allegati;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale nr. 30 del 30.07.2018 è stato approvato il conto consuntivo della gestione 2017;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale nr. 31 del 30.07.2018 è stata approvata una variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati - applicazione avanzo di Amministrazione, disponendo fra l'altro di applicare al bilancio di previsione dell'esercizio 2018 l'avanzo di amministrazione pari ad € 742.000,00, di cui in particolare al capitolo 2836/6 "Interventi manutenzione straordinaria strade comunali" la quota di 580.000,00;
- Che con Delibera di Giunta Municipale nr. 166 del 01/10/2018 è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2018 e con la quale i Responsabili sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria e a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, dall'ordinamento dell'ente ed in particolare dal regolamento dei contratti;

DATO ATTO CHE:

- Con Determinazione nr. 746 dell'Area Lavori Pubblici, Ambiente e Sviluppo Economico si procedeva in merito all'affidamento provvisorio, nelle more delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti, in favore del geom. Domenico Salimbeni del servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, certificato di regolare

esecuzione per i *“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ COMUNALE PERIFERICA AL CAPOLUOGO E NELL'ABITATO DI OSPEDALETTO. RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI, SOTTOFONDO E MODESTE OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE”*;

- Con Delibera di Giunta Municipale nr. 172 del 15/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al suindicato intervento;

- il progetto è stato validato con specifico verbale di verifica e di validazione, previsto dall'art. 26 del vigente D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., redatto in data 15/10/2018 a cura del Responsabile Unico del Procedimento, secondo il quale le stesse operazioni hanno avuto luogo con esito favorevole;

CONSIDERATO CHE:

- per effetto della Convenzione sottoscritta da questo Comune in data 10/02/2015 il cui rinnovo è stato ratificato con Delibera di Giunta Comunale nr. 83 del 21-05-2018, la Centrale di Committenza si è attivata, dietro trasmissione della Determinazione a contrarre nr. 830 del 08/11/2018 di quest'Area, per l'espletamento delle operazioni di selezione del contraente nella procedura in oggetto;
- trattandosi di lavori di importo inferiore ad 1.000.000,00 euro, si è scelto di procedere alla scelta del contraente a mezzo procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice, invitando quindici operatori economici, in quanto siffatto strumento è in grado di meglio assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell'esecuzione dei lavori;
- ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del Codice, si è deciso di adottare il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta;
- in data 12/11/2018 con separate note la C.d.C ha provveduto ad invitare a presentare offerta per la procedura di che trattasi a nr. 15 ditte;
- con le citate note veniva fissato il termine di presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12:00 del 26/11/2018;
- entro i termini suddetti sono pervenuti nr. 3 plichi delle seguenti imprese:
 - SO.CO.GI. SRL
 - ASFALTERNI SNC
 - ESSETI SRL
- con verbali del 26/11/2018 e del 27/11/2018, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, si è giunti a proporre l'affidamento in favore della ditta ASFALTERNI SNC, con sede in Via Fabio Filzi, nr. 6 – 05100 Terni, che ha offerto un ribasso del 12,375% sull'ammontare dell'importo a base d'asta di € 329.099,67, ridefinendo così l'importo lavori in € 288.373,59 che, sommato all'importo dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 2.675,60, delle spese generali

sicurezza pari ad € 10.959,09, dei costi della manodopera pari ad € 60.924,31, determina un importo netto contrattuale pari ad € 362.932,59;

- per ciò che riguarda le verifiche della ditta affidataria suddetta di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la C.d.C. ha proceduto all'acquisizione sulla piattaforma dell'ANAC delle certificazioni dei requisiti di carattere generale dichiarati a corredo dell'offerta presentata, trasmettendoli al R.U.P.; come pure è stata verificata l'iscrizione dell'impresa nella *white list* della Prefettura di Terni nr. 00056200553 valida fino al 09-08-2019;
- in relazione a quanto sopra riportato, quest'Area ha provveduto alla redazione di apposito schema di contratto ai fini della regolamentazione dei rapporti tra il predetto affidatario e questo Comune, approvato con Determina nr. 897 del 05/12/2018 congiuntamente all'approvazione dei verbali di gara di cui sopra, procedendo all'affidamento definitivo ed all'impegno di spesa relativo alle opere di che trattasi;
- che con apposito verbale in data 27/12/2018 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;
- che con verbale del 28/12/2018 veniva stabilito il rinvio dell'inizio delle lavorazioni a causa delle avverse condizioni metereologiche;
- che con verbale del 11/02/2019 si disponeva l'effettivo inizio delle lavorazioni, stabilendo il termine per la conclusione dei lavori alla data del 28/03/2019;
- in data 13/02/2019 è stato sottoscritto il contratto per l'esecuzione dei lavori, repertorio nr. 4147 registrato a Spoleto in data 28/02/2019 al nr. 6 serie 1;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. F57H18001540004;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) per la presente procedura è il seguente: 7669016036;

ATTESO:

- Che con nota trasmessa via pec in data 28/03/2019, acquisita al protocollo comunale nr. 6608/2019, la citata impresa richiedeva una proroga al predetto termine di ultimazione dei lavori, adducendo a giustificazione di tale istanza l'impossibilità di procedere stante la realizzazione di nuova linea fognaria presso Piazza Madonna delle Grazie da parte della V.U.S. e la realizzazione di pubblica illuminazione su Via Circonvallazione;
- Che da una analisi della predetta richiesta si rileva che la fattispecie sia regolata dalle disposizioni di cui all'art.107 del Dlgs 50/2016;
- Che con nota in data 28/03/2019 acquisita al protocollo comunale 6753/2019 il Direttore dei Lavori ha espresso parere positivo in merito alla concessione di proroga;
- Che in data 29/03/2019 il R.U.P. procedeva a concedere proroga di giorni 25 all'ultimazione dei lavori;

- Che per quanto espresso si ritiene accoglibile l'istanza di proroga, rideterminante la scadenza per l'ultimazione dei lavori per il giorno 22/04/2019, sempre che ciò non comporti pregiudizio per possibili richieste di maggiori oneri da parte della ditta esecutrice.

PERTANTO:

- Visto il Decreto del Sindaco n. 38 del 30/08/2018;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. N° 267/2000;
- Vista la richiesta prodotta a cura della ditta appaltatrice dei lavori in oggetto, finalizzata all'ottenimento di una proroga all'ultimazione dei lavori;
- Visto l'art. 107 del Dlgs 50/2016;
- Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Lavori in data 28/03/2019;
- Visto il verbale di concessione di proroga in data 29/03/2019 a firma del R.U.P Livio Angeletti.

D I S P O N E

1. Di prendere atto dell'istanza avanzata a cura dell'impresa *ASFALTERNI SNC*, con sede in *Via Fabio Filzi, nr. 6 – 05100 Terni*, appaltatrice dei lavori di: “Manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità comunale periferica al capoluogo e nell'abitato di Ospedaletto. Ripristino pavimentazioni, sottofondo e modeste opere di regimazione acque”, con nota trasmessa via pec in data 28/03/2019, acquisita al protocollo comunale nr. 6608/2019, finalizzata all'ottenimento di una proroga al termine di ultimazione;
2. Di prendere atto ed accogliere le motivazioni che hanno indotto la citata impresa *ASFALTERNI SNC*, ad inoltrare la suddetta istanza, come descritte in premessa;
3. Di concedere pertanto una proroga di gg. 25 naturali e consecutivi al termine di ultimazione dei lavori che, considerate le sospensioni intervenute, viene a rideterminare la scadenza del tempo utile per il giorno 22/04/2019, sempre che ciò non comporti pregiudizio per possibili richieste di maggiori oneri da parte della ditta esecutrice;

4. Di trasmettere la presente determinazione alla citata impresa *ASFALTERNI SNC*, con sede in *Via Fabio Filzi, nr. 6 – 05100 Terni*.

Norcia, 01/04/2019

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 03-04-2019 al 18-04-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti