



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 115 del 24-02-2020	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 E SUCCESSIVI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA CATERINA , DISTINTA AL CATASTO AL FG. 121 PART.LLA h, E DELL' EDIFICIO EX SEMINARIO VESCOVILE, DISTINTO AL CATASTO AL FG. 121 PART.LLE 516, 560 E 561, IN VIA MANZONI E IN VIA PIETRO MICCA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE IN FAVORE DELLA DITTA L.E.S.A. s.r.l. CUP F57G18000030001 CIG 7796975B4E
--	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto “Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio,

Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24 luglio 2018 , n. 89 Art. 1: “*Omissis... 4 –bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis*”.

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 Art. 1 Comma 988 *Omissis...*” 4 ter . Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019” ... *Omissis*.

VISTA la Legge n. 156 del 12.12.2019, art. 1 comma 4-ter “*Omissis... 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020; ... Omissis*”;

II

CONSIDERATO:

- che dall’inizio del fenomeno tellurico alle scosse di maggiore intensità si sono aggiunte migliaia di altre scosse avvertibili e che perdura un rilevante sciame sismico;
- che il succedersi delle scosse ha comportato la produzione e il continuo aggravamento di danni ingenti a persone e cose, il deterioramento di edifici e infrastrutture sino a generare una permanente situazione di pericolo per l’incolumità pubblica e privata;
- l’evoluzione dei dissesti statici, nei quali la permanenza di elementi pericolanti sulla pubblica via ha dato luogo al prodursi di crolli e interruzioni stradali con conseguente compromissione o minaccia degli interessi primari;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 388 del 26/08/2016 recante “Primi interventi urgenti di Protezione - Civile conseguenti all’eccezionalità dell’evento che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016;
- n. 389 del 28/08/2016, n. 391 del 1/09/2016, n. 392 del 6/09/2016, n. 393 del 13/09/2016 e n. 394 del 20/09/2016 e successive, recanti “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”, la quale all’rt. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione;

VISTO l’articolo 28 comma 1 del D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. n. 229 e s.m.i. del 15.12.2016 che stabilisce “*Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n.*

389, all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni”;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all' integrità della vita e alla salubrità dell' ambiente;

VISTO che gli eventi sismici hanno causato l'inagibilità di alcuni edifici tra cui: la Chiesa di Santa Caterina, distinta al Catasto al fg. 121 part.III H, ed ex Seminario Vescovile, distinto al Catasto a fg. 121 part.III 516 560 e 561, in Via P. Micca e Via Manzoni, compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

VISTA l' attivazione del del Gruppo Tecnico di Supporto e la scheda di valutazione G.T.S. n. 282 del 07/08/2018, relativa alle vie pubbliche Via Manzoni e Via Pietro Micca, con la quale si ritiene necessario di procedere a interventi di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina e del Seminario Vescovile a tutela delle pubbliche vie e per la salvaguardia dei beni tutelati;

VISTO il Nulla Osta della Regione Umbria n. 75 del 23/01/2019, acquisito al Prot. Com.le n.1543 del 25/01/2019 che autorizzava il Comune di Norcia ad intervenire alla messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina e dell' edificio ex Seminario in Via Manzoni e Via Pietro Micca;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità e del bene è necessario mettere in sicurezza tali manufatti;

VISTO l'rt. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, “Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”;

VISTO:

- Che a tal fine si rende necessario provvedere alla messa in sicurezza del manufatto;
- Che con Determinazione Dirigenziale n.76 del 13/02/2019 si affidava il servizio di progettazione per la messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina ed ex Seminario Vescovile tratto Via Manzoni e Via P. Micca alla Società Giannantoni Ingegneria e si approvavano gli elaborati progettuali redatti dal tecnico incaricato, Ing. Andrea Giannantoni e si approvava la spesa prevista;
- Che in data 05/10/2018, ed acquisita al Prot. Com.le n. 20546 del 08/10/2018 l' Ing. Andrea Giannantoni in qualità di progettista incaricato dalla Società Giannantoni Ingegneria s.r.l. ha trasmesso la documentazione inerente i lavori di cui in oggetto
- Che la Regione Umbria, Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di Protezione Civile, autorizzava il Comune di Norcia ad eseguire i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina e dell' edificio ex Seminario in Via Manzoni e Via Pietro Micca trasmettendo il Nulla-Osta n. 75 del 23/01/2019 (acquisita al Prot. Com.le n. 1543 del 25/01/2019) con un importo autorizzato di €. 381.659,72;
- Che Con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 13/02/2019 si avviava la procedura di gara per l' affidamento dei lavori in somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina e dell' edificio ex Seminario Vescovile
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 119 del 25/02/2019 si affidava in via provvisoria, nelle

more delle verifiche di cui all' art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della ditta L.E.S.A. s.r.l. con sede a Norcia (Pg), che ebbe a offrire un ribasso del 31,42% che applicato all' importo posto a base di asta, ha determinato per un ammontare netto di € 173.120,86 , oltre Oneri della Sicurezza per un totale di € 42.544,30 per un importo contrattuale pari ad €. 215.665,16 e si rimodulava il quadro tecnico economico:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	IMPORTI
A	LAVORI	
A1	Per lavori a misura	€ 252.436,36
A2	Ribasso sui lavori a misura pari a 31,42%	€ 79.315,50
A3	Importo lavori al netto del ribasso	€ 173.120,86
A.4	Costi della Sicurezza	€ 42.544,30
	<i>Importo contrattuale</i>	€ 215.665,16
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA 22% lavori	€ 21.566,52
B2	Spese Tecniche	€ 28.773,16
B3	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 1.150,93
B4	IVA 22% spese tecniche e contributi previdenziali	€ 6.583,30
B5	Incentivo per funzione tecniche 2%	€ 5.899,61
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 14.773,99
	<i>Sommano</i>	€ 78.747,50
	<i>Economie di gara</i>	€ 87.247,06
	TOTALE GENERALE	€ 381.659,72

- Che è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 23 del 26/02/2019 per i lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina, distinta al Catasto al fg. 121 part.IIa H e dell' edificio Ex Seminario Vescovile, distinto al Catasto al fg. 121 part.IIe 516,560 e 561, in via Manzoni e in Via Pietro Micca, danneggiati a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi a tutela della pubblica incolumità;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 236 del 04/04/2019 a seguito dalle verifiche, previste dall' art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, si confermava l' affidamento definitivo alla ditta L.E.S.A. s.r.l. con sede in Norcia (Pg);
- Che i rapporti tra Comune di Norcia e la ditta L.E.S.A. s.r.l. sono regolati con il contratto d' appalto Rep. n. 4151 del 09/05/2019 (Estremi di Registrazione Serie 1 Numero: 9 del 17/05/2019) per i lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina e dell' edificio Ex Seminario Vescovile in Norcia;
- Che con nota n. 0007196 del 12/04/2019 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Regione Umbria, a seguito del sopralluogo congiunto del 08/04/2019, richiedeva di provvedere con la massima sollecitudine a prelevare e trasportare al Deposito di Santo Chiodo le opere d' arti rinvenute in un locale, non ispezionabile in fase di progettazione, sottostante l' abside della chiesa;
- Che tali lavorazioni non erano previste in fase di progettazione, e pertanto è stata necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva, consegnata al Prot. Com.le n. 9907 del 16/05/2019 dall' Ing. Andrea Giannantoni in qualità di Direttore dei Lavori, con copertura economica nell' economie derivanti dal ribasso di gara;
- Che in data 02/05/2019, Prot. Com.le n. 8687 del 02/05/2019, ed integrazione del 30/05/2019 Prot. Com.le n. 11296 del 30/05/2019, quest' Area LL.PP. richiedeva alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria l' autorizzazione all' utilizzo delle economie di gare trasmettendo gli elaborati della Perizia di Variante;
- Che con nota del 14/06/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 12360 del 17/06/2019, la Regione Umbria autorizzava ad utilizzare le economie di gare per le lavorazioni in variante con il Nulla Osta n. 75/bis del 11/06/2019
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 378 del 19/06/2019 si approvava la perizia di variante e si

rimodulava il Quadro Tecnico Economico

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	IMPORTI
A	LAVORI	
A1	Per lavori a misura	€ 287.326,77
A2	Ribasso sui lavori a misura pari a 31,42%	€ 90.278,07
A3	Importo lavori al netto del ribasso	€ 197.048,70
A.4	Costi della Sicurezza	€ 42.544,30
	<i>Importo contrattuale</i>	€ 239.593,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA 10% lavori	€ 23.959,30
B2	Spese Tecniche	€ 38.721,15
B3	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 1.548,85
B4	IVA 22% spese tecniche e contributi previdenziali	€ 8.859,40
B5	Incentivo per funzione tecniche 2%	€ 6.597,42
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 4.826,01
	<i>Sommano</i>	€ 84.512,13
	<i>Economie di gara</i>	€ 57.554,59
	TOTALE GENERALE	€ 381.659,72

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 379 del 19/06/2019 si approvava e liquidava alla ditta L.E.S.A. s.r.l. il 1° Stato di Avanzamento lavori un importo pari a €. 60.517,15;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 382 del 20/06/2019 si liquidava alla Società Giannantoni Ingegneria s.r.l. il 1° Acconto spese tecniche in riferimento al 1° Stato avanzamento lavori;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 578 del 12/09/2019 si approvava e liquidava alla ditta L.E.S.A. s.r.l. il 2° Stato di Avanzamento lavori un importo pari a €. 61.297,05;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 606 del 23/09/2019 si liquidava alla Società Giannantoni Ingegneria s.r.l. il 2° Acconto spese tecniche in riferimento al 2° Stato avanzamento lavori;
- Che in data 09/10/2019 i lavori sono considerati ultimati come da certificato di ultimazione dei lavori del 18/10/2019 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Giannantoni;
- Che in data 24/12/2019 acquisita al Prot. Com.le n. 26478 del 30/12/2019 il direttore dei lavori Ing. Andrea Giannantoni ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione e la documentazione inerente la contabilità finale
- Che pertanto il quadro Tecnico Economico a Consuntivo risulta il seguente:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	IMPORTI
A	LAVORI	
A1	Per lavori a misura	€ 251.651,42
A2	Ribasso sui lavori a misura pari a 31,42%	€ 79.068,88
A3	Importo lavori al netto del ribasso	€ 172.582,54
A.4	Costi della Sicurezza	€ 36.166,66
	<i>Importo contrattuale</i>	€ 208.749,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA 10% lavori	€ 20.874,92
B2	Spese Tecniche	€ 36.601,68
B3	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 1.464,07
B4	IVA 22% spese tecniche e contributi previdenziali	€ 8.374,46
B5	Incentivo per funzione tecniche 2%	€ 6.597,42
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00
	<i>Sommano</i>	€ 73.912,55
	<i>Economie di gara</i>	€ 98.997,96
	TOTALE GENERALE	€ 381.659,72

- Che per quanto sopra riportato, risulta che la ditta L.E.S.A. s.r.l., ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di €. 208.749,20 più I.V.A. 10% ;
- Che considerato il certificato di pagamento n. 1 del 02/05/2019 per un importo di €. 60.571,15 e il certificato di pagamento n. 2 del 18/07/2019 per un importo di €. 61.297,05 resta a credito della ditta L.E.S.A. s.r.l. un importo pari a €. 86.881,00;
- l' intervento in oggetto è identificato dal codice CUP F57G18000030001;
- l' intervento in oggetto è identificato dal codice CIG 7796975B4E;
- la regolarità contributiva dell' impresa L.E.S.A. s.r.l., rilasciato dall' INAIL data 29/10/2019 con scadenza del 26/02/2020 e acquisito al Prot. Com.le n. 2608 del 10/02/2020;
- la Certificazione della Regolarità della manodopera Prot. 000943/PS rilasciata in data 10/01/2020 dalla Cassa Edile della Provincia di Perugia acquisita al Prot. Com.le n. 620 del 13/01/2020;
- la fattura n. FATTPA 5_19 del 30/12/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 902 del 15/01/2020 dell' importo netto di €. 86.881,00 più IVA al 10% pari a €. 8.688,10 per un importo complessivo di €. 95.569,10 dell' impresa L.E.S.A. s.r.l. per i lavori in oggetto;
- Che l'importo è stato impegnato sui fondi del Capitolo 2550/12 del corrente esercizio finanziario, con Determinazione Dirigenziale n. 76 del 13/02/2019, impegno 67-2019;
- L'avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune dell'avviso ai creditori in data 06/02/2020.

RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione della precedentemente menzionata fattura;

VISTI:

- il Decreto Sindacale n. 44 del 31/12/2019;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D. Lgs. 118/2011 –Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- il vigente Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali”;
- l'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità Finanziaria) che ha modificato il D.P.R. n. 633/197 disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'Erario l'IVA che è stata loro addebitata (*split payment*);

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

Di approvare la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportata e trascritta, e per l'effetto

- 1) **Di APPROVARE** il Certificato di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione, e la documentazione contabile inerente lo Stato Finale dei lavori redatti dal direttore dei Lavori Ing. Andrea Giannantoni, e sottoscritti dal Responsabile del Procedimento e dalla ditta esecutrice dei lavori, da cui risulta che l'impresa L.E.S.A. s.r.l., ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di €. 208.749,20 IVA esclusa;
- 2) **Di APPROVARE** il quadro tecnico economico a consuntivo che si intende qui riportato;
- 3) **Di APPROVARE** il Certificato di pagamento n. 3 emesso dal Responsabile del Procedimento

dal quale risulta un credito all ' Impresa di €. 86.881,00 oltre IVA di legge;

- 4) **Di LIQUIDARE** alla ditta L.E.S.A. s.r.l. con sede in Norcia (Pg) in Via della Stazione n. 15 P.Iva IT 01487390542 la somma al netto dell'VA pari ad €. 86.881,00 (ottantaseimilaottocentottantuno/00), come da fatture sopra riportata.
- 5) **Di LIQUIDARE** all' rario la somma di €. 8.688,10, (ottomilaseimilaseicentottantotto/10) corrispondente all' VA dovuta relativamente alle fatture in precedenza indicate.
- 6) **Di DARE ATTO CHE** l'importo complessivo di €. 95.569,10 (novantacinquemilacinquecentosessantanove/10) trova copertura finanziaria al Cap. 2550/12, del corrente esercizio finanziario, impegno 67-2019.
- 7) **Di DEMANDARE** all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della ditta L.E.S.A. s.r.l. con sede in Norcia (Pg) in Via della Stazione n. 15 P.Iva IT 01487390542 come indicato nella fattura.
- 8) La presente determinazione:

- verrà pubblicata all' lbo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 25-02-2020 al 11-03-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti