



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 693 del 07-12-2020	Oggetto: PIANO SVILUPPO RURALE 2014/2020 INTERVENTO 7.2.1 "MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE NORCIA-SAN PELLEGRINO E ZONE LIMITROFE" PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AFFIDATARIA S.E.A. SNC DI LUCCI ALBERICO E ERCOLE FU ITALO CON SEDE IN CASCIA (PG).CUP: F59J17000540002 CIG: 756090937D
----------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- ☐ Che con D.D. n. 3665 del 14/04/2017 e n. 4448 del 08/05/2017, la Regione Umbria ha approvato un bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione di aiuti previsti dall'intervento 7.2.1 - Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 "Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento e ampliamento delle infrastrutture viarie";
- ☐ Che in conseguenza di quanto sopra riportato, con Deliberazione della G.M. n. 74 del 12/06/2017, si provvedeva in merito all'approvazione di specifico studio di fattibilità, che prevedeva la realizzazione di un intervento relativo al miglioramento funzionale e della sicurezza stradale della "Strada Comunale Norcia-San Pellegrino e zone limitrofe", nel complessivo ammontare di € 610.000,00;
- ☐ Che da ultimo con lettera della Regione Umbria del Servizio "foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica", Prot. n. 40372 del 27/02/2018, acquisita al Prot. Com/le n. 4116 del 28/02/2018 e successiva rettifica Prot. n. 111026 del 30/05/2018, acquisita al Prot. Com/le n. 10614 in pari data, comunicava l'avvenuta ammissione a contributo dell'intervento suddetto, come disposto con DGR 3665 del 14/04/2017 e n. 4448 del 08/05/2017;
- ☐ Che con Determinazione Dirigenziale n. 507 del 02/07/2018 si approvava il verbale di gara e si proponeva l'affidamento del servizio di progettazione di livello definitivo/esecutivo, nonché per la successiva direzione, misura contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione in favore dell'Ing. Luciano Cera, con sede in Giulianova (TE);

- II Che con Determinazione Dirigenziale n. 508 del 02/07/2018 si approvava il verbale di gara e si proponeva l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione della V.Inc.A. e del Responsabile del fascicolo di domanda (Gestione Portale SIAN), in favore del Dott. For. Giovanni Bocci, con sede in Spoleto (PG);
- II Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 26/09/2018 si approvava il progetto esecutivo per il "Miglioramento funzionale e della sicurezza stradale della strada comunale Norcia-San Pellegrino e zone limitrofe";
- II Che con Determinazione Dirigenziale n. 871 del 26/11/2018 si confermava l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione della V.Inc.A. e del Responsabile del fascicolo di domanda (Gestione Portale SIAN), in favore del Dott. For. Giovanni Bocci, con sede in Spoleto (PG);
- II Che con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 11/01/2019 si confermava l'affidamento del servizio di progettazione di livello definitivo/esecutivo, nonché per la successiva direzione, misura contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione in favore dell'Ing. Luciano Cera, con sede in Giulianova (TE);
- II Che in data 28/02/2019 è stata stipulata Convenzione Rep. n. 384 che regola i rapporti tra il Comune di Norcia e l'Ing. Cera Luciano;
- II Che a seguito di istruttoria della Regione Umbria, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 15/04/2019 si approvava il progetto esecutivo per il "Miglioramento funzionale e della sicurezza stradale della strada comunale Norcia-San Pellegrino e zone limitrofe" e si rimodulava il quadro tecnico economico;
- II Che in data 07/05/2019 è stata stipulata Convenzione Rep. n. 394 che regola i rapporti tra il Comune di Norcia ed il dott. For. Giovanni Bocci;
- II Che la Regione Umbria, con nota del 22/11/2019, Prot. n. 0218641-2019, acquisita al prot. Com.le n. 24345 del 25/11/2019, ammette a finanziamento la domanda presentata dal Comune con il seguente quadro tecnico economico:

Descrizione	Importo richiesto	Importo ammesso
A) - Lavori	€. 429.330,38	€. 427.932,05
B) – Colonnina ricarica veicoli elettrici	€. 5.077,00	€. 5.077,00
C) – Allacciamenti lavori pubblici	€. 5.000,00	€. 4.797,33
D) - Imprevisti	€. 7.021,19	€. 7.021,19
E) – IVA su A, B, C, D	€. 98.214,29	€. 97.862,07
F) – Spese tecniche	€. 38.410,71	€. 38.410,71
G) – Valutazione Incidenza Ambientale	€. 3.500,00	€. 2.133,42
H) – Incentivi al RUP	€. 4.464,29	€. 4.464,29

I) – Responsabile fascicolo di domanda	€. 6.696,43	€. 4.566,89
L) – Spese pubblicazione	€. 500,00	€. 225,00
M) – IVA su spese generali	€. 11.785,71	€. 10.321,40
TOTALE SPESA	€. 610.000,00	€. 602.811,35

CONSIDERATO:

- ☐ Che è stato acquisito il seguente CUP: F59J17000540002;
- ☐ Che è stato acquisito il seguente CIG: 756090937D;
- ☐ Che con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 25/02/2020 si prende atto degli elaborati del progetto esecutivo e del quadro tecnico economico, così come rimodulati a seguito di istruttoria finale della regione Umbria, inoltre viene indetta una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c-bis) del D. Lgs. 50/2016, mediante piattaforma telematica di negoziazione impegnando la spesa di €. 542.689,64, con imputazione sui fondi del Capitolo 2837/10 del corrente esercizio finanziario;
- ☐ Che con Determinazione Dirigenziale n. 267 del 24/04/2020 è stato approvato il verbale di gara ed affidati i lavori alla ditta S.E.A. s.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fu Italo con sede in Loc. Padule s.n.c., Cascia (PG) – P.I.-C.F.:01585320540;
- ☐ Che in data 13/05/2020, con Rep. 4160 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Comune di Norcia e la ditta S.E.A. s.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fu Italo;

DATO ATTO:

- ☐ Che con nota del 14/05/2020, acquisita al Prot. Com.le n. 10241 del 15/05/2020, la ditta S.E.A. s.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fu Italo chiede l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi del comma 18, art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e trasmette la polizza fidejussoria n. 1329409253 del 15/05/2020 della HDI Assicurazioni, Agenzia di Perugia, a garanzia dell'importo richiesto;
- ☐ Che l'ufficio con nota del 21/05/2020, Prot. Com.le n. 10936 del 22/05/2020, ha autorizzato la liquidazione dell'anticipazione, in quanto sussistono tutti i presupposti di legge per corrispondere quanto richiesto dall'appaltatore;
- ☐ Che l'importo della polizza suddetta sarà gradualmente e autonomamente svincolato nel corso dell'appalto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione sugli Stati di Avanzamento Lavori;
- ☐ Che in data 25/05/2020 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;

VISTO:

- ☐ Che l'AGEA ha erogato la somma di €. 301.405,67, corrispondente all'anticipazione del 50% dell'importo finanziato al Comune (ordinativo di incasso n. 161 del 24/03/2020);
- ☐ Che con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 27/05/2020 è stato liquidato alla ditta S.E.A. s.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fu Italo l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi del comma 18, art. 35 del D. Lgs. 50/2016, di €.

92.350,90 IVA compresa;

- ▮ Che con Determinazione Dirigenziale n. 449 del 31/07/2020 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Angelo Rizzi con sede legale in Borgo Cerreto di Spoleto (PG) per lavori di posa in opera dell'impianto di illuminazione;
- ▮ Che con Determinazione Dirigenziale n. 454 del 03/08/2020 è stato affidato l'incarico professionale per la sorveglianza archeologica all Dott.ssa Anzani Alessia con sede in Norcia (PG), per un importo complessivo di €. 437,50;
- ▮ Che in data 18/09/2020, l'Ufficio Beni Ambientali del Comune rilasciava l'Autorizzazione Paesaggistica n. 79 del 18/09/2020, con la prescrizione impartita dalla Soprintendenza di escludere l'installazione del tratto nuovo della pubblica illuminazione, per i quali dovrà essere presentata nuova e separata istanza;
- ▮ Che la Regione Umbria in data 08/10/2020, acquisita al prot. Com.le n. 22366 del 09/10/2020, ha disposto la proroga dei termini al 30/04/2020, per la presentazione delle domanda di saldo e rendicontazione dei lavori inerenti il finanziamento di cui in oggetto;
- ▮ Che in data 13/10/2020, l'Ufficio Beni Ambientali del Comune rilasciava l'Autorizzazione Paesaggistica n. 87 del 13/10/2020,in variante all'Aut.ne 79/20;
- ▮ Che con Determinazione Dirigenziale n. 578 del 16/10/2020 è stata concessa la proroga di ultimazione dei lavori alla ditta S.E.A. s.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fino al 16/12/2020;
- ▮ Che con Determinazione Dirigenziale n. 587 del 23/10/2020 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Asfalterni di Quagliozzi Dante e Gabriella s.n.c. con sede legale in Terni (TR) per lavori di fresatura e posa in opera di conglomerato bituminoso e sistemazione fondo stradale;
- ▮ Che con Determinazione Dirigenziale n. 586 del 23/10/2020 è stato liquidato alla ditta S.E.A. s.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fu Italo il 1° stato di avanzamento lavori, per un importo di €. 144.877,51 più IVA 22%;
- ▮ Che la Regione Umbria in data 08/10/2020, acquisita al prot. Com.le n. 22366 del 09/10/2020, ha disposto la proroga dei termini al 30/04/2020, per la presentazione delle domanda di saldo e rendicontazione dei lavori inerenti il finanziamento di cui in oggetto;
- ▮ Che con nota del 30/11/2020, acquisita al Prot. Com.le n. 27356 del 04/12/2020, la ditta S.E.A. s.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fu Italo, ha richiesto una ulteriore proroga fino al 30/03/2021 (104 giorni) per l'ultimazione dei lavori, prevista da contratto al 25/08/2020, già prorogata con Determinazione Dirigenziale n. 578/2020 al 16/12/2020, a causa della indisponibilità produttiva e reperimento delle forniture conseguenti il prolungarsi della pandemia da Covid-19;
- ▮ Che il Direttore Lavori, Ing. Luciano Cera, con nota del 07/12/2020, acquisita al Prot. Com.le n. 27420 esprime parere favorevole alla richiesta di proroga;

- ▮ Che dall'esame di quanto sopra riportato la richiesta di proroga può essere accolta nei termini richiesti dalla ditta;
- ▮ L'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- ▮ Il Decreto Sindacale n. 44 del 30/12/2019;
- ▮ Il vigente Statuto Comunale;
- ▮ Il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali" e considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto della richiesta avanzata dalla ditta S.E.A. s.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fu Italo, ditta appaltatrice dei lavori di "Miglioramento funzionale e della sicurezza stradale della strada comunale Norcia-San Pellegrino e zone limitrofe", finanziata con fondi di cui al P.S.R. Umbria 2014-2020, intervento 7.2.1 - "Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento e ampliamento delle infrastrutture viarie", con nota del 30/11/2020, acquisita al Prot. Com.le n. 27356 del 04/12/2020, finalizzata all'ottenimento di una proroga al termine di ultimazione, di giorni 104 naturali e consecutivi e comunque fino al 30/03/2021.
3. Di prendere atto dello specifico parere espresso da parte della competente Direzione dei lavori in ordine alla citata richiesta, secondo il quale si rileva la sussistenza dei presupposti che giustificano la possibilità di accoglimento della stessa, la quale è ritenuta congrua per il periodo indicato.
4. Di concedere pertanto la proroga di giorni 104 naturali e consecutivi al termine di ultimazione dei lavori che viene a rideterminare la scadenza del tempo utile per il giorno 30/03/2021, sempre che ciò non comporti pregiudizio per possibili richieste di maggiori oneri da parte della ditta esecutrice.
5. La presente determinazione sarà trasmessa per i conseguenti adempimenti:
 - all'impresa S.E.A. s.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fu Italo con sede in Cascia a mezzo pec: seasnclucci@pec.it
 - al Direttore Lavori Ing. Luciano Cera a mezzo pec:luciano.cera@ingte.it
 - verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n.33/2013.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 26-01-2021 al 10-02-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti