



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 159 del 12-03-2019	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 E SUCCESSIVI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE, FRAZIONE CAMPI - NORCIA, DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI IANNINI SRL P.IVA: IT01668180662 CUP: F57G18000000001 CIG: 763007376C
----------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- ▮ Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- ▮ Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- ▮ Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24/08/2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 388 del 26/08/2016 recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionalità dell’evento che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016”;
- altresì le ordinanze O.C.D.P.C. n. 389 del 28/08/2016, n. 391 del 1/09/2016, n. 392 del 6/09/2016, n. 393 del 13/09/2016 e n. 394 del 20/09/2016 e successive, recanti “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;
- la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*”, e con la quale, come disposto dall’art. 16-sexies, tra l’altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;
- la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto “*Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;
- la Legge luglio 2018 , n. 89 Art. 1: ~~“Omissis”~~4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri~~“Omissis”~~

- La Legge nr. 145 del 30 Dicembre 2018, art. 1 comma 988 "Omissis" 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019; Omissis"
VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di "stato di emergenza nazionale";

CONSIDERATO:

- che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all'Integrità della vita e alla salubrità dell'Ambiente, oltre che al normale ripristino delle condizioni di vita;
- che gli eventi sismici del 24 Agosto e del 30 Ottobre 2016 e successivi hanno provocato gravi danni al patrimonio immobiliare del comune di Norcia tra cui la Chiesa di Sant' Antonio in frazione Campi;
- che a seguito della Scheda di valutazione del G.T.S. n. 182 del 12/09/2017 si è ritenuto di dover eseguire gli interventi per la messa in sicurezza della struttura la cui stabilità risulta fortemente compromessa e costituisce pericolo per la pubblica incolumità;

VISTO che ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";

- Che è stata rilevata l'esigenza secondo le motivazioni riportate in premessa, di provvedere all'avvio delle procedure di affidamento degli interventi in appalto di cui all'oggetto;
- Che è stata rilevata l'esigenza, di provvedere all'individuazione di specifiche ditte, attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato propedeutica all'affidamento dei lavori, cui affidare le opere di messa in sicurezza della Chiesa di Sant'Antonio Abate, Frazione Campi - Norcia, danneggiata dagli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con i limiti di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388, art. 5, comma 3;
- Che con D.D. n.379 del 15/05/2018 si affidava il servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, C.S.P e C.S.E. alla Pro.Rest. S.r.l, con sede in Spoleto (PG) – Via Dei Vetrai n. 19 – P.I.:01823980543 e si impegnavano le somme necessarie alla realizzazione dei lavori in oggetto;
- Che con D.D. n. 611 del 10/08/2018 veniva nominata la commissione delegata all'espletamento della procedura di gara;

- Che con D.D. n. 650 del 23/08/2018 si approvava lo schema di avviso ed il relativo allegato;
- Che in data 31/08/2018 è stato pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Norcia l'Avviso per manifestazione d'interesse di cui all'oggetto;
- Che con D.D. n. 752 del 08/10/2018 veniva dato avvio alla procedura negoziata secondo le disposizioni previste dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante aggiudicazione del prezzo più basso e si approvava lo schema di lettera di invito;
- Che con D.D. 791 del 23/10/2018, si approvava il verbale di gara e si approvava il Quadro Tecnico Economico come segue:

A)	LAVORI		
A 1	Lavori a misura		€ 141.967,11
A 2	Costi per la sicurezza		€ 19.629,78
	TOTALE LAVORI (A)		€ 161.596,89
	Importo Lavori soggetto a ribasso (A1)		€ 141.967,11
A3	Ribasso sull'importo a base d'asta (art. 163, c. 3, D. Lgs 50/2016)	31,285%	€ 44.414,41
A4	Importo lavori al netto del ribasso		€ 97.552,70
A5	IMPORTO CONTRATTUALE (A2+A4)		€ 117.182,48
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:		
B 1	Imponibile per progetto, D.L., C.S.P., C.S.E		€ 20.199,61
B 2	Imprevisti e arrotondamenti		€ 7.382,22
B 3	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs. 50/2016)		€ 3.231,94
	<i>Imposte:</i>		
B 4	Oneri inarcassa – su B1	4%	€ 807,98
B5	I.V.A. Spese tecniche – su B1+B4	22%	€ 4.621,67
B6	I.V.A. sui lavori – su A 5	10%	€ 11.718,25
	SOMMANO		€ 47.961,67
B7	Economie di ribasso		€ 48.855,85
TOTALE GENERALE A+B			€ 214.000,00

- Che è la somma di € 214.000,00 è stata impegnata con Determinazione di quest'Area

nr. 379 ddel 15/05/2018 al Capitolo 2550/12 nel corrente esercizio finanziario, e trova copertura nell'impegno 340-2018;

- Che il 07/11/2018 è stata emessa Ordinanza Sindacale n.291 per i lavori in oggetto;
- Che con D.D. n. 832 del 09/11/2018 veniva approvato di verbale di somma urgenza relativo ai “Messa in sicurezza della chiesa di Sant'Antonio Abate in Campi – Norcia, danneggiata a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi”, redatto in data 06/11/2018 dal Coordinatore del C.O.C. e depositato agli atti dell'ufficio.
- Che con D.D. n. 904 del 12.12.2018 si approvava la Variante di spesa, inferiore al 5% rispetto all'importo contrattuale iniziale, per cui a seguito della variazione delle lavorazioni, l'importo di contratto al netto del ribasso e comprensivo di costi della sicurezza risulta pari ad € 169.046,01, con un aumento rispetto al contratto originario di € 7.449,12 e quindi nei limiti previsti dalla normativa vigente, che hanno trovano copertura nelle somme a disposizione inizialmente stanziare per imprevisti ed arrotondamenti, il tutto come riportato nel quadro tecnico economico di variante che segue:

A)	LAVORI			
A 1	Lavori a misura			€ 150.243,13
A 2	Costi per la sicurezza			€ 18.802,88
	TOTALE LAVORI (A)			€ 169.046,01
	Importo Lavori soggetto a ribasso (A1)			€ 150.243,13
A3	Ribasso sull'importo a base d'asta (art. 163, c. 3, D. Lgs 50/2016)	31,285%		€ 47.003,56
A4	Importo lavori al netto del ribasso			€ 103.239,57
A5	IMPORTO CONTRATTUALE (A2+A4)			€ 122.042,45
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
B 1	Imponibile per progetto, D.L., C.S.P., C.S.E			€ 20.199,61
B 2	Imprevisti e arrotondamenti			€ 2.522,25
B 3	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs. 50/2016)			€ 3.231,94
	<i>Imposte:</i>			
B 4	Oneri inarcassa – su B1	4%		€ 807,98
B5	I.V.A. Spese tecniche – su B1+B4	22%		€ 4.621,67
B6	I.V.A. sui lavori – su A 5	10%		€ 12.204,24
	SOMMANO			€ 43.587,70
B7	Economie di ribasso			€ 48.369,86
TOTALE GENERALE A+B				€ 214.000,00

- Che a seguito degli eventi atmosferici sfavorevoli verificatesi nel mese dicembre che hanno causato un forte abbassamento delle temperature la caduta di un abbondante strato di neve il Direttore dei Lavori ha trasmesso Verbale di sospensione in data 13/12/2018;
- Che i Lavori sono ripresi regolarmente in data 15/01/2018, come da Verbale di ripresa dei lavori n.1, data da cui è decorso il nuovo termine contrattuale per dare compiuti i lavori che è stato fissato al 06.02.2019;
- Che con nota del 04.02.2019 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la relazione dell'Intervento di messa in sicurezza dei dipinti murali e opere mobili all'interno della Chiesa di Sant'Antonio in campi evidenziando contestualmente la necessità di ulteriori interventi a salvaguardia dell'apparato pittorico con un aumento di spesa inferiore al 20% che quindi non si configura come Variante in corso d'opera ai sensi dell'Art. 149 comma 1 del Dlgs 50/2016;

- Che l'aumento di spesa per ulteriori interventi a salvaguardia dell'apparato pittorico, pari ad € 504,00 hanno trovato copertura nelle somme a disposizione inizialmente stanziata per imprevisti ed arrotondamenti
- Che in data 06/02/2019 i lavori sono stati ultimati come da verbale di chiusura lavori trasmesso in data 07-02-2019 Prot. 2434;
- Che con nota del 18/02/2019 pervenuta al Protocollo Comunale nr 3186 del 18/02/2019 il Direttore Lavori ha trasmesso la documentazione inerente la regolare esecuzione dei lavori e la contabilità finale;
- Che il quadro tecnico a consuntivo risulta il seguente:

A)	LAVORI			
A 1	Lavori a misura			€ 152.359,65
A 2	Costi per la sicurezza			€ 19.133,28
	TOTALE LAVORI (A)			€ 171.492,93
	Importo Lavori soggetto a ribasso (A1)			€ 152.359,65
A3	Ribasso sull'importo a base d'asta (art. 163, c. 3, D. Lgs 50/2016)	31,285%		€ 47.665,72
A4	Importo lavori al netto del ribasso			€ 104.693,93
A5	IMPORTO CONTRATTUALE (A2+A4)			€ 123.827,21
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
B 1	Imponibile per progetto, D.L., C.S.P., C.S.E			€ 20.199,61
B 2	Imprevisti e arrotondamenti			€ 0,00
B 3	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs. 50/2016)			€ 3.231,94
	<i>Imposte:</i>			
B 4	Oneri inarcassa – su B1	4%		€ 807,98
B5	I.V.A. Spese tecniche – su B1+B4	22%		€ 4.621,67
B6	I.V.A. sui lavori – su A 5	10%		€ 12.382,72
	SOMMANO			€ 41.243,92
B7	Economie			€ 48.928,86
TOTALE GENERALE A+B				€ 214.000,00

1. Che il CUP del progetto è il seguente: F57G180000000001;

- Che il CIG del progetto è il seguente: 763007376C;

VISTO:

- La Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n.15728/DB, rilasciata in data 28/02/2019 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le n.4487 del 06/03/2019;
- Il Durc on line richiesto all'INPS il 20/11/2018 acquisito al Prot. Com.le n.23897 del 26/11/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- La fattura nr. 1/PA del 25/02/2019 della ditta COSTRUZIONI IANNINI s.r.l., acquisita al Prot. Comunale nr. 5054 del 11/03/2019, per un importo netto di € 123.827,21 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 12.382,52 per un totale di € 136.209,93;
- Vista l'avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune dell'avviso ai creditori.

CONSIDERATO:

- Che occorre provvedere al pagamento della somma di € 123.827,21 (centoventitremilaottocentoventisette/21), relativa solo all'Amponibile e con emissione in partita di giro di reversale di incasso l'Amporto iva di € 12.382,72 che verrà versato direttamente all'erario da parte di questo ente;
- che l'importo è stato impegnato con economico è stato impegnato con Determinazione di quest'Area nr. 379 ddel 15/05/2018 al Capitolo 2550/12 nel corrente esercizio finanziario, e trova copertura nell'impegno 340-2018;

Si sottopone quanto sopra esposto per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 12/03/2019

Il Tecnico Istruttore
Ing. Federica Lanfaloni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 30/08/2018;
- Visti gli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 e successivi;
- Viste le OCDPC: n. 388 del 26/8/2016, n. 389 del 28/8/2016, n. 391 d el 1/9/2016, n. 392 del 6/9/2016, n. 393 del 13/9/2016 e n. 394 del 19/09/2016 e successive;
- Vista l'Ordinanza Sindacale n.291 del 07/11/2018 per i lavori di somma urgenza di tutela e messa in sicurezza del campanile della chiesa della chiesa di Sant'Antonio Abate in Campi – Norcia, danneggiata a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e

successivi;

- Vista la Determinazione di quest'Area n. 379 del 15/05/2018;
- Vista la Determinazione di quest'Area n. 611 del 10/08/2018;
- Vista la Determinazione di quest'Area n. 650 del 23/08/2018;
- Vista la Determinazione di quest'Area n. 752 del 08/10/2018;
- Vista la Determinazione di quest'Area n. 791 del 23/10/2018;
- Visto il verbale di somma urgenza per l'affidamento dei lavori per la tutela e messa in sicurezza della chiesa di Sant'Antonio Abate in Campi – Norcia, danneggiata a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi redatto in data 06/11/2018;
- Vista la Determinazione di quest'Area n. 832 del 09/11/2018;
- Vista la Determinazione di quest'Area n. 904 del 12.12.2018;
- Vista la nota del 04.02.2019 con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso la relazione dell'Intervento di messa in sicurezza dei dipinti murali e opere mobili all'interno della Chiesa di Sant'Antonio in campi evidenziando contestualmente la necessità di ulteriori interventi a salvaguardia dell'apparato pittorico con un aumento di spesa inferiore al 20% che quindi non si configura come Variante in corso d'opera ai sensi dell'Arte 149 comma 1 del Dlgs 50/2016;
- Visto l'Art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto l'Art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'AVA, introducendo l'Art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'AVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali e considerati i contenuti di cui all'Art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

1. Di prendere atto dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva e previdenziale dell'operatore economico interessato, conclusasi con esito positivo;
2. Di prendere atto ed approvare quanto riportato nel rapporto istruttorio;

3. Di prendere atto ed approvare la documentazione contabile relativa allo Stato finale dei lavori e alla certificazione di regolare esecuzione predisposta dalla competente Direzione dei Lavori, Arch. Bruno Gori;
4. Di prender atto ed approvare il Quadro Tecnico a consuntivo come di seguito riportato:

A)	LAVORI			
A 1	Lavori a misura			€ 152.359,65
A 2	Costi per la sicurezza			€ 19.133,28
	TOTALE LAVORI (A)			€ 171.492,93
	Importo Lavori soggetto a ribasso (A1)			€ 152.359,65
A3	Ribasso sull'importo a base d'asta (art. 163, c. 3, D. Lgs 50/2016)	31,285%		€ 47.665,72
A4	Importo lavori al netto del ribasso			€ 104.693,93
A5	IMPORTO CONTRATTUALE (A2+A4)			€ 123.827,21
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
B 1	Imponibile per progetto, D.L., C.S.P., C.S.E			€ 20.199,61
B 2	Imprevisti e arrotondamenti			€ 0,00
B 3	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs. 50/2016)			€ 3.231,94
	<i>Imposte:</i>			
B 4	Oneri inarcassa – su B1	4%		€ 807,98
B5	I.V.A. Spese tecniche – su B1+B4	22%		€ 4.621,67
B6	I.V.A. sui lavori – su A 5	10%		€ 12.382,72
	SOMMANO			€ 41.243,92
B7	Economie			€ 48.928,86
TOTALE GENERALE A+B				€ 214.000,00

5. Di prendere atto dell'avvenuta acquisizione della specifica certificazione Durc on line richiesto all'INPS il 20/11/2018 acquisito al Prot. Com.le n.23897 del 26/11/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta COSTRUZIONI IANNINI SRL nei confronti di INPS, INAIL e CNCE con validità fino al 20/03/2019;
6. Di prendere atto della Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n.15728/DB, rilasciata in data 28/02/2019 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le n.4487 del 06/03/2019;

7. Di prendere atto della fattura nr. 1/PA del 25/02/2019 della ditta COSTRUZIONI IANNINI s.r.l., acquisita al Prot. Comunale nr. 5054 del 11/03/2019, per un importo netto di € 123.827,21 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 12.382,52 per un totale di € 136.209,93;
 8. Di dare atto che l'importo è stato impegnato con economico è stato impegnato con Determinazione di quest'Area n. nr. 379 ddel 15/05/2018 al Capitolo 2550/12 nel corrente esercizio finanziario, e trova copertura nell'impegno 340-2018;
 9. Di liquidare per le motivazioni indicate in premessa, alla Ditta COSTRUZIONI IANNINI s.r.l con sede in Via dell'Industria s.n.c 67100 - L'AQUILA - AQ - IT – P.IVA: IT01668180662, la somma di € 123.827,21 (centoventitremilaottocentoventisette/21);
 10. Di liquidare altresì all'Esercizio la somma di € 12.382,52, corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata;
 11. Che la presente determinazione:
 - verrà pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
 - sarà altresì trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
 - sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.
- Norcia, 12/03/2019

Il Responsabile dell'Area

Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 17-04-2019 al 02-05-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti