



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 563 del 09-09-2019	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 E SUCCESSIVI Lavori in somma urgenza relativi alla tutela e messa in sicurezza della Chiesa di San Filippo Neri chiamata anche Chiesa della Madonna Addolorata in Piazza Sergio Forti in Norcia Capoluogo. Approvazione e liquidazione stato finale in favore della ditta SV Edil s.r.l. CUP F58D17000010001 CIG 73910252C7.
----------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’ eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286” ;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 0388 del 26.08.2016: “Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’ eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”;
- n. 0389 del 28.08.2016: “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’ eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”, la quale all’rt. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza

all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto “*Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24 luglio 2018 , n. 89 Art. 1: “*Omissis... 4 –bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis*”.

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 Art. 1 Comma 988 Omissis...” 4 ter . Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019” . . . Omissis.

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale” ;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’ integrità della vita e alla salubrità dell’ ambiente;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

VISTO che gli eventi sismici hanno causato l'inagibilità di alcuni edifici tra cui: la Chiesa di San Filippo Neri chiamata anche della Madonna Addolorata in Norcia Capoluogo in Piazza Sergio Forti, compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

VISTA l' attivazione del del Gruppo Tecnico di Supporto e la scheda di valutazione G.T.S. n.180 del 06/09/2017, relativa alla Chiesa Madonna Addolorata in Norcia Capoluogo, con la quale si ritiene necessario procedere allo smontaggio controllato delle strutture in cemento armato della zona absidale e delle murature in mattoni che potrebbero determinare il crollo delle altre porzione di muratura;

VISTA l' Ordinanza Sindacale n. 825 del 12/09/2017 con la quale si ordinava la messa in sicurezza della Chiesa Madonna Addolorata affidando gli interventi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

CONSIDERATA la sospensione dei lavori da parte dei Vigili del Fuoco;

VISTA l' Ordinanza Sindacale n. 8 del 16/01/2018, che vista la necessità di effettuare la messa in sicurezza, con la quale si ordinavano la ripresa dei lavori della Chiesa Madonna Addolorata;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità è necessario mettere in sicurezza tale manufatto;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";

VISTO:

- Che a tal fine si rende necessario provvedere alla messa in sicurezza della chiesa;
- Che in data 27/12/2017, è stato redatto il verbale di somma urgenza per l'affidamento dei lavori relativi alla messa in sicurezza della Chiesa della Madonna Addolorata in Norcia Capoluogo alla ditta SV Edil s.r.l. con sede in Via Santu Rivoru n. 17 L' Aquila P.I. 01706880661;
- Che in data 22/01/2018 la Società Giannantoni Ingegneria ha inviato una bozza di schema di puntellamento;
- Che in data 12/02/2018, ed acquisita al Prot. Com.le n. 3073 del 12/02/2018 la Società Giannantoni Ingegneria ha trasmesso la documentazione completa inerente i lavori di cui in oggetto con integrazione del 19/03/2018 acquisita al Prot. Com.le n. 5513 del 19/03/2018;
- Che in data 06/04/2018 la Regione Umbria rilasciava il Nulla-Osta n.50, acquisita al Prot. Com.le n. 6805 del 09/04/2018, che autorizzava il Comune di Norcia ad eseguire l' intervento di messa in sicurezza della Chiesa della Madonna Addolorata;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 251 del 10/04/2018 si affidava il servizio di progettazione per la messa in sicurezza della Chiesa Madonna Addolorata alla Società Giannantoni Ingegneria s.r.l. e si approvava la spesa relativa;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 298 del 23/04/2018 si affidava in via provvisoria, nelle more delle verifiche di cui all' art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della ditta SV Edil s.r.l. di Volpe Stefano con sede in L' Aquila (Aq), con un ribasso del 20,00% e pertanto il quadro tecnico economico rimodulato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	IMPORTI
A	LAVORI	
A.1	Per lavori a misura	€ 212.703,88
A.2	Ribasso sui lavori a misura pari a 20,00%	€ 42.540,78
A.3	Importo lavori al netto del ribasso	€ 170.163,10
A.4	Costi della Sicurezza	€ 72.723,96
	<i>Importo contrattuale</i>	€ 242.887,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA 10% lavori	€ 24.288,71
B.2	Spese Tecniche	€ 35.678,48
B.3	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 1.427,14
B.4	IVA 22% spese tecniche e contributi previdenziali	€ 8.163,24
B.5	Incentivo per funzione tecniche 2%	€ 5.708,56
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 14.271,40
	<i>Sommano</i>	€ 89.537,52
	<i>Economie di gara</i>	€ 46.794,84
	TOTALE GENERALE	€ 379.219,43

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 433 del 04/06/2018 a seguito dalle verifiche, previste dall' art, 80 del D.Lgs n. 50/2016, si confermava l' affidamento definitivo alla ditta SV Edil s.r.l. di Stefano Volpe con sede in L' Aquila (Aq);
- Che i rapporti tra Comune di Norcia e la ditta SV Edil s.r.l. con il contratto d' appalto rep. n. 4143 del 11/06/2018 (Estremi di Registrazione Serie 1 Numero: 15 del 26/06/2018) per i lavori di somma urgenza di tutela e messa in sicurezza della Chiesa di San Filippo Neri chiamata anche Chiesa della Madonna Addolorata;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 584 del 02/08/2018 si approvava il 1° Stato di avanzamento e si liquidava alla Ditta SV Edil s.r.l la somma di € 109.400,00;
- Che con nota del 02/08/2018 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Regione Umbria, acquisita al Prot. Com. le n. 15728 del 02/08/2018 richiedeva la possibilità di estendere

le operazioni di selezione e rimozione delle macerie;

- Che tali lavorazioni non erano previste in fase di progettazione, e pertanto è stata necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva, consegnata al Prot. Com.le n. 16253 del 10/08/2018 dall' Ing. Andrea Giannantoni in qualità di Direttore dei Lavori, con copertura economica nell' economie derivanti dal ribasso di gara;
- Che la Regione Umbria autorizzava il Comune di Norcia ad intervenire all' esecuzione dei lavori con nota acquisita al Prot. Com.le n. 21084 del 15/10/2018;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 785 del 22/10/2018 si approvava la perizia di variante e si rideterminava il quadro tecnico economico

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	IMPORTI
A	LAVORI	
A.1	Per lavori a misura	€ 347.488,45
A.2	Ribasso sui lavori a misura pari a 20,00%	€ 69.497,69
A.3	Importo lavori al netto del ribasso	€ 277.990,76
A.4	Costi della Sicurezza	€ 8.292,72
	<i>Importo contrattuale</i>	€ 286.283,48
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA 10% lavori	€ 28.628,35
B.2	Spese Tecniche	€ 39.500,00
B.3	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 1.580,00
B.4	IVA 22% spese tecniche e contributi previdenziali	€ 9.037,60
B.5	Incentivo per funzione tecniche 2%	€ 7.115,62
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 124,61
	<i>Sommano</i>	€ 85.986,18
	<i>Economie di gara</i>	€ 6.949,77
	TOTALE GENERALE	€ 379.219,43

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 886 del 30/11/2018 si approvava il 2° Stato di avanzamento e si liquidava alla ditta SV Edil s.r.l la somma di €. 110.600,00;
- Che in data 11/02/2019 i lavori sono ultimati come attestato dal Certificato di Ultimazione Lavori del 21/02/2019;
- Che in data 03/04/2019 acquisita al Prot. Com.le n. 7053 del 04/04/2019 il direttore dei lavori Ing. Andrea Giannantoni ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione e la documentazione inerente la contabilità finale
- Che pertanto il quadro Tecnico Economico a Consultivo risulta il seguente:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO CONSUNTIVO	IMPORTI
A	LAVORI	
A.1	Per lavori a misura	€ 353.732,10
A.2	Ribasso sui lavori a misura pari a 20%	€ 70.746,42
A.3	Importo lavori al netto del ribasso	€ 282.985,68
A.4	Costi della Sicurezza	€ 3.159,12
	<i>Importo contrattuale</i>	€ 286.144,80
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA 10% lavori	€ 28.614,48
B.2	Spese Tecniche (12,5%)	€ 39.500,00
B.3	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 1.580,00
B.4	IVA 22% spese tecniche e contributi previdenziali	€ 9.037,60
B.5	Incentivo per funzione tecniche 2%	€ 7.115,62
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00
	<i>Sommano</i>	€ 85.847,70
	<i>Economie di gara</i>	€ 7.226,93
	TOTALE GENERALE	€ 379.219,43

- Che per quanto sopra riportato, risulta che la ditta SV Edil s.r.l., ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di € . 286.144,80 più I.V.A. 10% ;
- Che considerato il certificato di pagamento n. 1 del 31/05/2018 per un importo di € . 109.400,00 e il certificato di pagamento n. 2 del 23/10/2018 per un importo di € . 110.600,00 resta a credito della ditta SV Edil s.r.l. un importo pari a € . 66.144,80;
- Che l'importo sopra riportato è stato impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 251 del 10/04/2018 sui fondi del Capitolo 2550/12 dell' esercizio finanziario anno 2018, impegno n. 153-2018;
- l' intervento in oggetto è identificato dal codice CUP n. F58D17000010001;
- l' intervento in oggetto è identificato dal codice C.I.G. 73910252C7;
- Per le lavorazioni aggiuntive è stato acquisito il C.I.G. ZC82810FD2;
- la regolarità contributiva dell' impresa SV Edil s.r.l., rilasciato dall' INPS data 08/08/2019 con scadenza del 06/12/2019 e acquisito al Prot. Com.le n. 18040 del 30/08/2019;
- la Certificazione della Regolarità della manodopera Prot. 092452/PS rilasciata in data 19/08/2019 dalla Cassa Edile della Provincia di Perugia acquisita al Prot. Com.le n. 17335 del 22/08/2019;
- la fattura n. 2/PA del 27/03/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 8312 del 23/04/2019 dell' importo netto di € . 65.424,80 più IVA al 10% pari a € . 6.542,48 per un importo complessivo di € . 71.967,28 dell' impresa SV Edil s.r.l. per i lavori in oggetto;
- la fattura n. 6/PA del 17/04/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 8303 del 23/04/2019 dell' importo netto di € . 720,00 più IVA al 10% pari a € . 72,00 per un importo complessivo di € . 792,00 dell' impresa SV Edil s.r.l. per i lavori in oggetto;
- Che l'importo sopra riportato è stato impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 251 del 10/04/2018 sui fondi del Capitolo 2550/12 dell' esercizio finanziario anno 2018, impegno n. 153-2018;
- L'avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune dell'avviso ai creditori in data 23/08/2019.

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 09/09/2019

Il Tecnico Istruttore
Ing. Salvatore Carfagni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 06 del 22/05/2019;
- Visti gli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 e successivi;
- Viste le OCDPC: n. 388 del 26/8/2016, n. 389 del 28/8/2016, n. 391 del 1/9/2016, n. 392 del 6/9/2016, n. 393 del 13/9/2016 e n. 394 del 19/09/2016 e successive;
- Visto il D.Lgs. n° 50/2016;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 –Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Vista l' Ordinanza Sindacale n. 8 del 16/01/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 251 del 10/04/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 298 del 23/04/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 433 del 04/06/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 584 del 02/08/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 785 del 22/10/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 886 del 30/11/2018;

- Visto il Contratto d'appalto rep. n. 4143 del 11/06/2018;
- Vista la fattura n. 2/PA del 27/03/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 8312 del 23/04/2019;
- Vista la fattura n. 6/PA del 17/04/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 8303 del 23/04/2019;
- Visto il Dure on line richiesto all' INPS il 08/08/2019 (acquisito al Prot. Com.le n. 18040 del 30/08/2019) dal quale risulta la regolarità della ditta;
- Vista la Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n. 092452/PS, rilasciata in data 22/08/2019 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le al n. 17335 del 22/08/2019;
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'rt. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'rario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. N° 267/2000;

D I S P O N E

- 1) Di prendere atto ed approvare quanto riportato nel quadro istruttorio;
- 2) Di prendere atto delle disposizioni di cui all'rt. 163 del D.Lgs. n° 50/2016 "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";
- 3) Di prendere atto dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva e previdenziale della ditta ,esecutrice dei lavori in somma urgenza di tutela e messa in sicurezza della Chiesa di San Filippo Neri chiamata anche Chiesa della Madonna Addolorata in Piazza Sergio Forti, SV Edil s.r.l. con sede in Via Santu Rivoru n. 17 L' Aquila P.Iva IT 01706880661, conclusasi con esito positivo;
- 4) Di prendere atto ed approvare il Certificato di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione, e la documentazione contabile inerente lo Stato Finale dei lavori redatti dal direttore dei Lavori Ing. Andrea Giannantoni, e sottoscritti dal Responsabile del Procedimento e dalla ditta esecutrice dei lavori, da cui risulta che l'impresa SV Edil. s.r.l., ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di €. 286.144,80 IVA esclusa;
- 5) Di prendere atto ed approvare il quadro tecnico economico a consuntivo così come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO CONSUNTIVO		IMPORTI
A	LAVORI	
A.1	Per lavori a misura	€ 353.732,10
A.2	Ribasso sui lavori a misura pari a 20%	€ 70.746,42
A.3	Importo lavori al netto del ribasso	€ 282.985,68
A.4	Costi della Sicurezza	€ 3.159,12
<i>Importo contrattuale</i>		€ 286.144,80
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA 10% lavori	€ 28.614,48
B.2	Spese Tecniche (12,5%)	€ 39.500,00
B.3	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 1.580,00
B.4	IVA 22% spese tecniche e contributi previdenziali	€ 9.037,60
B.5	Incentivo per funzione tecniche 2%	€ 7.115,62
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00
<i>Sommano</i>		€ 85.847,70
<i>Economie di gara</i>		€ 7.226,93
TOTALE GENERALE		€ 379.219,43

- 6) Di prendere atto ed approvare il Certificato di pagamento n. 3 emesso dal Responsabile del Procedimento dal quale risulta un credito all' Impresa di €. 66.144,80 oltre IVA di legge;
- 7) Di prendere atto della fattura n. 2/PA del 27/03/2019 della ditta SV Edil s.r.l., acquisita al Prot. Comunale n. 8312 del 23/04/2019, per un importo netto di €. 65.424,80 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 6.542,48 per un totale di €. 71.967,28;
- 8) Di prendere atto della fattura n. 6/PA del 17/04/2019 della ditta SV Edil s.r.l., acquisita al Prot. Comunale n. 8303 del 23/04/2019, per un importo netto di €. 720,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 72,00 per un totale di €. 792,00;
- 9) Di liquidare alla ditta Sv Edil s.r.l. con sede in L' Aquila (Aq), Via Santu Rivoru n. 17 Fraz. Paganica P.Iva IT01706880661 la somma al netto dell'VA pari ad €. 66.144,80 (sessantaseimilacentotrentaquattro/80), come da fatture sopra riportata.
- 10) Di liquidare altresì all' erario la somma di €. 6.614,48, (seimilaseicentoquattordici/48) corrispondente all' IVA dovuta relativamente alle fatture in precedenza indicate.
- 11) Di dare atto che l'importo complessivo di €. 72.759,28 (settantaduemilasettecentocinquantanove/28) trova copertura finanziaria al Cap. 2550/12, dell' esercizio finanziario 2019, impegno 153-2018.
- 12) Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della ditta SV Edil s.r.l. di Volpe Stefano con sede in L' Aquila in Via Santu Rivoru n. 17 in Fraz. Paganica P. Iva IT 01706880661 come indicato nella fattura.
- 13) La presente determinazione:
 - verrà pubblicata all' Albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
 - sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.

147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 18-09-2019 al 03-10-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti