



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 476 del 19-06-2018	Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016 - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle pareti del versante della strada comunale di Pescia - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 342 del 07/05/2018 - Proroga del termine di ultimazione lavori CIG 7287913011.
----------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO

- Che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici Ambiente e Sviluppo Economico n° 197 del 07/08/2017, si disponeva l' affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per gli interventi di somma urgenza relativi alla messa in sicurezza del versante della strada comunale di Pescia e si approvava la spesa relativa;
- Che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici Ambiente e Sviluppo Economico n. 405 del 23/11/2017 si prendeva atto delle richieste di disponibilità e si affidavano, in via provvisoria, i lavori relativi agli interventi di messa in sicurezza delle pareti del versante della strada comunale di Pescia, all' A.T.I. S.E.A. s.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fu Italo ed Edilcos di Fraschetti Luciano ed Egidio s.r.l.;
- Che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici Ambiente e Sviluppo Economico n. 191 del 15/03/2018 si prendevano atto dell' esito positivo delle verifiche previste dall' art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e si affidava in via definitiva i lavori in oggetto, all' A.T.I. S.E.A. s.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fu Italo ed Edilcos di Fraschetti Luciano ed Egidio s.r.l.;
- Che in data 19/04/2018 viene stipulato il Contratto di Appalto con atto pubblico n. 4140 del 19/04/2018, tra il Comune di Norcia e l' impresa appaltatrice per i lavori in oggetto;
- Che detti lavori vennero consegnati, con specifico verbale, redatto in data 04/12/2017, con previsione di ultimazione, fissata per il giorno 02/04/2018;
- Che in data 20/12/2017 i lavori sono stati sospesi con specifico verbale;
- Che in data 22/01/2018 i lavori sono ripresi con specifico verbale con previsione di ultimazione fissata in data 05/05/2018;
- Che in data 22/02/2018 i lavori sono stati sospesi con specifico verbale;
- Che in data 13/03/2018 i lavori sono ripresi con specifico verbale con previsione di ultimazione fissata in data 23/05/2018;

- Che da ultimo con lettera trasmessa in data 20/04/2018, la ditta S.E.A. s.n.c. , in qualità di Capogruppo, richiedeva una proroga di gg. 45 lavorativi al predetto termine di ultimazione dei lavori, adducendo a giustificazione di tale istanza, le condizioni metereologiche sfavorevoli che hanno causato prolungate interruzioni delle lavorazioni;
- Che in data 30/04/2018, acquisita al Prot. Com.le n.8685 del 07/05/2018, l' Ing. Francesca Pagnetti, in qualità di Direttore dei Lavori, ha espresso parere positivo in merito alla concessione di proroga;
- Che in data 07/05/2018 il R.U.P. procedeva a concedere proroga di giorni 45 all' ultimazione dei lavori;
- Che per mero errore materiale nella Determinazione Dirigenziale n. 342 del 07/05/2018 i giorni di sospensione tra il 22/02/2018 13/03/2018 non sono stati conteggiati e che la data effettiva di previsione ultimazione lavori è 08/07/2018;

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 19/06/2018

Il Tecnico Istruttore
Ing. Salvatore Carfagni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto della relazione istruttoria;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 29/03/2018;
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
- Considerato l' art. 107 del D.Lgs n. 50/2016;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. N° 267/2000;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 197 del 07/08/2017;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 405 del 23/11/2017;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 191 del 15/03/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 342 del 07/05/2018;
- Visto il Contratto di Appalto stipulato con atto pubblico n. 4140 del 19/04/2018;
- Visto il verbale di consegna lavori del 04/12/2017;
- Visto il verbale di sospensione lavori del 20/12/2017;
- Visto il verbale di ripresa lavori del 22/01/2018;
- Visto il verbale di sospensione lavori del 22/02/2018;
- Visto il verbale di ripresa lavori del 13/03/2018;
- Vista la richiesta prodotta a cura della ditta S.E.A s.n.c. di Lucci Alberico ed Ercole fu Italo con sede in Cascia (Pg) finalizzata all'ottenimento di una proroga di gg. 45 lavorativi, all'ultimazione dei lavori;
- Visto il parere favorevole espresso dall' Ing. Francesca Pagnetti, in qualità di Direttore dei Lavori, in data 30/04/2018

DISPONE

- 1) Di prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 342 del 07/05/2018 con la quale si concedeva la proroga di ultimazione lavori per gli interventi di "Somma Urgenza di messa in sicurezza delle pareti del versante della strada comunale di Pescia" di gg. 45 con scadenza del tempo utile di ultimazione lavori 19/06/2018;
- 2) Di prendere atto che per mero errore materiale nella Determinazione Dirigenziale n. 342 del 07/05/2018 non sono stati conteggiati i giorni di sospensione tra il 22/02/2018 e il 13/03/2018;
- 3) Di prendere atto di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 342 del 07/05/2018 limitamente alla data di scadenza del tempo utile di ultimazione lavori;
- 4) Di prendere atto che la data corretta di scadenza del tempo utile di ultimazione lavori è il 08/07/2018;
- 5) La presente determinazione:
 - verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
 - sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 29-06-2018 al 14-07-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti