



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 531 del 22-09-2020	Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO, INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI ACCESSI E VIDEO CONTROLLO SUL TERRITORIO COMUNALE DI NORCIA, IN FAVORE DELLA DITTA AXITEA SPA CON SEDE IN MILANO (MI) LIQUIDAZIONE 60% DI SPESA. CIG Z0529041BA CUP F53H18000110001 Z0529041BA
----------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

VISTO

- che questa Amministrazione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 06/06/2018, approvava il Patto per la Sicurezza, propedeutico all'adesione per la richiesta di finanziamento alla realizzazione della videosorveglianza per la Sicurezza Urbana integrata;
- che questa Amministrazione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 06/06/2018, si autorizzavano le installazioni e si demandavano le procedure di affidamento per il progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza cittadina e quanto è necessario per la sua realizzazione, individuando il Responsabile dell'Area LL.PP. Geom. Livio Angeletti;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 06/06/2018 si approvava la spesa presunta e con successiva D.G.C. n. 19 del 11/02/2019 si effettuava l'impegno provvisorio di €. 44.957,00 sul capitolo 526-6, bilancio 2019 e di €. 3.775,90 sul capitolo 526-6 del bilancio 2020;
- che nella stessa D.G.C. n. 19/2019 si prendeva atto della nota con la quale la Prefettura di Perugia comunicava che il comune rientra nella graduatoria per l'ammissione al finanziamento ministeriale;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 17/06/2019, è stato incaricato il RUP Livio Angeletti di procedere all'affidamento dei lavori inerenti la videosorveglianza;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo riporta un Quadro Tecnico Economico così come di seguito riportato:

Importo Lavori (stima da computo metrico estimativo) € 39.275,00

Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	670,00
IMPORTO TOTALE DI LAVORI		€. 39.945,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA SUI LAVORI 22%	€.	8.787,90
RUP 2%	€.	798,90
SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE 10%	€.	3.512,88
C.N.P.A.I.A. 2%	€.	175,64
IVA 22%	€.	811,48
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€. 14.086,90
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		<u>€. 54.031,80</u>

VISTO:

- che per effettuare detti lavori è stata inviata in data 28/06/2019, Prot. n. 13422, richiesta formale di offerta alla ditta Axitea S.p.A. con sede in Via Gallarate n. 156, Milano (MI), P.I:00818630188, in quanto in possesso di tutti i requisiti necessari;

- che la ditta sopra citata ha trasmesso in data 01/07/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 13591 l'offerta economica e la disponibilità a fronte di un ribasso percentuale pari a 0,01%, sull'importo a base d'asta di €. 39.275,00;

che pertanto a seguito del ribasso offerto, l'importo lavori è di €. 39.271,00, si rimodula il Quadro tecnico Economico nel seguente modo:

Importo Lavori (stima da computo metrico estimativo)	€.	39.275,00
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	670,00
Ribasso offerto 0,01%	€.	4,00
Importo lavori ribassato	€.	39.271,00
IMPORTO TOTALE DI LAVORI		€. 39.941,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA SUI LAVORI 22%	€.	8.787,02
RUP 2%	€.	798,90
SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE 10%	€.	3.512,88
C.N.P.A.I.A. 2%	€.	175,64
IVA 22%	€.	811,48
Economie di gara	€.	4,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€. 14.085,92
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		<u>€. 54.026,92</u>

- il Codice Unico di progetto (CUP) F53H18000110001;

- il Codice Identificativo Gara (CIG): CIG Z0529041BA;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 399 del 02/07/2019, sono stati affidati i lavori di ampliamento, integrazione e modifica del sistema di monitoraggio degli accessi e video controllo sul territorio comunale in favore della ditta Axitea S.p.A. con sede in Via Gallarate n. 156, Milano (MI), P.I:00818630188, per l'importo di €. 39.941,00 più IVA 22%;

- che con la stessa Determinazione sono stati impegnati:

€. 44.957,00 al capitolo 526/6, impegno 426-2019 del bilancio 2019

€. 3.775,90 al capitolo 526/6 del bilancio 2020

€. 794,02 al capitolo 526/6 del bilancio 2020;

- che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Vigilanza n. 16 del 10/06/2019, sono stati impegnati €. 4.500,00 al capitolo 524/4, impegno 265-2019 del bilancio 2019;

- che la ditta ha trasmesso in data 07/10/2019, la comunicazione di inizio dei lavori avvenuta il 05/08/2019;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 665 del 16/10/2019, è stato liquidato alla ditta Axitea S.p.A., l'importo di €. 14.618,41, corrispondente al 30% per acconto inizio lavori;
- che in data 03/07/2020 é stato richiesto il DURC On-Line della Ditta oggetto dell'affidamento (Prot. Com. 21028 del 22/09/2020), dal quale risulta che la stessa è regolare nei confronti di INPS ed INAIL con validità al 31/10/2020;
- che la Ditta citata ha trasmesso regolare fattura pari al 60% dell'importo complessivo:
 - n. 1200004368 del 19/06/2020, acquisita al Prot. Com.le n. 14079 del 29/06/2020

imponibile	€ 24.554,92
IVA	€ 5.402,08
Totale	€ 29.957,00

- che la somma di €. 29.957,00 (IVA 22% inclusa) é stata impegnata sul Capitolo 526/6, impegno 426-2019 del corrente bilancio;
- che alla ditta sarà pagata la somma di €. 24.554,92 relativa solo all'imponibile e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di €. 5.402,08 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente;

Si propone quanto sopra premesso per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 22/09/2020

Il Tecnico Istruttore
Geom. Maria Teresa Di Bartolomeo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale in premessa citate;
- Visti i contenuti della Determinazione Dirigenziale n. 399 del 02/07/2019;
- Visti i contenuti della Determinazione Dirigenziale n. 665 del 16/10/2019;
- Vista la fattura n. 1200004368 del 19/06/2020, acquisita al Prot. Com.le n. 14079 del 29/06/2020;
- Visto il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta in oggetto, richiesto il 03/07/2020 (Prot. Com.le n. 21028 del 22/09/2020), nei confronti dell'INAIL e dell' INPS;
- Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
- Visto il Codice Unico di progetto (CUP) F53H18000110001;
- Visto il Codice Identificativo Gara (CIG): Z0529041BA;
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

- Visto il Decreto del Sindaco n. 44 del 30/12/2019.

DISPONE

1. Di prendere atto che la ditta Axitea S.p.A. con sede in Via Gallarate n. 156, Milano (MI), P.I:00818630188, ha effettuato la fornitura ed il montaggio dell'impianto di video sorveglianza oggetto dell'appalto e pertanto si ritiene di liquidare alla stessa la somma al netto dell'IVA pari ad €. 24.554,92 (ventiquattromilacinquecentocinquantaquattro/92), pari al 60% dell'importo dovuto.
2. Di liquidare altresì all'Erario la somma di €. 5.402,08 (cinquemilaquattrocentodue/08) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.
3. Di dare atto che l'importo complessivo di €. 29.957,00 (ventinovemilanovecentocinquantesette/00) trova copertura finanziaria nel corrente esercizio finanziario, al Cap. 526/6 – Impegno n. 426-2019.
4. Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della ditta Axitea S.p.A. con sede in Via Gallarate n. 156, Milano (MI), P.I:00818630188 come indicato in fattura.
5. La presente determinazione:
 - verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013;
 - sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 24-09-2020 al 09-10-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti