



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 467 del 18-06-2018	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA CONTAINER IN NORCIA ALL'INTERNO DELL'EX AREA CAMPER DI NORCIA APPROVAZIONE RISULTANZE DI CONTABILITA' AL 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPONDENTE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA R.T.I. COSTITUITA DALLA s.e.a. SNC DI LUCCI ALBERICO & ERCOLE FU ITALO CON SEDE IN CASCIA (CAPOGRUPPO) E EDILCOS SRL CON SEDE IN NORCIA (PG)
--	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286";

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 0388 del 26.08.2016: "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016";
- n. 0389 del 28.08.2016: "Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016", la quale all'art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di "stato di emergenza nazionale";

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all'integrità della vita e alla salubrità dell'ambiente;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

VISTO che si determinava un aggravamento dello stato di danno sugli immobili in oggetto già danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi, in particolare tutti gli edifici pubblici quali Comune, Asl, Comunità Montana, Caserma Carabinieri e Forestale, Regione ecc., risultano gravemente danneggiati e non più utilizzabili;

VISTO che a seguito degli eventi sismici sopra citati, il Sindaco con Ordinanza n. 756 del 10/11/2016, ordinava la cessazione dei lavori relativi alla realizzazione dell'area camper in Norcia - I° Stralcio ed individuava la stessa area, idonea per l'installazione di moduli per uso uffici pubblici e caserme.

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";

VISTO:

- Che è stato necessario eseguire degli interventi per realizzare l'area container all'interno dell'area camper, al fine di poter garantire i servizi essenziali alla popolazione, dato che nell'area saranno presenti uffici pubblici e caserme;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 03/01/2017 si affidava il servizio di progettazione direzione lavori, misura e contabilità, adempimenti inerenti alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, all'Arch. Marco Pinca della Soc. Oikos Progetti S.r.l. con sede in Foligno (PG), per la realizzazione dell'area container e si approvava la spesa prevista dal quadro tecnico economico così come di seguito riportato:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	LAVORI	
a1)	Per lavori a misura	€ 227.226,50
a2)	di cui costo minimo della manodopera	€ 48.881,72
a3)	di cui oneri della Sicurezza	€ 7.813,72
a4)	Costi diretti per attuazione piani di sicurezza	€ 4.684,90
	importo a base d'asta	€ 170.531,06
	ribasso offerto 14,684%	€ 25.040,78
	Importo di contratto	€ 206.870,62
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b1)	IVA	€ 25.993,19
b1.1)	IVA 10% Lavori	€ 20.687,06
b1.2)	IVA 22% su spese tecniche	€ 5.306,13
b2)	Spese tecniche	€ 24.118,79
b2.1)	Spese tecniche	€ 23.191,14
b2.2)	Contributi previdenziali obbligatori	€ 927,65
b3)	Gestione appalto	€ 4.638,23
b3.1)	Incentivo RUP	€ 4.638,23
b4)	Allacci	€ 37.500,00
b4.1)	Allacci (container IVA compresa)	€ 37.500,00
b5)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.879,18
b5.1)	Imprevisti	€ 3.000,00
b5.2)	Arrotondamenti	€ 879,18
	Sommano	€ 96.129,39
	TOTALE GENERALE	€ 303.000,01

- Che l'importo è stato impegnato sui fondi del Capitolo 2550/14 nel corrente esercizio finanziario, impegno n. 398-2017;
- Che è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 756 del 10/11/2016, per i lavori di somma urgenza per la cessazione dei lavori relativi alla realizzazione dell'area camper in Norcia, 1° stralcio e per l'installazione dei moduli provvisori per uso uffici pubblici e caserme a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 10/01/2017 si affidavano i lavori di cui in oggetto alla ditta S.E.A. S.n.c. di Lucci Alberico & Ercole fu Italo, con sede in Cascia (PG) ed Edilcos S.r.l. con sede in Norcia (PG), costitutesi in R.T.I. Come da quadro tecnico economico sopra riportato;
- Che il CUP del progetto è il seguente: F54H16001280001;
- Che il Cig del progetto è il seguente: 7693189963;
- Che in data 21/05/2018, acquisito al Prot. Com.le n. 9955 del 22/05/2018, la competente Direzione dei Lavori affidata all'Arch. Marco Pinca, ebbe a redigere la documentazione tecnico-amministrativa, riferita alle risultanze di contabilità a tutto il 30/05/2017, di cui al 1° ed ultimo Stato di Avanzamento, nel complessivo ammontare netto dei lavori pari ad €. 205.830,00 oltre IVA 10%, comprensivi degli oneri e costi di attuazione dei piani di sicurezza e dei costi della manodopera, sottoscritto dalla ditta appaltatrice senza riserve;

- Vista la Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n. 57763/DN, rilasciata in data 14/06/2018 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le al n. 11866 del 14/06/2018, relativa alla ditte;
- Che ai fini della verifica della regolarità contributiva e previdenziale veniva effettuata specifica richiesta telematica "Durc On Line", acquisita al Prot. Com/le n° 9373 del 14/05/2018, dalla quale si rileva la regolarità contributiva della ditta appaltatrice (S.E.A. S.n.c. di Lucci Alberico & Ercole fu Italo) con validità a tutto il 18/07/2018;
- Che ai fini della verifica della regolarità contributiva e previdenziale veniva effettuata specifica richiesta telematica "Durc On Line", acquisita al Prot. Com/le n° 7032 del 12/04/2018, dalla quale si rileva la regolarità contributiva della ditta appaltatrice (EDILCOS di Frascchetti Luciano ed Egidio S.r.l.) con validità a tutto il 19/07/2018;
- Vista la fattura n. 7_18 del 23/05/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 10166 del 24/05/2018, per un importo netto di €. 205.830,00 più I.V.A. 10% di €. 20.583,00 per un totale di €. 226.413,00.
- Vista l'avvenuta pubblicazione dell 'Avviso ai Creditori nell 'albo pretorio del Comune di Norcia in data 22/05/2018;

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 18/06/2018

Il Tecnico Istruttore
Geom. Maria Teresa Di Bartolomeo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 29/03/2018;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016 e successivi;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 5 del 03/01/2017;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 11 del 10/01/2017;
- Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Vista la fattura n. 7_18 del 23/05/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 10166 del 24/05/2018;
- Visto il Durc on line richiesto all'INPS il 20/03/2018 (acquisito al Prot. Com.le n. 9373 del 14/05/2018) dal quale risulta la regolarità della ditta S.E.A. S.n.c. di Lucci Alberico & Ercole fu Italo;
- Visto il Durc on line richiesto all'INPS il 21/03/2018 (acquisito al Prot. Com.le n. 7032 del 12/04/2018) dal quale risulta la regolarità della ditta EDILCOS di Frascchetti Luciano ed Egidio S.r.l.;
- Vista la Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n. 057763/DN, rilasciata in data 14/06/2018 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le al n. 11866 del 14/06/2018 relativa alla ditte;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il D. Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato

concernente la contabilità finanziaria);

- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

- 1) Di prendere atto ed approvare la documentazione contabile relativa al 1° Stato di Avanzamento Lavori, redatto dall'Arch. Marco Pinca della Oikos Progetti S.r.l. e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dalla ditta esecutrice dei lavori in data 22/05/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 9955, da cui risulta che l'impresa S.E.A. S.n.c. di Lucci Alberico & Ercole fu Italo, ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di €. 205.830,00 IVA esclusa, (come da Fattura n. 7_18 del 23/05/2018).
- 2) Di prendere atto ed approvare il quadro tecnico economico così come di seguito riportato:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	LAVORI	
a1)	Per lavori a misura	€ 227.226,50
a2)	di cui costo minimo della manodopera	€ 48.881,72
a3)	di cui oneri della Sicurezza	€ 7.813,72
a4)	Costi diretti per attuazione piani di sicurezza	€ 4.684,90
	importo a base d'asta	€ 170.531,06
	ribasso offerto 14,684%	€ 25.040,78
	Importo di contratto	€ 206.870,61
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b1)	IVA	€ 25.993,19
b1.1)	IVA 10% Lavori	€ 20.687,06
b1.2)	IVA 22% su spese tecniche	€ 5.306,13
b2)	Spese tecniche	€ 24.118,79
b2.1)	Spese tecniche	€ 23.191,14
b2.2)	Contributi previdenziali obbligatori	€ 927,65
b3)	Gestione appalto	€ 4.638,23
b3.1)	Incentivo RUP	€ 4.638,23
b4)	Allacci	€ 37.500,00
b4.1)	Allacci (container IVA compresa)	€ 37.500,00
b5)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.879,18
b5.1)	Imprevisti	€ 3.000,00
b5.2)	Arrotondamenti	€ 879,18
	Sommano	€ 96.129,39
	TOTALE GENERALE	€ 303.000,00

- 3) Di liquidare alla ditta S.E.A. S.n.c. di Lucci Alberico & Ercole fu Italo con sede in Cascia (PG), Località Padule, P. IVA: IT01585320540 la somma al

netto dell'IVA pari ad €. 205.830,00 (duecentocinquemilaottocentotrenta/00),
come da fattura sopra riportata.

- 4) Di liquidare altresì all'Erario la somma di €. 20.583,00 (ventimilacinquecentottantatre/00) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.
- 5) Di dare atto che l'importo complessivo di €. 226.413,00 (duecentoventiseimilaquattrocentotredici/00) trova copertura finanziaria al Cap. 2550/14 nel corrente esercizio finanziario, impegno n. 398-2017.
- 6) Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della Ditta S.E.A. S.n.c. di Lucci Alberico & Ercole fu Italo con sede in Cascia (PG), Località Padule, P. IVA: IT01585320540 come indicato nella fattura.
- 7) La presente determinazione:
 - verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
 - sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
 - sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 26-06-2018 al 11-07-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti