



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 707 del 20-09-2018	Oggetto: LAVORI RELATIVI A: "FONDI PAR FSC 2007-2013 - LINEA DI AZIONE III.5.1. - REALIZZAZIONE DI UN'AREA CAMPER DI NORCIA - 1° STRALCIO". Determinazioni in merito all'approvazione della Relazione Acclarante circa i rapporti intercorsi tra la Regione dell'Umbria ed il Comune di Norcia, ai fini della rendicontazione - CUP: F57B14000170003 CIG: 64936823E8
----------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO:

Che con deliberazione della G.M. n. 180 del 19/11/2015, si è provveduto all'approvazione di specifica documentazione di progetto di livello esecutivo, dei lavori di cui in oggetto, evidenziante un ammontare di complessivi € 300.000,00, ripartiti come da dettaglio che segue:

A. LAVORI	
A.1 Importo lavori a base d'asta	€ 176.225,10
A.2 Manodopera e sicurezza	
A.2.1 costo minimo della manodopera	€ 40.648,06
A.2.2 oneri della sicurezza	€ 6.080,56
A.2.3 costi diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 5.904,60
Totale costo manodopera ed oneri e costi sicurezza	€ 52.633,22
TOTALE LAVORI	€ 228.858,32
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM/NE :	€ 71.141,68
B.1 I.V.A.	€ 29.521,03
B.1.1 I.V.A. 10% sui lavori	€ 22.885,83
B.1.2 I.V.A. 22% su spese tecniche e contr. prev. obbligatori	€ 6.635,20
B.2 Spese tecniche (competenze e oneri prev. obbligatori)	€ 30.160,00
B.2.1 Progettazione, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Misura e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Certificazione regolare esecuzione	€ 29.000,00
sommano spese tecniche	
B.2.2 Contributi previdenziali obbligatori 4% di B.2.1	€ 1.160,00

B.3 Indagini, accertamenti, prove e assistenza archeologica (compresa IVA)	€ 3.300,00
B.3.1 Caratterizzazione dei materiali e relazione (IVA Compresa)	€ 400,00
B.3.2 Sondaggi geologici	€ 2.900,00
B.3.3 Prove di laboratorio e collaudi	€ 2.000,00
B.4 Gestione appalto	€ 3.932,87
B.4.1 Incentivo R.U.P.	€ 1.144,29
B.4.2 Pubblicità e spese gara	€ 500,00
B.4.3 Riserva per accordi bonari (art. 12 DPR 207/2010, da integrare con ribasso d'asta fino a min. 3%)	€ 2.288,58
B.5 Allacci	€ 2.000,00
B.5.1 Allacci	€ 2.000,00
B.6 Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.227,77
B.6.1 Imprevisti	€ 2.066,58
B.6.2 Arrotondamenti	€ 161,19
C. TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 300.000,00

Che con Determinazione dell'Area LL.PP., Ambiente e Sviluppo Economico n° 162 del 23/11/2015, si provvedeva a dare attuazione alle procedure di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di un'area camper in Norcia – 1° Stralcio, il cui importo ammonta a complessivi € 176.225,10, oltre al costo della manodopera pari ad € 40.648,06, ad oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 5.904,60 ed il costo della sicurezza valutato in € 6.080,56, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 122 comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e smi;

Che con il medesimo provvedimento veniva approvato lo schema di avviso di manifestazione di interesse, nonché di richiesta di partecipazione, ai fini dell'espletamento della procedura suddetta da tenersi con le modalità previste dalla citata normativa;

Che altresì la stessa Area LL.PP. ha curato la pubblicazione dell'avviso di selezione per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura in argomento;

Che con determinazione n° 174 del 09/12/2015 si è preso atto dell'avvenuta pubblicazione di tale avviso all'albo pretorio del Comune di Norcia, per un periodo ricompreso dal 24/11/2015 al 04/12/2015 con il n° 1362, nonché sul profilo istituzionale del Comune di Norcia ed anche dell'avvenuta presentazione di n° 98 candidature, delle quali n° 1 non ritenuta considerabile, in quanto carente della documentazione richiesta, comunque soltanto n° 5 analizzate come specificato nel suddetto avviso;

Che con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di lettera d'invito e lo specifico elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento in questione, la cui partecipazione, in base ai contenuti dell'avviso di selezione pubblicato, è stata limitata ai primi cinque candidati che hanno presentato regolare istanza;

Che con Determinazione di questa Area LL.PP. n. 194 del 28/12/2015, si provvedeva in merito all'approvazione dello specifico verbale di gara, redatto in data 21/12/2015 ed all'affidamento definitivo, nelle more delle verifiche di cui all'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e smi, dei lavori in appalto, in favore della costituendo A.T.I. S.E.A. S.n.c. di Lucci Alberico & Ercole fu Italo con sede in Cascia (PG) (Capogruppo) ed EDILCOS S.r.l. NORCIA (Pg) (Mandante),

che ha offerto un ribasso del 14,684% sull'ammontare dell'importo a base di appalto di € 176.225,10 e che determina un valore assoluto pari ad € 25.876,90, e pertanto l'importo netto dei lavori viene ridefinito in € 150.348,20, al quale, aggiunti i costi della manodopera e gli oneri e costi per la sicurezza, valutati in € 52.633,22, viene a rideterminare un importo netto contrattuale di € 202.981,42, così come di seguito riportato:

Che per effetto dei contenuti sopra riportati si ritiene comunque necessario rideterminare il quadro tecnico economico post-affidamento come da dettaglio che segue:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	LAVORI	
a1)	Importo Lavori a base d'asta	€ 176 225,10
	Ribasso d'asta -14,684%	-€ 25 876,90
	Importo Netto	€ 150 348,20
B	MANODOPERA e SICUREZZA	
b1)	Costo della Manodopera	€ 40 648,06
b2)	Costo della Sicurezza	€ 6 080,56
b3)	Oneri della Sicurezza	€ 5 904,60
Sommano		€ 52 633,22
Importo Contrattuale		€ 202 981,42
C	SOMME A DISPOSIZIONE	
c1)	IVA 10% Lavori	€ 20 298,14
c2)	IVA 22% Spese Tecniche	€ 6 635,20
c3)	Spese tecniche 2%	€ 30 160,00
c4)	Indagini	€ 3 300,00
c5)	Incentivo RUP	€ 1 144,29
c6)	Pubblicità	€ 500,00
c7)	Accordo bonario	€ 2 288,58
c8)	Allacci	€ 2 000,00
c9)	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2 227,77
Sommano		€ 68 553,98
ECONOMIE DI GARA		€ 28 464,59
TOTALE GENERALE		€ 300 000,00

Che con successiva determinazione dell'Area LL.PP. n. 79 del 03/03/2016, si disponeva per la conferma di detto affidamento, avendo le ditte sopra citate, comprovato i requisiti dichiarati in sede di gara;

Che con Rep. n. 4135 venne stipulato specifico contratto in data 21/04/2016 registrato a Spoleto il 21/04/2016 al n° 8 serie I;

Che con determinazione dell'Area LL.PP. n° 323 del 11/10/2016, si approvava lo stato di avanzamento n. 1 e si liquidava il certificato di pagamento n. 1 in favore della ditta S.E.A. S.n.c. (Capogruppo A.T.I.), per un importo pari ad €. 53.482,00 (IVA compresa);

Che con determinazione dell'Area LL.PP. n. 404 del 15/12/2016 si approvava la variante e la perizia in diminuzione;

Che con determinazione dell'Area LL.PP. n. 40 del 21/02/2017, si rettificava la determinazione n. 404 del 15/12/2016 con il seguente quadro tecnico economico:

A. TOTALE LAVORI	€ 156.040,68
A.1 Per lavori a corpo	€ 150.136,08
A.2 di cui costo minimo della manodopera	€ 25.578,93
A.3 di cui oneri della sicurezza	€ 4.094,62
A.4 Per costi diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 5.904,60
Importo a base d'asta	€ 120.462,53
Ribasso offerto 14,684%	€ 17.688,73
Importo di contratto	€ 138.351,95
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM/NE :	€ 137.760,61
B.1 I.V.A.	€ 19.851,60
B.1.1 I.V.A. 10% sui lavori	€ 13.835,20
B.1.2 I.V.A. 22% su spese tecniche e contr. prev. obbligatori	€ 6.016,41
B.2 Spese tecniche (competenze e oneri prev. obbligatori)	€ 27.347,31
B.2.1 Progettazione, definitiva ed esecutiva Direzione lavori, Misura e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Certificazione regolare esecuzione	€ 20.500,00 € 5.795,49
sommano spese tecniche	€ 26.295,49
B.2.2 Contributi previdenziali obbligatori 4% di B.2.1	€ 1.051,82
B.3 Indagini, accertamenti, prove e assistenza archeologica (compresa IVA)	€ 2.847,48
B.3.1 Caratterizzazione dei materiali e relazione (IVA Compresa)	€ 0,00
B.3.2 Sondaggi geologici	€ 2.847,48
B.3.3 Prove di laboratorio e collaudi	€ 0,00
B.4 Gestione appalto	€ 8.089,40
B.4.1 Incentivo R.U.P. (60% progettazione)	€ 686,57
Incentivo R.U.P. (40% Direzione Lavori) € 457,72	€ 312,08
B.4.2 Pubblicità e spese gara	€ 225,00
B.4.3 Riserva per accordi bonari (art. 12 DPR 207/2010, da integrare con ribasso d'asta fino a min. 3%)	€ 6.865,75
B.5 Allacci	€ 2.000,00
B.5.1 Allacci	€ 2.000,00
B.6 Imprevisti e arrotondamenti	€ 77.624,82
B.6.1 Imprevisti	€ 2.066,58
B.6.2 Arrotondamenti	€ 75.558,24
C. TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 276.112,57

Che con determinazione dell'Area LL.PP. n° 414 del 30/11/2017, si approvava lo stato di avanzamento n. 2 e si liquidava il certificato di pagamento n. 2 in favore della ditta S.E.A. S.n.c. (Capogruppo A.T.I.), per un importo pari ad €. 93.720,00 (IVA compresa);

Che da ultimo in data 21/09/2017 ed acquisito al Prot. Com.le n. 18047 del 22/09/2017, la competente Direzione dei Lavori affidata all'Arch. Marco Pinca, ebbe a redigere la Certificazione di ultimazione dei lavori, Relazione dei lavori sullo stato finale, la

Certificazione di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione, la dichiarazione dell'inesistenza di cessione di crediti e certificati di conformità;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 385 del 16/05/2018 si approvava lo stato finale dei lavori e si liquidava il saldo, per un importo pari ad Euro 676,05, IVA esclusa;

Che pertanto il quadro tecnico conclusivo dell'intervento complessivo è il seguente:

A. TOTALE LAVORI	€ 134.496,05
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM/NE :	€ 51.030,10
B.1 I.V.A.	€ 18.802,18
B.1.1 I.V.A. 10% sui lavori	€ 13.449,61
B.1.2 I.V.A. 22% su spese tecniche e contr. prev. obbligatori	€ 5.352,57
B.2 Spese tecniche (competenze e oneri prev. obbligatori)	€ 28.011,15
B.3 Sondaggi Geologici (compresa IVA)	€ 2.847,48
B.4 Gestione appalto (Incentivo R.U.P.)	€ 1.144,29
Liquidazione MAV	€ 225,00
C. TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 185.526,15

CONSIDERATO:

Che con Determina Dirigenziale n. 5509 del 31/07/2015 la Regione dell'Umbria eroga l'anticipo per le spese tecniche, pari ad €. 30.000,00 e con successiva Determina Dirigenziale n. 4475 del 31/05/2016 eroga il 20% del contributo concesso, pari ad €. 60.000,00, per un totale di €. 90.000,00;

Che pertanto a congruaglio definitivo il Comune di Norcia risulta ancora creditore della somma residuale di €. 95.526,15, per le provvidenze concesse all'intervento in questione.

VISTO:

Il Decreto del Sindaco n. 38 del 30/08/2018;

La specifica relazione acclarante circa i rapporti intercorsi tra la Regione dell'Umbria ed il Comune di Norcia, relativamente alla concessione di risorse per l'intervento in questione, come redatta in data 20/09/2018 a cura del Geom. Livio Angeletti, in qualità di Responsabile del Procedimento;

Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

DISPONE

- 1) Di prendere atto ed approvare i contenuti di cui alla specifica Relazione Acclarante (depositata agli atti dell'ufficio), circa i Rapporti intercorsi tra la Regione dell'Umbria ed il Comune di Norcia, la quale in via ultima, evidenzia l'entità dei fabbisogni complessivi,

ritenuti ammissibili a contributo relativamente al finanziamento concesso, per i lavori relativi ai fondi PAR FSC 2007-2013 – Linea di Azione III.5.1 – Realizzazione di un'Area Camper Service in Norcia, come redatta in data 20/09/2018, a cura del Geom. Livio Angeletti, in qualità di Responsabile unico del Procedimento.

2) Di prendere atto del prospetto riepilogativo a consuntivo è il seguente:

A. TOTALE LAVORI	€ 134.496,05
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM/NE :	€ 51.030,10
B.1 I.V.A.	€ 18.802,18
B.1.1 I.V.A. 10% sui lavori	€ 13.449,61
B.1.2 I.V.A. 22% su spese tecniche e contr. prev. obbligatori	€ 5.352,57
B.2 Spese tecniche (competenze e oneri prev. obbligatori)	€ 28.011,15
B.3 Sondaggi Geologici (compresa IVA)	€ 2.847,48
B.4 Gestione appalto (Incentivo R.U.P.)	€ 1.144,29
Liquidazione MAV	€ 225,00
C. TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 185.526,15

3) Di confermare che a tutt'oggi, risulta dalla documentazione reperita e sottoposta all'esame del Responsabile del procedimento che con Determina Dirigenziale n. 5509 del 31/07/2015 la Regione dell'Umbria eroga l'anticipo per le spese tecniche, pari ad €. 30.000,00 e con successiva Determina Dirigenziale n. 4475 del 31/05/2016 eroga il 20% del contributo concesso, pari ad €. 60.000,00, per un totale di €. 90.000,00.

4) Di confermare altresì che a congruaglio definitivo il Comune di Norcia risulta ancora creditore della somma residuale di €. 95.526,15, attribuibile alle provvidenze concesse per l'intervento in questione.

5) Di dare atto che la presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- sarà trasmessa al competente Settore della Regione dell'Umbria ai fini della rendicontazione del predetto finanziamento e per il conseguimento della somministrazione a saldo della somma suddetta di €. 95.526,15.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 25-09-2018 al 10-10-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti