



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 419 del 16-07-2020	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016 E 30/10/2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE CHIESE DI SANT' ANTONIO E DELLA MADONNA DELLA VALLE IN FRAZIONE OCRICCHIO DI NORCIA - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA GEFIM S.R.L.CIG : 8104133E1A CUP: F52D19000170001
----------------------------------	---

IL TECNICO ISTRUTTORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24.08.2016: *“Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;*

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con la quale, come disposto dall’art. 16-sexies, tra l’altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24.07.2018 , n. 89 Art. 1: *“Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,*

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...*Omissis*";

VISTA la Legge n. 145 del 30.12.2018 Art. 1 Comma 988 *Omissis*..."4 ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019"... *Omissis*;

VISTA la Legge nr. 156 del 12.12.2019, art. 1 comma 4-ter "*Omissis*... 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020; ... *Omissis*";

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 0388 del 26.08.2016: "*Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016*";
- n. 0389 del 28.08.2016: "*Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016*", la quale all'art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D.Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di "*stato di emergenza nazionale*";

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all'integrità della vita e alla salubrità dell'ambiente;

ATTESO che per fronteggiare l'emergenza il Sindaco del Comune di Norcia con Ordinanza n. 63 del 24.08.2016, ha ordinato l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Norcia, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

VISTO che gli eventi sismici hanno cagionato l'inagibilità di alcuni edifici tra cui le Chiese di Sant'Antonio e della Madonna della Valle in Frazione Oricchio di Norcia, compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

VISTA l'attivazione del Gruppo Tecnico di Supporto e la scheda di valutazione G.T.S. n. 268 del 08/06/2018, relativa alla Frazione di Oricchio di Norcia, ed in particolare alle Chiese di Sant'Antonio e della Madonna della Valle, nella quale è stata espressamente stabilita la necessità di procedere alla realizzazione degli interventi provvisori di messa in sicurezza delle suindicate strutture ecclesiastiche allo scopo di scongiurarne il definitivo ed inevitabile crollo;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità e del bene è necessaria la messa in sicurezza di tali manufatti;

ACCLARATO CHE rileva in quanto necessario provvedere, in via d'urgenza, alla messa in sicurezza delle Chiese di Sant'Antonio e della Madonna della Valle in Frazione Oricchio di Norcia;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 678 del 06/09/2018 con la quale si affidava il servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, C.S.P. e C.S.E ed ogni altro adempimento di legge delle opere provvisionali di tutela e di messa in sicurezza degli edifici ecclesiastici in Frazione Oricchio, ivi incluse le Chiese di Sant'Antonio e della Madonna della Valle, alla società di ingegneria OIKOS PROGETTI S.R.L. con sede in Foligno (PG), Via A. Vici, P.IVA 03431280549, Ing. PAOLO SATTA, approvando, tra l'altro, il relativo Verbale di Somma Urgenza (V.S.U.) redatto in data 31/08/2018 ed impegnando la somma ascrivibile alle spese tecniche, comprensiva degli oneri previdenziali e dell'IVA di Legge, necessaria alla realizzazione delle opere provvisionali oggetto del presente atto (impegno 654-2018);

TENUTO CONTO della nota acquisita al Prot. Com.le n. 12295/2019 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile trasmetteva il **Nulla-Osta a procedere n. 88 del 07/06/2018**, autorizzando l'intervento di messa in sicurezza della Chiesa della Madonna della Valle per complessivi € **84.903,70**, di cui € 65.467,66 per "lavori" (comprensivi di € 14.743,61 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 19.436,04 per "somme a disposizione";

ACCERTATO CHE l'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di Sant'Antonio in Frazione Oricchio di Norcia, seppur oggetto di specifica comunicazione alla Direzione di Protezione Civile delle Regione Umbria, al Segretario Regionale MIBACT ed alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Umbria come innanzi specificato, non necessità di Nulla - Osta del Dipartimento di Protezione Civile per l'autorizzazione alla spesa in quanto l'ammontare delle lavorazioni risulta inferiore ad € 40.000,00;

DATO ATTO CHE l'appalto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 51 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., considerato l'esiguità dell'importo e nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltreché dell'adeguatezza del procedimento istruttorio, risulta costituito da un unico lotto, poiché la sua esecuzione nella condizione contraria risulterebbe eccessivamente difficoltosa in considerazione delle problematiche di accesso alle aree e delle criticità connesse all'avvio di cantieri limitrofi a scapito della viabilità ordinaria e di cantiere. Per di più, l'eventuale suddivisione in lotti, cui consegue il coordinamento di differenti O.E., rischierebbe di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto attesa l'urgenza verificatasi a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'intero territorio;

ACCLARATO CHE, in considerazione dell'esigenza di provvedere all'affidamento degli interventi di messa in sicurezza delle Chiese di Sant'Antonio e della Madonna della Valle a ditte con comprate capacità tecniche nella realizzazione di interventi aventi ad oggetto beni immobili sottoposti a tutela ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali, con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 724 del 15/11/2019 è stato disposto l'avvio della procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel rispetto delle limitazioni di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388, art. 5, comma 3, impegnando altresì la somma pari ad €

95.436,85 al Capitolo n. 2550/12, con accertamento al Capitolo n. 76/2 (impegno 568-2019);

RILEVATO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 29 del 20/01/2020, all'esito dell'espletamento delle procedure di gara, si approvava il verbale di gara e si formulava la proposta di aggiudicazione in favore della GEFIM S.R.L. con sede in Narni (TR), Via Teuderte n. 426, P.IVA/C.F. 00575210554, in quanto offerente un ribasso del 3,888% (*trevirgolaottocentottantotto*percento) sull'ammontare dell'importo a base d'asta pari ad € 59.590,02 (*cinquantanovemilacinquecentonovanta/02*), ridefinendo così l'importo lavori in € 57.273,16 (*cinquantasettemiladuecentosettantatre/16*) che, sommato all'ammontare dei costi per la sicurezza pari ad € 17.337,23 (*diciassettemilatrecentotrentasette/23*) e degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.642,71 (*quattromilaseicentoquarantadue/71*), determina un importo netto contrattuale pari ad € 79.253,10 oltre IVA al 10%, rimodulando i Quadri Tecnici Economici (Q.T.E.) degli interventi di messa in sicurezza delle Chiese di Sant'Antonio e della Madonna della Valle come di seguito proposto:

LAVORI DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELLA VALLE			
LAVORI:			
Importo lavorazioni			€ 50.724,05
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 3.726,22
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 14.743,61
Importo lavorazioni soggette a ribasso			€ 46.997,83
Ribasso sull'importo a base d'asta – 3,888%			€ 1.827,28
Importo lavorazioni al netto del ribasso			€ 45.170,55
importo di contratto			€ 63.640,38
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
Imprevisti ed arrotondamenti			€ 3.273,38
Incentivo - 2% (ex art. 113 D.lgs 50/2016)			€ 1.309,35
SPESE TECNICHE:			
Progettazione, Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.S.P. - C.S.E. (rif. art. 4 Ord. n. 33 del 11/07/2017 e art. 8, c. 6 Ord. 29 del 09/06/2017)			€ 6.546,77
CNPAIA 4%			€ 261,87
IMPOSTE			
I.V.A. sui lavori	10,00%		€ 6.364,04
I.V.A. spese tecniche	22,00%		€ 1.497,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			
			€ 19.253,31
Economie			€ 2.010,01
TOTALE GENERALE A+B			€ 84.903,70

LAVORI DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO			

LAVORI:			
Importo lavorazioni			€ 13.508,68
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 916,49
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 2.593,62
Importo lavorazioni soggette a ribasso			€ 12.592,19
Ribasso sull'importo a base d'asta – 3,888%			€ 489,58
Importo lavorazioni al netto del ribasso			€ 12.102,61
importo di contratto			€ 15.612,72
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
Imprevisti ed arrotondamenti			€ 805,12
Incentivo - 2% (ex art. 113 D.lgs 50/2016)			€ 322,05
<i>SPESE TECNICHE:</i>			
Progettazione, Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.S.P. - C.S.E. (rif. art. 4 Ord. n. 33 del 11/07/2017 e art. 8, c. 6 Ord. 29 del 09/06/2017)			€ 1.610,23
CNPAIA 4%			€ 64,41
<i>IMPOSTE</i>			
I.V.A. sui lavori	10,00%		€ 1.561,27
I.V.A. spese tecniche	22,00%		€ 368,42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 4.731,50
<i>Economie</i>			€ 538,53
TOTALE GENERALE A+B			€ 20.882,75

DATO ATTO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 75 del 07/02/2020, considerati gli esiti dell'attività istruttoria di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata disposta l'aggiudicazione efficace in favore della GEFIM S.R.L. con sede in Narni (TR), Via Teuderte n. 426, P.IVA/C.F. 00575210554, approvando, tra l'altro, apposito schema di scrittura privata ai fini della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra detto O.E. e la S.A.;

ATTESO CHE la GEFIM S.R.L. con sede in Narni (TR), Via Teuderte n. 426, P.IVA/C.F. 00575210554 ha stipulato polizza fidejussoria n. 000630/110110522 con la compagnia Groupama Assicurazioni – Agenzia di Ancona Adriatico;

ACCLARATO CHE in data 20/02/2020 è stata sottoscritta la scrittura privata, corredata dalla polizza fidejussoria di cui al precedente, regolatoria dei rapporti intercorrenti tra la S.A. e LA GEFIM S.R.L. con sede in Narni (TR), Via Teuderte n. 426, P.IVA/C.F. 00575210554, per la realizzazione delle lavorazioni di che trattasi;

EVIDENZIATO CHE è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 15 del 02/03/2020 in quanto titolo abilitativo per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza delle Chiese di Sant'Antonio e della Madonna della Valle in Frazione Oricchio di Norcia (PG);

PRECISATO CHE le circostanze impreviste ed imprevedibili relative all'emergenza epidemiologica da COVID – 19, impedienti il normale svolgimento delle lavorazioni, hanno

determinato, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 107 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la sospensione in data 16/03/2020 degli apprestamenti provvisionali in oggetto come risultante da apposito verbale redatto dalla D.L. agli atti della scrivente Area;

DATO ATTO:

- Che in data 13/05/2020 si è provveduto alla ripresa delle lavorazioni di messa in sicurezza della Chiesa della Madonna della Valle in Frazione Oricchio di Norcia (PG) a mezzo della redazione di apposito verbale in cui è contenuta la quantificazione dei “costi della sicurezza COVID – 19” reperibili alla voce B5) del Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.), “imprevisti ed arrotondamenti”;
- Che in data 22/05/2020 si è provveduto alla ripresa delle lavorazioni di messa in sicurezza della Chiesa di Sant'Antonio in Frazione Oricchio di Norcia (PG) a mezzo della redazione di apposito verbale in cui è contenuta la quantificazione dei “costi della sicurezza COVID – 19” reperibili alla voce B5) del Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.), “imprevisti ed arrotondamenti”;
- Che in data 22/05/2020, in seguito alla ripresa delle lavorazioni, sono state ultimate le lavorazioni di messa in sicurezza delle Chiese di Sant'Antonio e della Madonna della Valle in Frazione Oricchio di Norcia (PG), come risultante dai Certificati di Ultimazione lavori redatti dall' Ing. PAOLO SATTA, agli atti della scrivente Area;
- Che con nota acquisita al Prot. Com.le n. 11157 del 26/05/2020, l'Ing. PAOLO SATTA, in qualità di D.L., trasmetteva gli atti relativi alla contabilità finale (coma da D.M. 49/2018) degli apprestamenti provvisionali di messa in sicurezza della Chiesa della Madonna della Valle in Frazione Oricchio di Norcia (PG);
- Che con nota acquisita al Prot. Com.le n. 11154 del 26/05/2020, l'Ing. PAOLO SATTA, in qualità di D.L., trasmetteva gli atti relativi alla contabilità finale (coma da D.M. 49/2018) degli apprestamenti provvisionali di messa in sicurezza della Chiesa di Sant'Antonio in Frazione Oricchio di Norcia (PG);
- Che il CUP del progetto è il seguente: **F52D19000170001**;
- Che il CIG per i lavori in oggetto è il seguente: **8104133E1A**;
- Che il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) a consuntivo degli apprestamenti provvisionali di messa in sicurezza della Chiesa della Madonna della Valle è il seguente:

<i>LAVORI DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELLA VALLE</i>	
LAVORI:	
Importo lavorazioni	€ 51.108,72
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.801,65
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.991,96
Costi stato emergenziale COVID 19	€ 692,22
Importo lavorazioni soggette a ribasso	€ 47.307,07

Ribasso sull'importo a base d'asta – 3,888%	€ 1.839,30
Importo lavorazioni al netto del ribasso	€ 45.467,77
Importo di contratto	€ 64.953,60
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00
Incentivo - 2% (ex art. 113 D.lgs 50/2016)	€ 1.309,35
SPESE TECNICHE:	
Progettazione, Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.S.P. - C.S.E. (rif. art. 4 Ord. n. 33 del 11/07/2017)	€ 6.546,77
CNPAIA 4%	€ 261,87
IMPOSTE	
I.V.A. sui lavori	10,00% € 6.495,36
I.V.A. spese tecniche	22,00% € 1.497,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 16.111,26
Economie	€ 3.838,84
TOTALE GENERALE A+B	€ 84.903,70

- Che il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) a consuntivo degli apprestamenti provvisori di messa in sicurezza della Chiesa di Sant'Antonio è il seguente:

LAVORI DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO	
LAVORI:	
Importo lavorazioni	€ 12.627,93
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 870,14
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.405,69
Costi stato emergenziale COVID 19	€ 102,12
Importo lavorazioni soggette a ribasso	€ 11.757,69
Ribasso sull'importo a base d'asta – 3,888%	€ 457,14
Importo lavorazioni al netto del ribasso	€ 11.300,65
importo di contratto	€ 15.678,60
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00
Incentivo - 2% (ex art. 113 D.lgs 50/2016)	€ 322,05
SPESE TECNICHE:	
Progettazione, Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.S.P. - C.S.E. (rif. art. 4 Ord. n. 33 del 11/07/2017)	€ 1.610,23
CNPAIA 4%	€ 64,41
IMPOSTE	
I.V.A. sui lavori	10,00% € 1.567,86
I.V.A. spese tecniche	22,00% € 368,42

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.932,97
<i>Economie</i>	€ 1.271,19
TOTALE GENERALE A+B	€ 20.882,75

- Che per quanto innanzi esposto l'O.E. GEFIM S.R.L. con sede in Narni (TR), Via Teuderte n. 426, P.IVA/C.F. 00575210554 ha regolarmente eseguito lavorazioni per un importo pari ad € 64.953,60 oltre I.V.A. di Legge relativamente agli apprestamenti provvisionali di messa in sicurezza della Chiesa della Madonna della Valle in Frazione Oricchio di Norcia (PG), e per un importo pari ad € 15.678,60 oltre I.V.A. di Legge relativamente agli apprestamenti provvisionali di messa in sicurezza della Chiesa di Sant'Antonio in Frazione Oricchio di Norcia (PG);

VISTI:

- il DURC OnLine del 23/03/2020 ed acquisto al Prot. Com.le n. 14258 del 01.07.2020, dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. e Cassa Edile della GEFIM S.R.L.;
- il certificato relativo alla congruità della manodopera con esito positivo, Prot. 065077/2020, degli interventi provvisionali di messa in sicurezza delle Chiese di Sant'Antonio e della Madonna della Valle in Frazione Oricchio di Norcia (PG), rilasciato dalla Cassa Edile di Perugia, acquisito al Prot. Com.le n. 14119 del 26.09.2020;
- l'avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Norcia dell'avviso ai creditori in data 01/07/2020;
- la fattura n. 30 del 05.06.2020, acquisita al Prot. Com.le n. 13260 del 19.06.2020, relativa agli interventi provvisionali di messa in sicurezza della Chiesa di Sant'Antonio in Frazione Oricchio di Norcia (PG) di importo pari ad € 15.678,60 oltre I.V.A. al 10%, e dunque per complessivi € 17.246,46;
- la fattura n. 31 del 05.06.2020, acquisita al Prot. Com.le n. 13259 del 19.06.2020, relativa agli interventi provvisionali di messa in sicurezza della Chiesa della Madonna della Valle in Frazione Oricchio di Norcia (PG) di importo pari ad € 64.953,60 oltre I.V.A. al 10%, e dunque per complessivi € 71.448,96;

PRECISATO CHE gli importi di cui sopra risultano impegnati, come già anticipato, sui fondi di cui al Capitolo n. 2550/12, con accertamento al Capitolo n. 76/2 (impegno 568-2019);

RAVVISATA pertanto l'esigenza di provvedere alla liquidazione delle summenzionate fatture e allo svincolo della predetta polizza fidejussoria versata a garanzia dalla GEFIM S.R.L. con sede in Narni (TR), Via Teuderte n. 426, P.IVA/C.F. 00575210554;

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 16/07/2020

Il Tecnico Istruttore
Dott.ssa Francesca Graziosi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PRESO ATTO delle premesse;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 44 del 30.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

VISTA la L. n. 123 del 3.08.2017;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22.02.2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03.03.2018;

VISTA la L. luglio 2018, n. 89 art. 1;

VISTA la L. n. 145 del 30 Dicembre 2018, art. 1 comma 988;

VISTA la L. n. 156 del 12 Dicembre 2019, art. 4-ter;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 e n. 389;

VISTA la scheda di valutazione G.T.S.A. n. 268 del 08/06/2018;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 678 del 06/09/2018;

VISTO il Nulla-Osta a procedere n. 88 del 07/06/2018;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 724 del 15/11/2019;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 29 del 20/01/2020;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 75 del 07/02/2020;

VISTI i Quadri Tecnici Economici (Q.T.E.) degli interventi di messa in sicurezza delle Chiese di Sant'Antonio e della Madonna della Valle;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

VISTO l'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità Finanziaria) che ha modificato il D.P.R. n. 633/1977 disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'Erario l'IVA che è stata loro addebitata (*split payment*);

VISTO il d.lgs. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

Di approvare la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportata e trascritta, e per l'effetto

- 1) **Di APPROVARE** il Certificato di Ultimazione Lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione e la totalità della documentazione relativa alla Contabilità Finale dei lavori in oggetto, redatti dall'Ing. PAOLO SATTA, in qualità di Direttore Lavori, da cui risulta che la ditta GEFIM S.R.L. con sede in Narni (TR), Via Teuderte n. 426, P.IVA/C.F. 00575210554, ha regolarmente eseguito gli apprestamenti provvisori di messa in sicurezza della Chiesa della Madonna della Valle in Frazione Ocrichio di Norcia (PG) per un importo di € 64.953,60 oltre IVA al 10%, come risultante fattura n. 31 del 05.06.2020, acquisita al Prot. Com.le n. 13259 del 19.06.2020;
- 2) **Di APPROVARE** il Certificato di Ultimazione Lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione e la totalità della documentazione relativa alla Contabilità Finale dei lavori in oggetto, redatti dall'Ing. PAOLO SATTA, in qualità di Direttore Lavori, da cui risulta che la ditta GEFIM S.R.L. con sede in Narni (TR), Via Teuderte n. 426, P.IVA/C.F. 00575210554, ha regolarmente eseguito gli apprestamenti provvisori di messa in sicurezza della Chiesa di Sant'Antonio in Frazione Ocrichio di Norcia (PG) per un importo di € 15.678,60 oltre IVA al 10%, come risultante fattura n. 30 del 05.06.2020, acquisita al Prot. Com.le n. 13260 del 19.06.2020;
- 3) **Di APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) a consuntivo delle Chiese di Sant'Antonio e della Madonna della Valle in Frazione Ocrichio di Norcia (PG), che si intendono qui riportati;
- 4) **Di SVINCOLARE** la polizza fidejussoria n. 000630/110110522 stipulata tra la GEFIM S.R.L. con sede in Narni (TR), Via Teuderte n. 426, P.IVA/C.F. 00575210554 e la compagnia Groupama Assicurazioni – Agenzia di Ancona Adriatico;
- 5) **Di LIQUIDARE** alla GEFIM S.R.L. con sede in Narni (TR), Via Teuderte n. 426, P.IVA/C.F. 00575210554 la somma al netto dell'IVA pari ad € 64.953,60, come da fattura n. 31 del 05.06.2020 relativa agli apprestamenti provvisori di messa in sicurezza della Chiesa della Madonna della Valle in Frazione Ocrichio di Norcia (PG), e la somma al netto dell'I.V.A. pari ad € 15.678,60, come da fattura n. 30 del 05.06.2020 relativa agli apprestamenti provvisori di messa in sicurezza della Chiesa di Sant'Antonio in Frazione Ocrichio di Norcia (PG);
- 6) **Di LIQUIDARE** altresì all'Erario la somma di € 6.495,36 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura n. 31 del 05.06.2020 e la somma di € 1.567,86 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura n. 30 del 05.06.2020 in applicazione del regime dello *split payment*;
- 7) **Di DARE ATTO** che l'importo complessivo pari ad € 88.695,42 trova copertura finanziaria al Capitolo n. 2550/12 del corrente esercizio finanziario, impegno 568-2019;
- 8) **Di DEMANDARE** all'Ufficio di Ragioneria l'emissione dei necessari provvedimenti di competenza per la liquidazione in favore della ditta GEFIM S.R.L. con sede in Narni (TR), Via Teuderte n. 426, P.IVA/C.F. 00575210554, come indicato nelle fatture 30 e 31 del 05.06.2020, oltretutto della liquidazione dell'IVA in favore dell'Erario;
- 9) La presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito

istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., nonché del disposto di cui all'art. 29 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Norcia, 16/07/2020

Il Responsabile dell'Area

Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 27-07-2020 al 11-08-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti