



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 721 del 26-09-2018	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI - Lavori di somma urgenza di un ulteriore intervento di messa in sicurezza di un fabbricato, in Norcia capoluogo, in Via San Martino distinto al Catasto al Fg. 120 part.lla 455. Approvazione stato finale e liquidazione in favore della ditta C.G. Costruzioni e Restauri di Cesaretti Monia con sede in Norcia (PG). Cup F57D18000110001 CIG ZEB2455314.
----------------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;

Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;

Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286";

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28

febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge luglio 2018 , n. 89 Art. 1: *“Omissis... 4 –bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis”*.

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

n. 0388 del 26.08.2016: *“Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”*;

n. 0389 del 28.08.2016: *“Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”*, la quale all’rt. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

VISTO che gli eventi sismici hanno causato l'inagibilità del fabbricato in Norcia Capoluogo in Via San Martino distinto al Catasto al Foglio 120 part.IIa 455, compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

VISTO che con Ordinanza Sindacale n. 32 del 08/02/2018 si autorizzavano i lavori di messa in sicurezza del fabbricato in Via San Martino distinto al Catasto al Fg. 120 part.IIa 455;

VISTO che con Determinazione Dirigenziale n. 424 del 05/12/2017 si affidava il servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la messa in sicurezza del fabbricato in Via San Martino distinto al Catasto al Fg. 120 part.IIa 455, alla A.t.p. “GDA Curti Di Sante Coaccioli Gubbiotti Architetti Associati / Ing. Ilario Lori”;

VISTO che con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 06/02/2018 si affidavano i lavori di somma urgenza di tutela e messa in sicurezza del fabbricato in Via San Martino alla ditta C.G. Costruzioni e Restauri di Cesaretti Monia;

VISTO che in data 12/02/2018 sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza di una parte del fabbricato in Via San Martino distinto al Catasto al Fg. 120 part.IIIa 455;

VISTO che nel corso dei lavori è emerso che una porzione del fabbricato, non oggetto ad interventi, presentava un quadro fessurativo più esteso di quello valutabile in fase progettuale;

PRESO ATTO che per rendere utilizzabile la Strada Comunale Via San Martino è necessario la messa in sicurezza della porzione, non oggetto del primo intervento;

VISTO l'urgenza di effettuare i lavori si è ritenuto opportuno affidare il servizio di progettazione, direzione i lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione alla A.t.p. "GDA Curti Di Sante Coaccioli Gubbiotti Architetti Associati / Ing. Ilario Lori" (già progettisti del primo intervento);

VISTO l'urgenza di effettuare gli interventi di messa in sicurezza si è ritenuto opportuno affidare i lavori alla ditta C.G. Costruzioni e Restauri di Cesaretti Monia già ditta affidataria del primo intervento;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità è necessario mettere in sicurezza tale manufatto;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";

CONSIDERATO:

Che a tal fine si rende necessario provvedere ad un ulteriore intervento di messa in sicurezza del fabbricato , in Via San Martino in Norcia Capoluogo, distinto catastalmente al foglio 120, part.IIIa n. 455;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 517 del 04/07/2018 si affidava il servizio di progettazione per la messa in sicurezza del del fabbricato in Via San Martino distinto al Catasto al Fg. 120 part.IIIa 455 del A.t.p. GDA Curti Di Sante Coaccioli Gubbiotti Architetti Associati / Ing. Ilario Lori e si approvava la spesa relativa;

Che in data 18/06/2018 acquisito al Prot. Com.le n. 13589 del 04/07/2018 l' Arch. Sauro Di Sante Coaccioli per conto dell' A.t.p. ha trasmesso la documentazione progettuale;

Che è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 175 del 12/07/2018;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 560 del 17/07/2018 si affidavano i lavori di somma urgenza di tutela e messa in sicurezza di cui oggetto, alla ditta C.G. Costruzioni e Restauri di Cesaretti Monia con sede in Norcia (Pg) in Via Case Sparse n. 553 e si rimodulava la spesa del quadro tecnico economico a seguito del ribasso del 20,00% :

A - LAVORI		
- Costi delle Lavorazioni	€	14.741,45
B - SICUREZZA		
- Costi della Sicurezza	€	2.764,00
Importo Lavori a base d'asta	€	14.741,45
Ribasso 20,00% su a.1	€	2.948,29
Importo Lavori al netto del ribasso	€	11.793,16
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	€	10.694,45
C – SOMME A DISPOSIZIONE		
Imponibile per progetto, D.L. e Coordinamento Sicurezza	€	2.104,02
Oneri (inarcassa 4%) spese tecniche	€	84,16
IVA spese tecniche (22%)	€	481,40
IVA lavori 22%	€	3.202,58
Incentivo 2% (art.113, D.Lgs. 50/2016)	€	350,11
Imprevisti ed arrotondamenti	€	875,27
Economie di gara	€	3.596,91
TOTALE GENERALE	€	25.251,61

Che l'importo riportato nel Quadro Tecnico Economico, pari € 25.251,61 è stato impegnato sui fondi del Capitolo 2550/12 dell' esercizio finanziario 2018, impegno n. 272-2018;

Che il CUP del progetto è il seguente: F57D18000110001;

Che il Cig acquisito è il seguente: ZEB2455314;

Che in data 20/08/2018 sono stati ultimati i lavori;

Che in data 07/09/2018, acquisito al Prot. Com.le n. 18290 del 07/09/2018, l'Arch. Sauro Di Sante Coaccioli, i.q. di Direttore dei Lavori, trasmetteva la Certificazione di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione, il libretto delle misure, il registro di contabilità ed il quadro tecnico economico a consultivo così come di seguito riportato:

TOTALE LAVORI	€	15.704,93
A - LAVORI		
Costi delle Lavorazioni	€	16.229,04
Ribasso 20,00%	€	3.245,81
Importo Lavori al netto del ribasso	€	12.983,23
Costi Sicurezza	€	2.721,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	9.546,68
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
- Imponibile per progetto, D.L. e Coordinamento		
Sicurezza	€	2.104,02
- Oneri (<u>inarcassa</u> 4%) spese tecniche	€	84,16
- IVA spese tecniche (22%)	€	481,40
- IVA lavori 22%	€	3.455,08
- Incentivo 2% (art.113, <u>D.Lgs. 50/2016</u>)	€	350,11
- Imprevisti ed arrotondamenti	€	0,00
- Economie di gara	€	3.071,91
TOTALE GENERALE	€	25.251,61

Che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'Arch. Sauro Di Sante Coaccioli, risulta che l'impresa C.G. Costruzioni e Restauri di Cesaretti Monia, ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di €. 15.704,93 più I.V.A. 22% ;

Vista la fattura n. 4E_2018 del 13/09/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 18957 del 14/09/2018, per un importo netto di €. 15.704,93 più I.V.A. 22% di €. 3.455,08 per un totale di €. 19.160,01;

Visto il Durc on line richiesto all'INAIL il 16/07/2018 (acquisito al Prot. Com.le n. 19807 del 26/09/2018) dal quale risulta la regolarità della ditta;

Vista la Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n. 079916/PS, rilasciata in data 12/09/2018 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le n. 18875 del 13/09/2018 dal quale risulta la regolarità della ditta degli adempimenti contributivi;

Visto l' Avviso ai Creditori pubblicato in data 13/09/2018;

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 26/09/2018

Il Tecnico Istruttore
Ing. Salvatore Carfagni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Preso atto delle premesse;
Visto il Decreto Sindacale n. 38 del 30/08/2018;
Visto l'evento sismico del 24/08/2016 e successivi;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 517 del 04/07/2018;
Vista l' Ordinanza Sindacale n. 175 del 12/07/2018;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 560 del 17/07/2018;
Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la fattura n. 4E_2018 del 13/09/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 18957 del 14/09/2018;
Visto il Durc on line richiesto all'INAIL il 16/07/2018 (acquisito al Prot. Com.le n. 19807 del 26/09/2018) dal quale risulta la regolarità della ditta;
Vista la Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n. 079916/PS, rilasciata in data 12/09/2018 dalla Cassa Edile di Perugia (acquisita al Prot. Com.le n. 18875 del 13/09/2018);
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D. Lgs. 118/2011 –Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali”;
Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

1. Di approvare il Certificato di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione redatto dall' Arch. Sauro Di Sante Coaccioli, i.q. Direttori di Lavori, e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dalla ditta esecutrice dei lavori in data 05/09/2018, da cui risulta che l'impresa C.G. Costruzioni e Restauri, ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di €. 15.704,93 IVA esclusa, (come da Fattura n. 4E_2018 del 13/09/2018);
2. Di prendere atto ed approvare il quadro tecnico economico a consuntivo così come di seguito riportato:

TOTALE LAVORI	€	15.704,93
A - LAVORI		
Costi delle Lavorazioni	€	16.229,04
Ribasso 20,00%	€	3.245,81
Importo Lavori al netto del ribasso	€	12.983,23
Costi Sicurezza	€	2.721,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	9.546,68
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
- Imponibile per progetto, D.L. e Coordinamento Sicurezza	€	2.104,02
- Oneri (<u>inarcassa</u> 4%) spese tecniche	€	84,16
- IVA spese tecniche (22%)	€	481,40
- IVA lavori 22%	€	3.455,08
- Incentivo 2% (art.113, <u>D.Lgs. 50/2016</u>)	€	350,11
- Imprevisti ed arrotondamenti	€	0,00
- Economie di gara	€	3.071,91
TOTALE GENERALE	€	25.251,61

3. Di liquidare alla ditta C.G. Costruzioni e Restauri di Cesaretti Monia con sede in Via Case Sparse n. 553 in Norcia (Pg), C.F. CSRMNO73M44H501S P.I. 02957510544 la somma al netto dell'IVA pari ad €. 15.704,93 (quindicimilasettecentoquattro/93), come da fattura sopra riportata.
4. Di liquidare altresì all'Erario la somma di €. 3.455,08 (tremilaquattrocentocinquantacinque/08) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.
5. Di dare atto che l'importo complessivo della fattura pari ad €. 19.160,01 (dicianovemilacentosessanta/01) trova copertura finanziaria al Cap. 2550/12, dell'esercizio finanziario anno 2018, impegno n. 272-2018.
6. Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della Ditta C.G. Costruzioni e Restauri di Cesaretti Monia con sede in Via Case Sparse n. 553 in Norcia (Pg), C.F. CSRMNO73M44H501S P.I. 02957510544 come indicato nella fattura.

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
- sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 15-10-2018 al 30-10-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti