



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 643 del 18-11-2020	Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEE PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI NORCIA ZONA A: TRATTO SS 685 DAL KM 20+241 AL KM 20+20, ZONA B: BRETELLA VIA CIRCONVALLAZIONE CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORAZIONI CUP: F52I19000290004, CIG: 83677337B6
----------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- Che che ai sensi e per gli effetti dei contenuti di cui alla D.G.M. n. 150 del 02.09.2019, ratificata con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30.09.2019, è stato applicato al bilancio di previsione 2019 l'avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 310.300,59, destinando la quota di € 50.000,00 alla “Realizzazione di Impianti di Pubblica Illuminazione”, Capitolo n. 2851;
- Che l'Amministrazione, considerato il vincolo di destinazione della somma pari ad € 50.000,00, ha identificato quali aree oggetto di dette lavorazioni la Zona A: Tratto SS 685 dal Km 20+241 al Km 20+20 e la Zona B: Bretella Via Circonvallazione in Norcia capoluogo (PG), conferendo inoltre all'Area LL.PP., Ambiente e Sviluppo Economico l'incarico relativo all'espletamento di ogni attività funzionale alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 661 del 14.10.2019 si procedeva all'affidamento dell'incarico di progettazione, D.L. misura e contabilità, C.S.P., C.S.E. ed ogni ulteriore adempimento di Legge per i lavori in titolo in favore del Per. Ind. CIMARELLI SANDRO, iscritto al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Perugia al nr. 758, con studio in Foligno (PG), Via Case Basse n. 10, P.IVA 02437260546, impegnando altresì la somma complessiva di € 50.000,00 (*cinquantamila/00*) sui fondi di cui al Capitolo n. 2851 (impegno n. 543-2019);
- Che con D.G.M. n. 82 del 17.06.2020 è stata approvata la documentazione progettuale di livello esecutivo relativa ai lavori di realizzazione delle linee di pubblica illuminazione in Norcia capoluogo (PG), Zona A: Tratto SS 685 dal Km 20+241 al Km 20+20 e Zona B: Bretella Via Circonvallazione per complessivi € 50.000,00

(cinquantamila/00) di cui € 32.813,28 per “lavori” ed € 17.186,72 per “somme a disposizione”;

- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 381 del 19.06.2020, conformemente all'autorizzazione semplificata n. 44 del 19.05.2020 rilasciata dall'Ufficio Beni Ambientali e Paesaggio del Comune di Norcia per le categorie degli interventi previsti dall'Allegato B ai sensi del D.P.R. 31 del 13.02.2017, con prescrizioni di cui al parere reso dal Soprintendente in data 09.03.2020 n. 4766, si procedeva all'affidamento del servizio di “sorveglianza archeologica” in favore del Dott. LUCA DONNINI dell'Archeotech Studio Associato di Archeologia con sede in Perugia (PG), Via L. Manara n. 9, P.IVA 02844570545;
- Che in esecuzione della Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 412 del 13.07.2020 è stata indetta una procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sotto la soglia comunitaria, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo (mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara) ai sensi dell'art. 36, comma 9 – bis d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed applicazione del disposto di cui all'art. 97, comma 8 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero con l'esclusione automatica delle offerte aventi percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi e per gli effetti dei commi 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis del medesimo art. 97, nonché del disposto di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. 32/2019 convertito in legge 55/2019 e dell'art. 133 del d.lgs. 50/2016 all'art. 133, comma 8 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in tema di inversione procedimentale, per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle linee di pubblica illuminazione in Norcia capoluogo (PG), Zona A: Tratto SS 685 dal Km 20+241 al Km 20+20 e Zona B: Bretella Via Circonvallazione;
- Che l'importo complessivo stimato posto a base d'asta è pari ad € 32.813,28, oltre I.V.A. ai sensi di Legge, di cui € 1.251,40 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.474,50 per costo della manodopera, stimato ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Che la procedura di cui ai precedenti è condotta in telematica ex art. 58 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 37 d.lgs. 56/2017, tramite la piattaforma Net4market della Centrale di Committenza Valle Spoletana e della Valnerina allo scopo di meglio assicurare il rispetto dei principi di concorrenzialità, economicità, trasparenza ed efficacia in quanto sarebbe comunque possibile ricorrere all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Che il bando di gara, corredato dall'istanza di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto in titolo, dal DGUE e dal disciplinare telematico di gara, è stato pubblicato in data 14.07.2020 presso l'Albo pretorio OnLine del Comune di Norcia, sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, del Comune di Norcia e della Centrale di Committenza Valle Spoletana e Valnerina, oltrechè sulla piattaforma telematica Net4market;
- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 485 del 19.08.2020, all'esito delle risultanze della seduta pubblica del 29.07.2020 ed acquisita la documentazione a comprova dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata disposta l'aggiudicazione efficace ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 32, comma 7 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori in titolo in favore dell'O.E. MARINELLI COSTRUZIONI S.R.L. P.I/C.F. 00626760573 con sede in Via del Castello, n. 30 Antrodoto – 02013 (RI) in quanto offerente un ribasso percentuale pari

al 24,777% sull'ammontare a base di gara pari ad € 31.561,88 (*trentunomilacinquecentosessantuno/88*), ridefinendo così l'importo lavori in € 23.741,79 (*ventitremilasettecentoquarantuno/79*) che, sommato ai "costi per la sicurezza" pari ad € 1.251,40 (*milleduecentocinquantuno/40*), determina un importo netto contrattuale pari ad € 24.993,19 (*ventiquattromilanovecentonovantatre/19*) oltre I.V.A. di Legge, approvando, tra l'altro, apposito schema di scrittura privata *ex art. 32*, comma 14 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- Che, decorso il termine dilatorio (*stand still*) di cui all'art. 32, comma 9 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa presentazione da parte del summenzionato O.E. della garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in data 28.09.2020 è stata sottoscritta la scrittura privata di cui sopra ai fini della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra Stazione Appaltante ed il contraente affidatario;
- Che in pari data si è provveduto, altresì, alla consegna delle lavorazioni, fissando quale termine di ultimazione degli stessi il 27.11.2020;
- Che il Codice Unico Progetto (CUP) dell'appalto in oggetto è il seguente:
F52I19000290004;
- Che il Codice Identificativo di Gara (CIG) acquisito presso l'ANAC è il seguente:
83677337B6;

VISTA la nota p.e.c., Prot. Com.le n. 25638 del 18.11.2020, con la quale l'O.E. MARINELLI COSTRUZIONI S.R.L. P.I/C.F. 00626760573 con sede in Via del Castello, n. 30 Antrodoco – 02013 (RI) richiedeva, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 107 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una proroga di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi al predetto termine di ultimazione dei lavori, adducendo quale giustificazione il rallentamento delle consegne da parte dei fornitori dei materiali per circostanze riconducibili allo stato pandemico da COVID – 19;

VISTO il parere favorevole del Direttore Lavori, Per. Ind. CIMARELLI SANDRO, espresso a mezzo della sottoscrizione dell'istanza di cui al precedente;

RITENUTO di poter accogliere l'istanza di proroga, constatata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 107 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rideterminando il termine di ultimazione lavori in data 27.12.2020, a condizione che ciò non comporti pregiudizio in conseguenza di possibili richieste di maggiori oneri da parte dell'appaltatore;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 44 del 30.12.2019;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

Di approvare la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportata e trascritta, e per l'effetto

- 1) **Di CONCEDERE** ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 107 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., visto il parere favorevole del Direttore Lavori, Per. Ind. CIMARELLI SANDRO, la proroga di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi al termine di ultimazione dei lavori di realizzazione delle linee di pubblica illuminazione in Norcia capoluogo (PG), Zona A: Tratto SS 685 dal Km 20+241 al Km 20+20 e Zona B: Bretella Via Circonvallazione, con nuova scadenza in data 27.12.2020, a condizione che ciò non comporti pregiudizio in conseguenza di possibili richieste di maggiori oneri da parte dell'appaltatore;
- 2) **Di TRASMETTERE** la presente determinazione all'O.E. MARINELLI COSTRUZIONI S.R.L. P.I./C.F. 00626760573 con sede in Via del Castello, n. 30 Antrodoco – 02013 (RI);
- 3) La presente determinazione verrà pubblicata presso l'albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., nonché del disposto di cui all'art. 29 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Norcia, 18/11/2020

Il Responsabile dell'Area

Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 19-11-2020 al 04-12-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti