

SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione N. reg. gen. 1111 N. reg. Serv. 255 del 26-09-2018

OGGETTO: PROGETTO "QUISSICRESCE!" REALIZZAZIONE ASILO NIDO D'INFANZIA PRESSO I LOCALI EX UFFICI DI VILLA COZZA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. COD. 2016-PIR-00075 – CUP I39G18000000007.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28-04-2016 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra ASPS IRCR di Macerata ed il Comune di Macerata per la collocazione ed attivazione di un nuovo nido d'infanzia comunale nella struttura di Villa Cozza, ala Pierfederici, sita a Macerata via Beniamino Gigli n° 2, di proprietà dell'ASPS IRCR Macerata;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr 112 del 11/04/2018 con la quale è stato dato avvio alle attività previste dal progetto "QUISSICRESCE!" Bando Povertà Educativa, linea di finanziamento Bando Prima Infanzia (SECONDA FASE) – Graduatoria A, con inizio il 15.02.2018 e fine delle attività prevista per il 14.02.2021;

Atteso tra le azioni del progetto presentato dal Comune di Macerata è prevista l'attivazione del nido d'infanzia nella struttura di Villa Cozza, ala Pierfederici;

Accertato che i lavori necessari stimati all'adattamento dei locali al nuovo asilo di infanzia ammontano a complessivi € 33.000,00 così suddivisi:

Lavori	€ 27.327,73
di cui: Costo della manodopera	€ 1.500,00
di cui: Oneri sicurezza	€ 2.000,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 27.327,73
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% sui lavori	€ 2.732,77
Lavori su fattura	€ 2.939,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5.672,27
TOTALE COMPLESSIVO	€ 33.000,00

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Servizi alla Persona n. 145 del 14-06-2018 con la quale si è proceduto all' affidamento di lavori di ristrutturazione all'impresa DEL BIANCO LUCIANO con sede a Cingoli in Via Caravaggio, 12 – C.F. DLBLCN67P23C704F /P.I. 01399370434 per l'importo contrattuale di € 27.074,45 (lavori e costo della manodopera) di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza (IVA 10% esclusa), per un totale di € 29.781,90 Iva inclusa;

Preso atto che alla spesa complessiva di € 33.000,00, di cui € 29.781,90 Iva inclusa per lavori, derivante dall'adozione del presente atto può essere fatto fronte con le disponibilità iscritte al Capitolo 1.615.200 Articolo 2486 Impegno 1543 dell'Esercizio 2018;

Precisato che:

- con l'aggiudicatario è stato sottoscritto in data 21/06/2018 il foglio condizioni e che i lavori sono stati consegnati nella stessa data e ultimati il 06/08/2018;
- in data 11/07/2018 è stato liquidato il 1° stato di avanzamento lavori per l'importo di € 13.000,00 (IVA 10% esclusa) ;

Preso ora atto che il D.L. ha provveduto in data 24/09/2018 alla redazione degli atti costituenti la contabilità finale dell'intervento;

Visti tali atti, in particolare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, che, pur non allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e dai quali risultano che la ditta appaltatrice ha eseguito lavori per un importo di € **27.018,91** = e che, detratti gli acconti già corrisposti per € **13.000,00**=, la stessa vanta un credito di € **14.018,91**= al netto dell'IVA 10%;

Effettuata la revisione contabile degli atti;

Ritenuto in conclusione di determinarsi favorevolmente sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, di procedere alla sua formale approvazione;

Preso atto, altresì, che, come da determinazione del Dirigente del Servizio Servizi alla Persona nr 945/210 del 08/08/2018, sono stati affidati all'impresa FALEGNART DI BONFIGLI MARCO con sede in Macerata in via G. Galilei 30 Partita Iva 01747400438 i lavori per dotare gli spazi del nuovo asilo d'infanzia nella struttura di Villa Cozza, ala Pierfederici di soglie in legno su misura con finitura laccata lucidata da mettere in opera su contropareti in cartongesso, oltre all'effettuazione dei lavori di manutenzione sulle porte interne in legno esistenti consistenti nella verifica delle serrature e nella piallatura della parte inferiore degli infissi al fine della posa del nuovo pavimento in pvc sopra al pavimento esistente del nido d'infanzia per l'importo contrattuale di € 715,00 Iva inclusa;

Accertato, pertanto che rispetto al quadro economico dei lavori preventivati per la collocazione di un nuovo nido d'infanzia nella struttura di Villa Cozza è stata realizzata un'economia come di seguito quantificata:

Totale complessivo preventivato	€ 33.000,00
Lavori impresa DEL BIANCO LUCIANO	€ 29.720,80
Lavori impresa FALEGNART DI BONFIGLI MARCO	€ 715,00
Totale lavori effettuati	€ 30.435,80
Economia	€ 2.564,20

Richiamati gli artt. 192 del d.lgs. 267/2000 e 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

Accertato, ai sensi dell'art. 183 co. 8 D.Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti derivante Determinazione n. 1111 del 26-09-2018

dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento necessita dell'attestazione in ordine alla regolarità contabile della copertura finanziaria resa dal Dirigente dei Servizi Finanziari e del Personale ai sensi degli artt. 151 co. 4 e 147 bis co. 1 del T.U.E.L.;

Visti gli artt. 107 e 183 del d.lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dell'intervento di **REALIZZAZIONE ASILO NIDO D'INFANZIA PRESSO I LOCALI EX UFFICI DI VILLA COZZA**, dal quale si rileva che la ditta Del Bianco Luciano, con sede a Cingoli in Via Caravaggio, 12 – C.F. DLBLCN67P23C704F /P.I. 01399370434, ha eseguito nei termini contrattuali per un importo di € 27.018,91= e che, detratti gli acconti già corrisposti per € 13.000,00=, la stessa vanta un credito di € 14.018,91= al netto dell'IVA 10%.

Di corrispondere alla ditta Del Bianco Luciano a saldo del corrispettivo dovuto la somma di € 14.018,91 oltre IVA 10%, pari a € 15.420,80 Iva inclusa, a valere sulle disponibilità iscritte al Capitolo 1.615.200 Articolo 2486 Impegno 1543 dell'Esercizio 2018.

Di dare atto che, per l'adattamento dei locali della struttura di Villa Cozza alle necessità del nuovo nido d'infanzia, con determinazione del Dirigente del Servizio Servizi alla Persona nr 945/210 del 08/08/2018, sono stati affidati all'impresa FALEGNART DI BONFIGLI MARCO con sede in Macerata in via G. Galilei 30 Partita Iva 01747400438 lavori per dotare gli spazi di soglie in legno su misura con finitura laccata lucidata da mettere in opera su contropareti in cartongesso, oltre all'effettuazione dei lavori di manutenzione sulle porte interne in legno esistenti consistenti nella verifica delle serrature e nella piallatura della parte inferiore degli infissi al fine della posa del nuovo pavimento in pvc sopra al pavimento esistente del nido d'infanzia per l'importo contrattuale di € 715,00 Iva inclusa.

Di dare atto che rispetto al quadro economico dei lavori preventivati per la collocazione di un nuovo nido d'infanzia nella struttura di Villa Cozza è stata realizzata un'economia come di seguito quantificata:

Totale complessivo preventivato	€ 33.000,00
Lavori impresa DEL BIANCO LUCIANO	€ 29.720,80
Lavori impresa FALEGNART DI BONFIGLI MARCO	€ 715,00
Totale lavori effettuati	€ 30.435,80
Economia	€ 2.564,20

Di indicare come responsabile del procedimento il dirigente del Servizio Servizi alla Persona dr Gianluca Puliti.

Di dare atto che il presente provvedimento necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile del Dirigente dei Servizi Finanziari e del Personale attestante la copertura finanziaria e la compatibilità con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D. Lgs 33/2013.

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA
DOTT. GIANLUCA PULITI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.