

SERVIZIO SERVIZI TECNICI

Determinazione N. reg. gen. 1211 N. reg. Serv. 326 del 11-10-2018

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE NELLA ZONA TERMINAL AUTOBUS – GIARDINI DIAZ (CIG 7178985DD2 - CUP I87H17000420004) - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI TECNICI

Premesso che:

- che nell'ambito del programma dei lavori pubblici 2017/2019, così come approvato con d.C.C. n. 105 del 20/12/2016 in allegato al bilancio di previsione, tra gli interventi inclusi nell'annualità 2017 è prevista la manutenzione straordinaria delle strade interne ed esterne al centro abitato per l'importo di € 1.300.000,00;

- la Giunta Comunale, con deliberazione del n. 129 del 12/04/2017 ha approvato nell'importo complessivo di € 210.000,00 il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade nella zona Terminal Autobus – Giardini Diaz";

- l'intervento è stato finanziato in parte con mutuo flessibile e in parte con risorse proprie con imputazione al bilancio 2017/2019 al cap. 2.701.046 az. 1687;

- con determina n. 12/1 del 05/01/2018 del Segretario Generale si è stabilito, a seguito di procedura aperta, di aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto alla ditta CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI S.R.L. di Arce (FR) - P. IVA 02820000608, per un importo complessivo pari a € 120.541,73 di cui € 113.971,00 per lavori, giusta ribasso del 23,111%, € 3.970,93 per oneri di sicurezza inclusi ed € 2.599,80 per la sicurezza aggiuntiva;

- con l'impresa è stato stipulato in data 15/03/2018 il contratto rep. n. 22903 e registrato a Macerata il 04/04/2018 serie 1T al n. 2749 e che i lavori sono stati consegnati all'appaltatore in data 25/06/2018 per essere regolarmente ultimati in data 11/09/2018;

Dato atto che con determina 1021/262 del 05/09/2018 è stato approvato il I Sal dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade nella zona Terminal Autobus – Giardini Diaz dell'importo di € 103.893,82 redatto nei termini specificati nel contratto dal D.L. – ing. Virgilio Ferranti;

Preso atto che in data 26/09/2018 il D.L. ha provveduto alla redazione degli atti costituenti la contabilità finale dell'intervento;

Visti tali atti, in particolare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, che, pur non allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e dai quali risulta che la ditta appaltatrice ha eseguito lavori per un importo di € 119.488,34 ai quali vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza aggiuntiva pari a € 1.051,92 per un importo complessivo pari a 120.540,26 al netto dell'IVA 22% e che,

detrato l'importo del SAL n. 1, la stessa vanta un credito finale pari a € 17.165,91 IVA esclusa;

Dato atto che il q.t.e. finale dell'intervento è il seguente:

	DESCRIZIONE	IMPORTO FINALE
A	Lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta e inclusi i costi della sicurezza	120.540,26
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA 22% su A)	26.518,86
B2	Lavori complementari su strada tra P.le Marconi e ex Bar Narciso i.i.	11.288,04
B3	Manutenzione straordinaria tratto adiacente ai Giardini Diaz i.i.	46.638,95
B4	Prove sui materiali i.i.	1.692,92
B5	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	3.095,97
B6	Contributo ANAC	225,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	89.459,74
	TOTALE PROGETTO	210.000,00

Effettuata la revisione contabile degli atti;

Ritenuto in conclusione di determinarsi favorevolmente sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, di procedere alla sua formale approvazione, di svincolare la cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti dall'appaltatore e di corrispondere alla ditta appaltatrice quanto dovuto, previa costituzione della garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D. Lgs. 50/2016.;

Accertato, ai sensi dell'art. 183 co. 8 D.Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile coi relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento necessita dell'attestazione in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria resa dal Dirigente dei Servizi Finanziari e del Personale ai sensi degli artt. 151 co. 4 e 147 bis co. 1 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 107 del d.lgs. 267/00;

DETERMINA

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

approvare il seguente q.t.e. finale dell'intervento in oggetto:

	DESCRIZIONE	IMPORTO FINALE
A	Lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta e inclusi i costi della sicurezza	120.540,26
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA 22% su A)	26.518,86
B2	Lavori complementari su strada tra P.le Marconi e ex Bar Narciso i.i.	11.288,04

B3	Manutenzione straordinaria tratto adiacente ai Giardini Diaz i.i.	46.638,95
B4	Prove sui materiali i.i.	1.692,92
B5	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	3.095,97
B6	Contributo ANAC	225,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	89.459,74
	TOTALE PROGETTO	210.000,00

approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade nella zona Terminal Autobus – Giardini Diaz, appaltati alla ditta CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL, dal quale si rileva che la stessa ha eseguito nei termini contrattuali lavori per un importo di € **120.540,26=** e considerato che sono stati corrisposti acconti per un importo pari € **103.374,35** risulta un credito finale dell'Impresa pari a € **17.165,91** IVA esclusa;

corrispondere alla ditta CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL la somma di € **20.942,41=** (comprensiva dell'IVA al 22%), previa costituzione della garanzia fidejussoria di pari importo ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D. Lgs. 50/2016;

svincolare la cauzione definitiva prestata a garanzia della regolare esecuzione dei lavori (polizza n. 389714/DE rilasciata da CBL Insurance Europe DAC – Olimpia Agency SPA il 07/02/2018, per l'importo di € 15.804,22);

dare atto che la spesa di € 210.000,00 è imputata al cap. 2.701.046 az. 1687;

trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Finanziari e del Personale per l'apposizione ai sensi degli artt. 151 co. 4 e 147 bis co. 1 D.Lgs. 267/2000 del visto di regolarità contabile;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO SERVIZI TECNICI
ING. TRISTANO LUCHETTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.