

**COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE**  
**Provincia di Ascoli Piceno**

**SETTORE UFFICIO TRIBUTI**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI  
AREA TECNICA**

**Numero 99 Del 14-05-21**  
**Reg. generale 155**

<b>Oggetto:</b> APPROVAZIONE STATO DI CONSISTENZA LAVORI AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO DI PATRIGNONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANTONUZZO.
--

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di maggio , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

**IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA**

Premesso che:

questo Comune ha ritenuto necessario provvedere alla realizzazione di un ampliamento del Civico Cimitero della Frazione Patrignone, per poter soddisfare le richieste di loculi e cappelline da parte di molti cittadini;

Vista la determina n. 433 del 30.12.2017 con cui si è provveduto ad incaricare il Geom. D'Ercoli Carlo di Montalto alla redazione di un progetto preliminare/definitivo idoneo sia a prevedere le varie possibilità di ampliamento, (cappelline, loculi, ossari, ecc.) che a permettere alla popolazione interessata di formulare le proprie richieste e prenotazioni, indispensabili per la redazione e la copertura finanziaria del successivo progetto esecutivo;

Ricordato che nel frattempo si è proceduto a ricevere, previo apposito avviso, la manifestazione d'interesse per la concessione dei suddetti loculi;

Visto che con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2019 è stato approvato il progetto preliminare di "Lavori di ampliamento civico cimitero di Patrignone" redatto dal Geom. Carlo D'Ercoli in data 23.01.2019, dell'importo totale di € 154.063,93=contestualmente venivano stabilite le modalità di scelta, prenotazione e pagamento dei loculi e cappelline oggetto di progettazione;

Vista la Determina n. 233 del 17.07.2019 ad oggetto "AMPLIAMENTO CIMITERO DI PATRIGNONE. PROVVEDIMENTI PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO, STRUTTURALE, SICUREZZA, INDAGINI GEOLOGICHE" e l'ivi prevista estensione dell'incarico al geom. Carlo D'Ercoli per la progettazione architettonica esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, ecc., il conferimento dell'incarico per le indagini e la relazione geologica, alla dottoressa Alessandra Angelici, e il conferimento dell'incarico per i calcoli e la direzione lavori strutturale e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'ing. Stefano Gregori;

Vista la Delibera di Giunta n.94 del 23.07.2019 con cui si approvava il Progetto Esecutivo predisposto dai tecnici incaricati, sulla base del progetto definitivo, dell'importo di € 174.691,60 di cui € 131.586,25= per lavori, ed € 43.105,35= per somme a disposizione dell'Amministrazione, composto dal seguente QTE:

A		IMPORTO DEI LAVORI a misura (da computo metrico) esclusi oneri sicurezza		€ 130.527,00
B	1	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso		€ 2.324,31
	2	Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso		€ 1.059,25
		TOTALE COMPLESSIVO Oneri Sicurezza (B1+B2)		3.383,56
		TOTALE NETTO LAVORI soggetto RIBASSO		€ 128.202,69
		<b>TOTALE</b>		<b>€ 131.586,25</b>
C	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	DESCRIZIONE SPESA		Aliq. Iva	Importo
	1)	I.V.A. su importo dei Lavori	10%	€ 13.158,63

	2)	Lavori in economia			
	3)	Rilievi, accertamenti ed indagini			
	4)	Allacciamenti ai pubblici servizi			
	5)	Accantonamento per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 133, c. 3 del D.Lgs. 163/2006 (CdC)			
	6)	Acquisizione aree o immobili			
	7)	Spese di incentivazione di cui all'art. 92, c. 5 del D.Lgs. 163/2006 (non superiore al 2%)			€ 2.631,73
	12)	I.V.A. su importi da 2) a 11)			
<b>TOTALE</b>					<b>€ 15.790,35</b>

<b>D</b>	<b>Spese Tecniche e Generali</b>		<b>Aliq. IVA</b>	<b>Aliq. Prev.</b>	<b>Importo</b>
1	Progettazione incluse attività preliminari, Direzione Lavori, ecc		0%	4%	€ 11.500,00
2	Relazione geologico – geotecnica, ecc.		0%	2%	€ 900,00
3	Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi		22%		€ 530,00
4	Contabilità dei Lavori.		0%	4%	€ 3.500,00
5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione		22%	4%	€ 2.000,00
6	Calcoli Statici		22%	4%	€ 5.000,00
7	Collaudo statico		22%	4%	€ 1.000,00
8	Spese tecniche integrative per assistenza giornaliera				
9	IVA su Spese Tecniche e CNG – voci da 1) a 8)				€ 1.947,00
10	C.N.G. – CNPAIA su Spese Tecniche				€ 938,00
<b>TOTALE SPESE TECNICHE E GENERALI</b>					<b>€ 27.315,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>€ 174.691,60</b>

Vista la Determinazione n.117 del 08.05.2020 con cui veniva disposta a seguito dell'espletamento di asta pubblica l'aggiudicazione definitiva alla ditta Antonuzzo Costruzioni s.r.l., la quale ha presentato un'offerta con un ribasso del 24,8977% sul prezzo a base di gara determinando un importo complessivo € 96.283,16 per lavori al netto del ribasso ed € 3.383,56 quale costo fisso per la sicurezza;

Vista la Determina n. 212 del 26.06.2020, con cui si approvavano l'aggiornamento del piano di sicurezza ed il computo dei costi della sicurezza correlati all'emergenza Covid 19;

Visto il contratto d'appalto rep. 1337 sottoscritto in data 30.06.2020 avente ad oggetto "Appalto per l'esecuzione dei lavori di ampliamento cimitero Patrignone";

Visto il verbale di consegna dei lavori dell'08.07.2020, prot. 4769 del 09.07.2020;

Visti:

- il verbale di visita in cantiere n. 1 del 21.09.2020 con cui il CSE ing. Gregori Stefano disponeva ai sensi dell'art. 92 c.1 lett. F) la sospensione immediata dei lavori prot. 6803 del 22.09.2020;
- il verbale di ripresa del 23.11.2020;
- la rassegna delle dimissioni del Direttore dei lavori geom. Carlo D'Ercoli rif.to prot. 355 del 19.01.2021;
- il verbale di sospensione dei lavori n.2 del 18.01.2021;
- la Determinazione n. 4 del 19.01.2021 con cui si prendeva atto delle dimissioni del Direttore dei Lavori e contestualmente si nominava il nuovo tecnico Ing. Gregori Stefano agli stessi patti e condizioni;
- il verbale di ripresa n. 2 del 19.01.2021;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.46 del 06.04.2021 con la quale si approvava lo schema di transazione a seguito di richiesta inoltrata dalla ditta ANTONUZZO COSTRUZIONI srl, protocollo n° 2458 del 29.03.2021, tesa ad ottenere la risoluzione consensuale del contratto dei lavori e chiusura del cantiere mediante la sottoscrizione di un accordo transattivo al fine di rinunciare alla prosecuzione del contratto giuste motivazioni addotte nella nota e approvate con detto atto;

Visti gli elaborati allegati alla relazione dello stato di consistenza dei lavori e la relativa contabilizzazione, redatta dall'ing. Gregori Stefano in data 29.03.2021 formata da:

- Libretto delle misure;
- Computo consuntivo;
- Riepilogo economico Stato finale dei lavori dal quale si evince il seguente quadro economico:

<b>A</b>	IMPORTO DEI LAVORI a misura (da computo metrico) esclusi oneri sicurezza	€ 42.904,43
<b>B</b>	Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.006,34
<b>C</b>	Importo a cui applicare il ribasso (A-B)	€ 37.898,09
	Ribasso percentuale offerto	24,8977%
	Ribasso da applicare	€ 9.435,75
	<b>IMPORTO NETTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 33.468,68</b>
	<b>Iva al 10%</b>	<b>€ 3.346,87</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 36.815,55</b>

- Certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 36.815,55;

Vista la fattura FPA 1/21 del 06.04.2021 emessa dalla ditta Antonuzzo Costruzioni SRL di Palermo P.IVA 06724980823 e pervenuta il 06.04.2021 prot. n. 2653 per un importo di € 33.468,68 oltre IVA al 10% di € 3.346,87 per un totale di € 36.815,55;

Dato atto che la spesa è prevista in Bilancio al Cap. 2732/2 Codice di Bilancio 12.09-2.02.01.09.015, AMPLIAMENTO CIMITERO PATRIGNONE - E.536/2;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ecc." e il D.Lgs 207/10 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06;

Visto il vigente Regolamento Comunale per i servizi e le forniture in economia;

Visto il D.lgs. n.267/2000 TUEL;

## DETERMINA

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare gli elaborati contabili, redatti dal Direttore dei Lavori Ing.Gregori Stefano in data 29.03.2021 relativi allo stato di consistenza dei lavori di “*Lavori di ampliamento civico cimitero di Patrignone*” eseguiti dalla ditta Antonuzzo Costruzioni SRL di Palermo

Di dare atto che in data 12.04.2021 è stata sottoscritta la transazione di cui in premessa;

Di liquidare secondo i termini stabiliti dalla citata transazione, la fattura FPA 1/21 del 06.04.2021 emessa dalla ditta Antonuzzo Costruzioni SRL di Palermo P.IVA 06724980823 e pervenuta il 06.04.2021 prot. n. 2653 per un importo di € 33.468,68 oltre IVA al 10% di € 3.34687 per un totale di € 36.815,55

Di ricordare che il codice CIG risulta essere 80662239C9 CUP C18C19000030004;

Di accertare la somma totale di € 36.815,55 sarà al Capitolo 2732/2 Cod. Bil. 12.09-2.02.01.09.015 del corrente bilancio; impegni nn. 520/2019-697/2020-521/2019;

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il medesimo è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione Comunale di Montalto delle Marche ([www.comune.montaltodellemarche.it](http://www.comune.montaltodellemarche.it))

Ai sensi degli Artt. 49 comma 1 e 183, comma 9 del Decreto Legislativo D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, sul presente atto, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

di REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE, da parte dei Responsabili di Area e Servizio interessati

capitolo	Importo	Codice di bilancio	Comp/FPV	Esercizio esigibilità
2732/2	€ 36.815,55	12.09-2.02.01.09.0 15	FPV	2021

Si esprime : PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA  
ARCH. GIOVANNA POLIMANTI

IL RESPONSABILE DI AREA CONTABILE  
DOTT.SSA ANNA MARCONI

RP/rp

N°395  
(registro albo on line )

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 02-07-2021

al 17-07-2021

Dalla Residenza Comunale, li 02-07-2021

F.to IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
Polimanti Giovanna

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 02-07-2021

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
Polimanti Giovanna

---

Emesso mandati nn. \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Area Amm.va-Contabile  
Dott.ssa Anna Marconi