COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

Numero 209 Del 26-06-18
Reg. generale 209

**Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO E
RESIDENZA PROTETTA AVV. VINCENZO GALLI - II^ STRALCIO. CONCESSIONE
PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di giugno , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

Che il Comune ha partecipato al bando emanato con Decreto del Dirigente Regionale n. 166/FSP_05 del 03.12.2009 successivamente modificato con Decreto n. 94/FSP_05 del 26.05.2010 concernente la concessione di contributi in conto capitale per acquisto di immobili nuovi o per costruzione, ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione di strutture socio-educative e socio-assistenziali di cui, rispettivamente, alla L.R. n. 9/2003 e L.R. n. 20/2002;

Che il progetto definitivo per il quale è stato richiesto il finanziamento è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 27.10.2010, per l'importo di € 1.010.000,00=;

Che, tenuto conto delle prescrizioni ed indicazioni fornite da ASUR e Soprintendenza, e delle esigenze nel frattempo individuate dalla APSP, il progetto esecutivo, relativo ai lavori strutturali ed alle finiture interne, esclusa l'impiantistica, è risultato dell'importo di € 1.710.000,00=, per cui, stante l'approssimarsi della scadenza per l'affidamento dei lavori su cui era stato conseguito il contributo di € 450.000,00= citato, l'Amministrazione Comunale, in attesa di reperire il finanziamento totale, ha deciso di procedere per stralci;

Che con Determina del Responsabile n. 276 del 30.12.2014, attese le modifiche nel frattempo intervenute, è stato approvato il progetto generale dell'importo di € 1.710.000,00= ed il progetto esecutivo, primo stralcio, dell'importo di € 1.010.000,00=, pari al finanziamento disponibile;

Che con Determina del Responsabile n. 278 del 30.12.2014 è stata indetta la gara per l'appalto dei lavori del I^ stralcio, sopra indicati, aggiudicati con Determina n. 77 del 20.04.2015;

Che in data 23/06/2015 è stato stipulato il contratto di appalto n. Rep. 1187, i cui lavori, appaltati alla ATI Toccaceli Costruzioni e IEPEN, sono stati conclusi, e lo Stato Finale è stato approvato con Determina n. 368 del 04.12.2017,

Che, successivamente, attesa l'indisponibilità del finanziamento complessivo, sono stati redatti due ulteriori stralci, finanziati con mutuo, vendite e ristoro assicurativo danni sisma, uno, appaltato alla ditta Lazzarini srl, concluso nel luglio 2017 e l'altro, appaltato alla ditta PROM-EDIL di Di Stefano Giorgio, in corso di esecuzione, giusto Contratto di Appalto n. Rep. 1259 del 03.10.2017, registrato all'Ufficio del Registro di Ascoli Piceno in data 05/10/017 al n. 3842 Serie 1T;

Visto che in base al Verbale di Consegna dei Lavori in data 03.10.2017 e alle sospensioni concesse, la data prevista per l'ultimazione dei lavori era fissata al 31.05.2018;

Vista la richiesta della ditta appaltatrice, in data 28.05.2018, assunta agli atti del Comune con il n. di Prot. 4196 del 29.05.2018, tendente ad ottenere una proroga di 60 giorni, alla scadenza fissata per l'ultimazione dei lavori, motivata dalla necessità di apportare piccole modifiche utili a migliorare alcuni aspetti di dettaglio che hanno rallentato l'esecuzione di alcune lavorazioni;

Ritenuto opportuno concedere la chiesta proroga di giorni 60 alla scadenza contrattuale,

e fissare il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori, al 30.07.2018;

Visto l'art. 107 comma 4 del D. Lgs 50/2016;

Visto il DPR 207/2010 per le parti non abrogate;

Visto lo Statuto Comunale

Acquisito il visto del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura finanziaria della spesa, con la quale si rende esecutiva la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di concedere all'Impresa PROM-EDIL di Di Stefano Giorgio, una proroga di giorni 60 (sessanta) sul termine di ultimazione dei lavori di "Ampliamento e Adeguamento Casa di Riposo e Residenza Protetta – II^ Stralcio", dando atto che il nuovo termine di ultimazione viene ad essere fissato per il giorno 30.07.2018.

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.

Visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

Spesa prevista in Bilancio

Codice di Bilancio 12.03-2.02.01.09.000 ex Cap. 2818/15 e 2822

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tassotti Prof. Raffaele

GA/ga

N°5
(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 10-01-2019

al 25-01-2019

Dalla Residenza Comunale, li 10-01-2019

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 10-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Marconi