COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

Numero 202 Del 22-06-18
Reg. generale 202

Oggetto: SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI: MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILE IN VIA SS. ANNUNZIATA - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG LAVORI Z1122A451E - CIG PROGETTAZIONE: Z9B2254D4A

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di giugno , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che:

- in data 24/08/2016 si è verificato un evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria tra cui il Comune di Montalto delle Marche;
- che nella serata del 26 ottobre 2016 il territorio comunale è stato interessato da altre due fortissime scosse che hanno causato nuovi ingenti danni e molta apprensione tra la popolazione;
- che in data 30/10/2016 si è verificato un ulteriore evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio Comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza comunale;
- molti edifici presenti nel territorio comunale hanno avuto ingenti danni e che in alcuni casi, è stato necessario provvedere con ordinanze di sgombero per "inagibilità per rischi esterno";
- dall'esito della verifica di danno ed agibilità, realizzata attraverso la compilazione della "Scheda AeDES per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, si è evidenziato che l'edificio distinto catastalmente al foglio N. 31 particella 343 sub. 9 aggregato n.730, di proprietà della Sig.ra Capriotti Rosalba, ha riportato nella relativa scheda n. 009 del 26/09/2016, redatta a cura della squadra n.P535, l'esito di "inagibile per rischio esterno", pertanto fino al ripristino delle condizioni di sicurezza non può essere utilizzato nella sua totalità;
- con ordinanza n. 66 del 02.11.2016 è stato ordinato ai sig.ri: Capriotti Rosalba, D'Ercoli Carlo, Giuseppe e Marina, lo sgombero immediato dell'edificio di residenza descritto catastalmente al foglio n. 31 p.la 343 sub. 9 in quanto l'immobile descritto al foglio n. 31 p.la 54 di proprietà della Sig.ra Biserka Goretova, è causa dell'agibilità dell'immobile dei Sig.ri Capriotti – D'Ercoli;
- tale immobile è oggetto di contenzioso in corso circa la proprietà dello stesso;
- il nucleo familiare composto da Capriotti Rosalba, D'Ercoli Carlo, Giuseppe e Marina ha richiesto Contributo per l'Autonoma Sistemazione dal 15.05.2017 al 30.10.2017 e che dal 01.11.2017 è stato loro assegnato un alloggio di proprietà comunale senza il pagamento di oneri di affitto, quindi senza nessun introito alle casse comunali;
- con ordinanza n. 2 del 18.01.2018 in cui veniva ordinato all'ufficio tecnico di provvedere ad affidare le opere di progettazione e realizzazione dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio descritto catastalmente al foglio 31 p.la 54 di proprietà della Sig.ra Goretova Biserka al fine di ripristinare l'agibilità dell'edificio di residenza dei Sig. Capriotti Rosalba, D'Ercoli Carlo, Giuseppe e Marina;
- con determinazione n. 42 del 05.02.2018 è stato affidato l'incarico di progettazione delle opere di messa in sicurezza dell'immobile sito in via SS. Annunziata all'Arch. Moreno Farina di Grottammare (AP) cod. fisc. FRN MRN 77M07 H769L, P.IVA 02228890444 iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Ascoli Piceno al n. A/647;
- con Deliberazione della Giunta municipale n. 23 del 15.02.2018 si approvava il detto progetto di messa in sicurezza predisposto dall'Arch. Farina e pervenuto a questo ente il 12.02.2018 prot. 1189 dell'importo totale di € 17.914,83 e composto dal seguente QTE:

A	A1	Importo complessivo delle lavorazioni	€ 14.763,67
	A2	Oneri per la sicurezza	€ 452,28
	TOTALE LAVORI POSTI A GARA		14.311,39 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		

	B1	IVA su lavori 10%	€ 1.476,37
	B2	Imprevisti	€ 738,18
	B3	Spese tecniche	€ 738,18
	B4	IVA ed oneri accessori su Spese tecniche	€ 198,43
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 3.151,16
	IMPORTO TOTALE		€ 17.914,83

VISTA la Determina n. 81 del 22.03.2018 con cui si:

- appaltavano i lavori alla ditta C.V.M. di VOLUNNI L. MARTONI G. DI SILVESTRO A. offrendo un ribasso percentuale pari all'1% sull'importo dei lavori posti a gara;

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori pervenuto il 26.05.2018 prot. 4014;

ESAMINATI gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori redatti dall'Arch. Moreno Farina pervenuti a questi uffici il 26.05.2018 Prot. 4020 comprendenti :

- Libretto delle misure;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Registro di contabilità;
- Stato Avanzamento Lavori
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Certificato di pagamento;

CONSIDERATO che dalla contabilità finale risulta a credito dell'impresa la somma di € 14.620,56 IVA al 10% per € 1.462,06 per un totale di € 16.082,62

VISTO il Q.T.E. rielaborato in base a quanto sopra e di seguito riportato:

A	A1	Importo complessivo delle lavorazioni esclusi oneri sicurezza	€ 14.311,39
	A2	Oneri per la sicurezza	€ 452,28
	A3	ribasso di gara 1%	€ 143,11
	TOTALE LAVORI DI CONTRATTO		14.620,56 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
	B1	IVA su lavori 10%	€ 1.462,06
	B2	Imprevisti	
	B3	Spese tecniche	€ 738,18
	B4	IVA ed oneri accessori su Spese tecniche	€ 198,43
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 3.136,85
	IMPORTO TOTALE		€ 16.710,06

APPURATO che le economie sono pari ad **€ 1.204,77**

VISTE le fatture:

- N.1/PA del 11.06.2018 emessa dall'Arch. Moreno Farina, con studio a Grottammare in via Ischia, 245 – P.IVA 02228890444, ed assunta agli atti il 12.06.2018 Prot. 4458 dell'importo di € 767,71 comprensiva di CNPAIA oltre IVA al 22% per un totale di € 936,61;
- N. PA3 del 14.02.2018 emessa dalla ditta C.V.M. di VOLUNNI, MARTONI, DI SILVESTRO, con sede legale a Montalto delle Marche in via San Paolo, P.IVA

00745830448, ed assunta agli atti il 16.06.2018 Prot. 4569 dell'importo totale di € 14.620,56 oltre IVA al 10% per un totale di € 16.082,62;

RITENUTO di poter procedere alla approvazione dei suddetti atti contabili e al pagamento delle relative somme di €:

- € 767,71 comprensiva di CNPAIA oltre IVA al 22% per un totale di € 936,61;
- € 14.620,56 oltre IVA al 10% per un totale di € 16.082,62;

APPURATO che la spesa prevista per i soli lavori di € 14.763,67, di cui 452,28 per gli oneri della sicurezza, oltre Iva al 10% è stata ribassata del 1,00% e che dalla contabilità finale risulta una somma pari ad € 14.620,56 oltre IVA al 10% per un totale di € 16.082,62. per i soli lavori;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il visto del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura finanziaria della spesa, con la quale si rende esecutiva la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che la spesa finanziata con fondi del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le cui disposizioni attuative, le tipologie di spesa ammissibili e le modalità di rendicontazione delle stesse sono state fornite con nota UC/Terag16/0044398 del 03.09.2016, è prevista, al Cap. 2750/4 Codice 01.05-2.02.01.09.000 Bilancio 2018, impegno n. 479/2017;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori redatti dall'Arch. Moreno Farina pervenuti a questi uffici il 26.05.2018 Prot. 4020 comprendenti :

- Libretto delle misure;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Registro di contabilità;
- Stato Avanzamento Lavori
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Certificato di pagamento;

DI IMPUTARE la spesa al Capitolo 2750 Codice 11.02-2.02.03.06.001 Bilancio 2018, impegno n. 173/2018;

DI LIQUIDARE le fatture:

- N.1/PA del 11.06.2018 emessa dall'Arch. Moreno Farina, con studio a Grottammare in via Ischia, 245 – P.IVA 02228890444, ed assunta agli atti il 12.06.2018 Prot. 4458 dell'importo di € 767,71 comprensiva di CNPAIA oltre IVA al 22% per un totale di € 936,61;
- N. PA3 del 14.02.2018 emessa dalla ditta C.V.M. di VOLUNNI, MARTONI, DI SILVESTRO, con sede legale a Montalto delle Marche in via San Paolo, P.IVA 00745830448, ed assunta agli atti il 16.06.2018 Prot. 4569 dell'importo totale di € 14.620,56 oltre IVA al 10% per un totale di € 16.082,62;

ponendo la spesa in copertura a valere sui fondi del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le cui disposizioni attuative, le tipologie di spesa ammissibili e le modalità di rendicontazione delle stesse sono state fornite

con nota UC/Terag16/0044398 del 03.09.2016 pervenuta in data 03.09.2016 e prevista nel 2750 Codice 11.02-2.02.03.06.001 Bilancio 2018, impegno n.173/2017;

DI RICORDARE che i codice CIG sono:

- Progettazione: Z9B2254D4A
- Lavori: Z1122A451E

DI DARE ATTO che le economie sono pari ad **€ 1.204,77**

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Resp.le del Settore finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DI DEMANDARE l'esecutività della presente determinazione all'apposizione del detto visto.

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.

Visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

Spesa di € 17.019,23 (€ 16.082,62 per lavori ed € 936,61)

capitolo	Importo	Cod. Bilancio	Comp/FPV	Esercizio esigibilità
2750	€ 17.019,23	11.02-2.02.03.06.00 1	Competenza	2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tassotti Prof. Raffaele

GP/gp

N°499
(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 28-06-2018

al 13-07-2018

Dalla Residenza Comunale, li 28-06-2018

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 28-06-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Marconi