

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA CONTABILE

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 264

DATA 31-12-2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONERI RUP LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA E ASILO-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n°5/2019 con il quale è stato rinnovata alla sottoscritta la responsabilità della gestione del servizio relativo all' area contabile;

Visto il bilancio di previsione 2020;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo statuto dell'Ente

Vista la nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture , Ambiente e Politiche Abitative, Area Infrastrutture Sociali prot. n. 587557/03/50 del 30.10.2015, con la quale si comunicava la formale concessione, con Determinazione n. G11932 del 05.10.2015 e a seguito della D.G.R. n. 42 del 10.02.2015, di un finanziamento di € 50.665,00 per il recupero e la messa in sicurezza dell'edificio scuola elementare "Dante Alighieri" sita in Via Aldo Moro a Borgo Velino (RI);

Dato atto che con Delibera n. 15/2016 la G.C. approvava il progetto esecutivo redatto dall'ing. Filippo Fiordeponi secondo le seguenti risultanze contabili:

QUADRO ECONOMICO		
A) IMPORTO DEI LAVORI		
Lavori a misura	38.427,34 €	
Di cui Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	1.921,37 €	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA		38.427,34 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Imprevisti e arrotondamenti	1.953,33 €	
Incentivi art. 92 D. Lvo 163/06	750,00 €	
Progettazione e coordinamento sicurezza in progettazione, Ufficio D.L. e coordinamento in esecuzione	4.500,00	
IVA su lavori (10%)	3.842,73	

C.P. su spese tecniche (4%)	180,00 €	
IVA su C.P. e spese tecniche (22%)	1.029,60	
TOTALE B)		12.237,66 €
TOTALE A) + B)	50.665,00 €	

e dava mandato al nominato R.U.P., arch. Aldo Langone, di dare corso all'appalto dei lavori;

Dato atto che, in esito alla procedura di gara "Indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria per il recupero dell'edificio scolastico scuola elementare Dante Alighieri in Borgo Velino, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 c. 6 del D. Lgs. 163/06", con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 168/2016 venivano aggiudicati definitivamente all'Impresa C.I.G. Multiservizi S.r.l. Unipersonale i lavori di "Manutenzione straordinaria per il recupero dell'edificio scuola elementare Dante Alighieri";

Dato atto che, con contratto d'appalto dell'11.10.2016 Rep. 1013/16 registrato a Rieti 24.10.2016 al n. 12, serie 1, l'Amministrazione Comunale conferiva all'Impresa C.I.G. Multiservizi S.r.l. Unipersonale l'appalto per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria per il recupero dell'edificio scuola elementare Dante Alighieri" e, con nota prot. 3304 del 12.10.2016 il Comune di Borgo Velino trasmetteva il contratto d'appalto di cui sopra alla Regione Lazio - Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative Area Infrastrutture Sociali;

Considerato che, a seguito degli eventi sismici susseguitesesi a far data dal 24.08.2016, la scuola dell'infanzia Giovanni XXIII sita in Via Aldo Moro a Borgo Velino subiva ingenti danni al sistema di copertura che, pur non compromettendone l'agibilità statica, determinavano ingenti infiltrazioni d'acqua all'interno dell'edificio scolastico, l'Amministrazione Comunale, con nota prot. 2370 del 11.06.2018, chiedeva alla Regione Lazio la devoluzione del predetto finanziamento alla scuola dell'infanzia Giovanni XXIII;

Vista la determinazione del Direttore Regionale Infrastrutture e Mobilità n. G09251 del 20.07.2018 con la quale si concedeva la devoluzione del finanziamento dell'importo di € 50.665,00 dalla scuola elementare Dante Alighieri alla scuola dell'infanzia Giovanni XXIII;

Dato atto che con Deliberazione di G.M. n. 105 18.12.2019 si accoglieva la richiesta di rescissione del contratto rep. n. 1013/16 del 11.10.2016, stipulato con la ditta affidataria della esecuzione dei lavori per "La manutenzione straordinaria della Scuola Elementare Dante Alighieri in Borgo Velino", senza pagamenti di alcun tipo, nonché si prendeva atto della richiesta di rinuncia all'incarico per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori da parte dell' Ing. Filippo Fiordeponi, servizio affidato con la determina n° 38/2016 soprarichiamata, con pagamento delle prestazioni già svolte, per le quali fu richiesto dal professionista stesso l'importo di €. 2.200,00 onnicomprensivo di spese ed esclusi oneri previdenziali ed IVA, con nota assunta al prot. com.le in in data 16.12.19 al n. 4706, per un totale di € 2.791,36, liquidato con Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 22 del 15.12.2020 a saldo della fattura del Professionista n. 40/2020;

Vista D.G.C. n. 58 del 27.07.2020 con la quale:

- si approvava il progetto dei lavori per la "Sostituzione dell'impermeabilizzazione del lastrico solare della scuola materna Giovanni XXIII" secondo le seguenti risultanze contabili:

QUADRO ECONOMICO		
A IMPORTO DEI LAVORI		
A1. Lavori a misura	31.242.44 €	
A2. Oneri della Sicurezza Ordinari (non soggetti a ribasso)	6.651.32 €	
A3. Oneri della Sicurezza Aggiuntivi per emergenza sanitaria da Covid19 (non soggetti a ribasso)	522.93 €	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		38.416.69 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

B1. Spese tecniche		
<i>B.1.1 Spese tecniche per progettazione esecutiva, indagini, geologia, rilievi, accertamenti, CSP, ecc</i>		
<i>B.1.2 Spese tecniche per D.L., coordinamento sicurezza (CSE)</i>		
B2. Incentivo 2% su Importo Totale dei Lavori (ex art. 113 D. Lgs. 50/2016)	768.33 €	
B3. Imprevisti IVA compresa	236.91 €	
B4. IVA 22% su Importo Totale dei Lavori	8.451.67 €	
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		9.456.91 €
TOTALE GENERALE (A + B)		47.873.60 €

- si dava mandato al Responsabile del Servizio Area Tecnica di predisporre gli atti necessari e conseguenti alla esecuzione della delibera stessa;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 124 del 10.08.2020 con la quale si affidavano all'Impresa C.I.G. Multiservizi S.r.l. con sede in Poggio Moiano (RI), Via G. Marconi n. 3, p.i. 01087960579, i lavori di "Sostituzione dell'impermeabilizzazione del lastrico solare della scuola materna Giovanni XXIII" così rimodulando l'importo lavori a seguito del ribasso del 3% proposto dall'Impresa:

- Lavori ribassati	€ 30.305,17
- Oneri ordinari sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.651,32
- Oneri straordinari sicurezza Covid-19 (non soggetti a ribasso)	€ 522,93
	€ 37.479,42

Importo Totale lavori affidati

€ 37.479,42

Dato Atto che il progetto approvato prevedeva la demolizione e il rifacimento del massetto di sottofondo per posare in opera un pannello di coibentazione e che in sede di esecuzione dei lavori, successivamente allo smontaggio della guaina esistente, si è accertata l'impossibilità di posare tale pannello per i ristretti spessori presenti che avrebbero fatto debordare il piano oltre i cordoli di contenimento laterale del tetto, ma soprattutto che la demolizione del massetto di sottofondo non era opportuna in quanto si trovava perfettamente conservato, si è pertanto reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante non sostanziale che prevedesse:

- la conservazione del massetto di sottofondo esistente;
- la variazione del tipo di manto impermeabilizzante in considerazione del mantenimento del massetto esistente;
- la posa in opera di un ulteriore manto di guaina liquida;
- la sostituzione del ponteggio per tutto il perimetro della scuola con un parapetto prefabbricato, considerato che non si doveva più procedere alla demolizione del massetto di sottofondo in calcestruzzo e al successivo allontanamento del materiale di risulta;

Dato Atto che con D.G.C. n. 69/2020 veniva approvato il progetto della perizia di variante per i lavori di "Sostituzione dell'impermeabilizzazione del lastrico solare della scuola materna Giovanni XXIII" redatto dal Responsabile del Servizio Area Tecnica secondo le seguenti risultanze contabili:

QUADRO ECONOMICO		
A. IMPORTO DEI LAVORI		
A1. Importo Lavori a misura di perizia	36.179.67 €	
A1.1 Importo Lavori a misura al netto del ribasso (3%)		35.094,28 €
A2. Oneri della Sicurezza Ordinari (non soggetti a ribasso)		1.600,85 €

A3. Oneri della Sicurezza Aggiuntivi per emergenza sanitaria da Covid19 (non soggetti a ribasso)		522.93 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		37.218,06 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. Spese tecniche		
<i>B.1.1 Spese tecniche per progettazione esecutiva, indagini, geologia, rilievi, accertamenti, CSP, ecc</i>		
<i>B.1.2 Spese tecniche per D.L., coordinamento sicurezza (CSE)</i>		
B2. Incentivo 2% su Importo Totale dei Lavori (ex art. 113 D. Lgs. 50/2016)	744,36 €	
B3. Imprevisti IVA compresa	1.723.21 €	
B4. IVA 22% su Importo Totale del Lavori	8.187,97 €	
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		10.655,54 €
TOTALE GENERALE (A + B)		47.873,60 €

Datto atto che i progetti posti a base di gara ed approvati con le Delibere di G.M. n. 58/2020 e 69/2020 soprarichiamate sono stati redatti dal Servizio Tecnico Comunale LL.PP. nella persona dell' Arch. Aldo Langone, che ha anche svolto i compiti di Direttore dei Lavori con l'espletamento di tutti gli adempimenti consequenziali oltre che le funzioni di R.U.P. in fase di progettazione per i lavori approvati con la Delibera di G.M. n. 15/2016 e successivamente appaltati;

Dato atto che il Q.E. del primo progetto approvato riportava un incentivo per le funzioni di cui all' art. 92 D.Lvo 163/2006 pari ad €. 750,00 mentre l' ultimo progetto approvato riporta un incentivo per le funzioni di cui all' art. 113 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., pari ad €. 744,36 e che occorre corrispondere al R.U.P., progettista e D.L. Arch. Aldo Langone gli oneri corrispondenti alle effettive prestazioni svolte nelle varie fasi ;

Ritenuto di dover corrispondere gli oneri per le funzioni di R.U.P. in fase di progetto, progettista e Direttore dei Lavori, effettivamente svolte, all' Arch. Aldo Langone ;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 36 del 31/03/2001 inerente la regolamentazione dei sopra citati oneri;

Dato atto che il regolamento comunale dispone che spettano al R.U.P., progettista e D.L. , per le funzioni espletate, i seguenti oneri :

- a) R.U.P. 40 %;
- b) Progettista 30 %;
- d) Direttore dei Lavori 20 %;

Che pertanto compete all' Arch. Aldo Langone, R.U.P., progettista e Direttore dei Lavori la seguente somma: incentivo di cui ai Q.E. dei due progetti approvati

R.U.P. nella progettazione iniziale incentivo €. 750,00 x 0,80 = €. 600,00

Funzione di R.U.P. 600,00 x 0,40 e , per la fase di progettazione, x 0,31 = €. 74,43

Progettazione dei lavori eseguiti

€. 744,36 x 0,80 = 595,49

595,49 x 30% =

€. 178,65

Direzione Lavori
€. 744,36 x 0,80 = 595,49
595,49 x 20% =

Totale incentivo

€. 119,10
€. 372,18

Ritenuto dover liquidare la somma lorda di €. 372,18 al progettista e D.L. Arch. Aldo Langone, ai sensi del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., art. 113;

Dato atto che la somma lorda di €. 372,18 trova copertura finanziaria sulla spesa complessiva dell'intero intervento, pari ad €. 50.665,00 sul bilancio 2020 al Capitolo 7334/5 cod. n.04.02-2.02.01.09.003;

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono integralmente approvate e riportate.

Di liquidare per quanto in narrativa gli oneri dovuti all' Arch. Aldo Langone, ai sensi del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., art. 113, la somma lorda di €. 372,18 relativamente alle svolte funzioni di progettista e d.l. (30% + 20 % dell' incentivo) , per l' intervento di "Sostituzione dell'impermeabilizzazione del lastrico solare della scuola materna Giovanni XXIII" "di Borgo Velino"

Di dare atto che somma è disponibile sul bilancio 2020 al Capitolo 7334/5 cod. n.04.02-2.02.01.09.;

CIG : ZC32DF3651

Lì, 31-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (ANNA DE SANTIS)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 31-12-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 31-12-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 31-12-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ANNA DE SANTIS)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18-02-2021 numero di pubblicazione 64

IL MESSO COMUNALE