

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 58

DATA 12-05-2021

OGGETTO: CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE PER EURO 40.000,00 - FINANZIAMENTO EX LEGGE 145/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI IN AMBITO URBANO ED EXTRA URBANO - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n° 6 del 1 luglio 2019 con il quale è stato rinnovato l'incarico a tempo determinato part-time ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/00 sull'ordinamento degli Enti locali, per la copertura del posto di Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Area Tecnico Manutentiva e per la gestione complessiva dell'Ufficio Tecnico Comunale all'Arch. Aldo LANGONE;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo statuto dell'Ente;

Premesso che il Comune di Borgo Velino è beneficiario di un contributo di € 40.000,00 per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale – di cui al decreto del ministero dell'interno 10 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145;

Considerato che con delibera di G.M. n.40/2019 l'Amministrazione comunale ha disposto che il contributo sopra menzionato venisse impiegato, in parte, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ai fini della messa in sicurezza delle strade comunali in ambito urbano ed extra urbano;

Che il quadro economico delle opere da realizzare è risultato il seguente:

a) Somme per lavori :	
- Importo lavori di computo soggetti a ribasso	€ 17.250,00
b) Somme a disposizione della Stazione appaltante:	
B.9.1 IVA sui lavori al 22%	€ 3.795,00
<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	<u>€ 3.410,00</u>
TOTALE GENERALE	€ 21.045,00

Che Il quadro economico rideterminato dopo la gara risulta essere il seguente:

a) Somme per lavori :		
- Importo lavori di computo soggetti a ribasso	€	17.250,00 -
- ribasso 8,70%	€	1.500,75=
- importo ribassato	€	15.749,25
TOTALE IMPORTO LAVORI DI APPALTO	€	15.749,25
b) Somme a disposizione della Stazione appaltante:		
B.1 ECONOMIE DI GARA	€	1.830,92
B.2 IVA sui lavori al 22%	€	3.464,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	5.295,75
TOTALE GENERALE	€	21.045,00

Che con determinazione dell'area tecnica n.65 del 09.05.2019 veniva affidata alla ditta CRICCHI COSTRUZIONI S.r.l. P.IVA 00919170571 con sede in via Salaria Km 94,900 cap 02010 in Borgo Velino (RI) l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ai fini della messa in sicurezza delle strade comunali in ambito urbano ed extra urbano ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. con ribasso dello 8.70% sull'importo previsto a base d'asta;

Che per l'esecuzione dei lavori è stato effettuato lo scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. in data 22.05.2019;

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario realizzare interventi aggiuntivi diretti alla messa in sicurezza delle strade comunali sono state utilizzate quindi le economie di gara del quadro economico della somma di € 1.830,92 IVA compresa.

Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo risulta:

a) Somme per lavori :		
- Importo lavori di computo soggetti a ribasso	€	18.893,76 -
- ribasso 8,70%	€	1.643,76=
- importo ribassato	€	17.250,00
TOTALE IMPORTO LAVORI DI APPALTO	€	17.250,00
b) Somme a disposizione della Stazione appaltante:		
B.1 ECONOMIE DI GARA	€	0,00
B.2 IVA sui lavori al 22%	€	3.795,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	3.795,00
TOTALE GENERALE	€	21.045,00

Che in data 12.06.2019 la ditta CRICCHI COSTRUZIONI S.r.l. ha ultimato i lavori di cui trattasi;

Preso Atto che la Direzione Lavori Arch. Langone Aldo, ha predisposto la documentazione inerente alla contabilità finale dei lavori di cui trattati, così composta e conservata agli atti:

- Relazione del Direttore Lavori sul Conto Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera;

Che dagli atti contabili finali e dal certificato di regolare esecuzione dei Lavori di "manutenzione straordinaria ai fini della messa in sicurezza delle strade comunali in ambito urbano ed extra urbano" emerge l'importo dei lavori eseguiti pari a € 18.893,76 esclusa IVA, ed è possibile stabilire che il quadro economico definitivo e quindi finale risulta essere il seguente:

a) Somme per lavori :		
- Importo lavori di computo soggetti a ribasso	€	18.893,76 -
- ribasso 8,70%	€	1.643,76=

- importo ribassato	€ 17.250,00
TOTALE IMPORTO LAVORI DI APPALTO	€ 17.250,00
b) Somme a disposizione della Stazione appaltante:	
B.1 ECONOMIE DI GARA	€ 0,00
B.2 IVA sui lavori al 22%	€ 3.795,00
<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	<u>€ 3.795,00</u>
TOTALE GENERALE	€ 21.045,00

Che con determinazione dell'area tecnica n.130/2019 veniva liquidata la somma di € 21.045,00 IVA compresa alla ditta CRICCHI COSTRUZIONI S.r.l. P.IVA 00919170571 con sede in via Salaria Km 94,900 cap 02010 in Borgo Velino (RI) per le lavorazioni in oggetto svolte;

Preso atto che il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2. del Dlgs 50/2016 es.m.i. e che lo stesso assumerà automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 102 comma 3. del Dlgs 50/2016;

Richiamato il DPR 207/2010 Regolamento del "Codice dei Contratti pubblici" relativo a lavori, servizi e forniture per quanto applicabile;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

Che le premesse costituiscono parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Di approvare gli atti relativi alla contabilità finale costituita da:

- Relazione della Direzione Lavori sul conto finale;

- Certificato di Regolare Esecuzione dell'Opera;

conservata agli atti di ufficio riferiti all'appalto dei "lavori di manutenzione straordinaria ai fini della messa in sicurezza delle strade comunali in ambito urbano ed extra urbano" e con il quadro economico finale di seguito descritto, e dai quali emerge l'importo dei lavori eseguiti pari a € 18.893,76 + IVA:

a) Somme per lavori :	
- Importo lavori di computo soggetti a ribasso	€ 18.893,76 -
- ribasso 8,70%	€ 1.643,76=
- importo ribassato	€ 17.250,00
TOTALE IMPORTO LAVORI DI APPALTO	€ 17.250,00
b) Somme a disposizione della Stazione appaltante:	
B.1 ECONOMIE DI GARA	€ 0,00
B.2 IVA sui lavori al 22%	€ 3.795,00
<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	<u>€ 3.795,00</u>
TOTALE GENERALE	€ 21.045,00

Di dare atto che il credito dell'impresa visti gli atti sopra richiamati risulta NULLO.

CIG 79022864B3

Lì, 12-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Aldo Langone)

E' copia conforme all'originale

Lì, 12-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Aldo Langone)

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi a partire dal numero di pubblicazione

IL MESSO COMUNALE