



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: INTERVENTI NECESSARI AL RECUPERO DELLA PIENA
111	FUNZIONALITÀ DELL'ISTITUTO OMNICOMPENSIVO DI
Data	CASCIA, DI PROPRIETÀ COMUNALE EVENTI SISMICI DEL
16-03-18	24/08/2016 E DEL 30/10/2016 APPROVAZIONE DELLA
	RELAZIONE ACCLARANTE

N. 296 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di marzo, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.

PREMESSO:

CHE in data 24 agosto 2016 si è verificato un eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, compreso il territorio di questo Comune;

CHE il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto in data 24 agosto 2016, ha dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

CHE con delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

CHE tale fenomeno ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando un elevato numero di vittime, il ferimento di varie persone e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

CHE con nota del 07.09.2016 prot. 414 del Centro Operativo Misto Cascia, Norcia, Monteleone di Spoleto e Norcia, è stata autorizzata la spesa per la realizzazione degli interventi urgenti necessari al recupero della piena funzionalità dell'Istituto Omnicompensivo di Cascia, di proprietà Comunale;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

DATO ATTO:

CHE, con Determinazione del Responsabile Area LL.PP. n° 302 del 08.09.2016, è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori e coord. Sicurezza per l'intervento: Ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio,

Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" intervento necessari al recupero della piena funzionalità dell'Istituto Omnicomprensivo di Cascia, di proprietà Comunale", all'Ing. Castellucci Tito, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A770 e con studio in Via A. Morini n. 6 – 06043 Cascia (Pg) - (C.F.: CSTTTI57H18B948Y - P.IVA: 00716230545).

VISTA la nota assunta al prot. n. 7453 del 09/09/2016, con cui il progettista incaricato Ing. Tito Castellucci ha trasmesso la documentazione relativa al progetto esecutivo di che trattasi.

CHE, con Deliberazione di Giunta Municipale del 09/09/2016, è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di " Interventi necessari al recupero della piena funzionalità dell'Istituto Omnicomprensivo di Cascia, di proprietà Comunale – Sisma del 24/08/2016", redatto dall'Ing. Castellucci Tito nell'importo complessivo di Euro 87.385,35.

CHE, con Determinazione a contrarre del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 304 del 09/09/2016, è stato adottato formale provvedimento per l'affidamento dei lavori mediante il ricorso a procedura negoziata senza previa indizione di in bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016 comma 2 lett. c attraverso il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

CHE, con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 308 del 15/09/2016, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta Di Curzio Giuseppe, con sede in loc. Casali di Ocosce 06043 Cascia (PG) - P.IVA 02406270542 - C.F.: DCRGPP58T04B948A, per l'importo di Euro 20.553,83 al netto del ribasso offerto del 16,13%, oltre ad Euro 30.201,07 per Costo della manodopera non soggetto a ribasso, Euro 3.156,22 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 12.349,53 per Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un Totale netto contrattuale di Euro 66.260,65.

CHE in data 30/10/2016, il Comune di Cascia e la Valnerina sono stati colpiti da un ulteriore evento sismico di forte intensità e, che in seguito a tale scossa, il corpo di fabbrica, interessato dai lavori appaltati, ha riportato gravi danni;

CHE in data 07/11/2016 l'edificio "Istituto Omnicomprensivo di Cascia – "Beato Simone Fidati", è stato oggetto di sopralluogo da parte di tecnici incaricati alla redazione della scheda "AeDES", dalla quale è risultato come esito:

- **"E" – INAGIBILE con provvedimenti di perimetrazione dell'area**

CHE, in considerazione di quanto sopra, con nota trasmessa via mail in data 10/11/2016 dal rup Geom. Marcello Nardi, è stata rappresentata al Direttore dei Lavori Ing. Tito Castellucci la necessità di procedere alla chiusura dei lavori con la redazione dello Stato di Consistenza alla data del 12/10/2016 (di cui alla sospensione dei lavori disposta con Ordine di Servizio n. 2) in quanto le lavorazioni di ripristino previste non risultavano più consone a seguito degli aggravamenti causati dal violento sisma del 30/10/2016.

CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 15 del 19/06/2017, è stato approvato lo Stato Finale di Consistenza degli "Interventi necessari al recupero della piena funzionalità dell'Istituto Omnicomprensivo di Cascia, di proprietà Comunale – Sisma del 24/08/2016", nonché liquidato all'Impresa Di Curzio Giuseppe il credito finale di Euro 17.911,80.

VISTA la Relazione Acclarante i rapporti economici tra il Comune di Cascia e la Regione dell'Umbria per i lavori di "INTERVENTI NECESSARI AL RECUPERO DELLA PIENA FUNZIONALITÀ DELL'ISTITUTO OMNICOMPENSIVO DI CASCIA, DI PROPRIETÀ COMUNALE - SISMA DEL 24/08/2016", redatta dal responsabile unico del procedimento, con cui dichiara che la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Cascia per l'esecuzione dell'opera ammonta ad Euro **25.442,58**, ammissibili ai benefici di legge per le attività eseguite per per fronteggiare l'emergenza sismica dei mesi di Agosto e Ottobre 2016 di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) b) c) dell'O.D.P.C. n. 388/2016.

RITENUTO, pertanto, al fine di poter rendicontare le spese sostenute per l'intervento di che trattasi e, nel contempo, richiedere l'erogazione a saldo del finanziamento, di dover approvare la Relazione Acclarante i rapporti economici tra l'ente e la Regione dell'Umbria;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE la Relazione Acclarante i rapporti economici tra il Comune di Cascia e la Regione dell'Umbria per i lavori di "INTERVENTI NECESSARI AL RECUPERO DELLA PIENA FUNZIONALITÀ DELL'ISTITUTO OMNICOMPENSIVO DI CASCIA, DI PROPRIETÀ COMUNALE - SISMA DEL 24/08/2016", redatta dal responsabile unico del procedimento, con cui dichiara che la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Cascia per l'esecuzione dell'opera ammonta ad Euro **25.442,58**, ammissibili ai benefici di legge per le attività eseguite

per per fronteggiare l'emergenza sismica dei mesi di Agosto e Ottobre 2016 di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) b) c) dell'O.D.P.C. n. 388/2016:

Quadro Economico di Spesa Finale	Euro
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso Stato di consistenza	1.665,93
A detrarre il ribasso del 16,13 % Stato di consistenza	- 268,72
IMPORTO NETTO LAVORI	1.397,22
Importo della manodopera - Stato di consistenza	2.948,12
Oneri per la sicurezza - Stato di consistenza	266,20
Costi per la sicurezza - Stato di consistenza	13.300,27
IMPORTO TOTALE LAVORI - Stato di consistenza	17.911,80
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Spese Tecniche Progetto, DL, Cont. e Coord. Sicurezza	4.500,00
C.N.P.A.I.A. 4%	180,00
I.V.A. 22% Spese Tecniche	1.029,60
I.V.A. 10% dell'importo dei lavori (Stato di consistenza)	1.791,18
Contributo di gara A.N.A.C.	30,00
TOTALE SOMME A DIPOSIZIONE	7.530,78
TOTALE GENERALE	25.442,58

- *Codice C.U.P.: C41E1600019005*

2) DI DARE ATTO CHE le spese di cui al presente atto rientrano tra quelle eseguite per fronteggiare l'emergenza sismica dei mesi di Agosto e Ottobre 2016 e trova, quindi, copertura negli stanziamenti messi a disposizione dal Consiglio dei Ministri con le delibere del 25/08/2016, 27/10/2016 e 31/10/2016 **e comunque riferite alle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) b) c) dell'O.D.P.C. n. 388/2016;**

3) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

4) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Il Rup: Nardi Marcello

Il Responsabile Area Tecnica LL.PP.: Ing. Marcaccioli Lucia

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARCACCIOLI LUCIA

=====

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03-05-18 al 18-05-18 Registro Albo pretorio n. 892

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 03-05-18

SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE
MACCACCIOLI LUCIA