



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto:	DETERMINA APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE PER I
119		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA
Data		COMUNALE DENOMINATA VIA DEI CONSOLI IN LOC
25-02-21		SANT'AGOSTINO COMUNE DI CASCIA E RELATIVO PONTE -
		ELIMINAZIONE ECONOMIE ACCERTATE

N. 229 del Registro Generale

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di febbraio, nel proprio Ufficio .

PREMESSO:

CHE si è reso necessario provvedere con urgenza alla sistemazione della strada comunale in località Sant'Agostino denominata Via Dei Consoli in quanto, allo stato attuale, il notevole dissesto della sede stradale caratterizzato dalla presenza di buche ed avvallamenti dovute all'azione degli agenti atmosferici ed alla vetustà della pavimentazione esistente non permette più il regolare transito veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza, nonché l'area antistante la chiesa di Sant'Agostino ed il ponte in corrispondenza della porta (arco) di accesso al relativo borgo;

VISTO il bando pubblico della Regione Umbria per la concessione di contributi ai comuni finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali e relative pertinenze, approvato con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 1915 del 27 febbraio 2019;

DATO ATTO

CHE con determinazione dirigenziale n. 4586 del 03/06/2020 assunta da questo Ente al prot. 6854 del 03/06/2020 la Regione Umbria ha assegnato un cofinanziamento pari ad Euro 50.000,00 per i lavori de quo;

CHE con Determina Responsabile Area Tecnica LLP n. 289 del 25/06/2020 è stato affidato il Servizio di architettura ed ingegneria per la Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza e la Direzione dei lavori per l'intervento di "Ripristino pavimentazione stradale e manutenzione ponte in loc Sant'Agostino - Cascia Capoluogo" all'Arch Stefano D'Avino con studio in Roma, via Sebino n. 11, CF DVNSFN59A07H501W, PI 15221041005 per l'importo di Euro 5.099,00 oltre ad euro 203,96 per contrib. INPS G.S. 4%, per un totale di **Euro 5.302,96**

CHE l'Arch. Stefano D'avino, ha presentato il progetto esecutivo di che trattasi, assunto da questo Ente al Prot. n. 8258 del 03/07/2020;

VISTO il verbale di validazione del progetto redatto ai sensi dell'ex art. 26 del D.Lgs 50/2016 in data 07/07/2020;

DATO ATTO

CHE con Delibera GM n. 79 del 27/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal progettista incaricato, per l'intervento de quo, dell'importo complessivo di Euro 72.167,93, di cui € **53.154,04** per importo lavori, e € 11.693,89 per IVA 22%;

CHE con Determina Responsabile Area Tecnica LLPP n. 373 del 24/08/2020 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta Ditta **EDILMONTE VANNICELLI srl**, con sede in via Caduti di Nasserya n. 10 – 06045 Monteleone di Spoleto (PG) – PI – CF 01485740540;

CHE in data 18/11/2020 è stata stipulata scrittura privata per i lavori in oggetto con la Ditta **EDILMONTE VANNICELLI srl** avente n. REP 3396, per un importo lavori redatto in base agli esiti di gara nell'importo complessivo (economie di gare escluse) di Euro **52.133,95**; così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE E MANUTENZIONE PONTE IN LOC		
SANT' AGOSTINO - CASCIA CAPOLUOGO		
A	Lavori soggetti a ribasso	€ 50.426,04
A.1	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.728,00
A.2	Importo lavori al netto del Ribasso d'asta 2,023%	€ 49.405,95
B	IMPORTO DEI LAVORI (A.1+A.2)	€ 52.133,95
C	I.V.A. 22% sui lavori	€ 11.469,47
D	incentivo progett. Artt.113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 1.008,52
E	imprevisti (2%)	€ 1.008,52
F	Spese tecniche	€ 5.099,00
F1	Oneri previdenziali spese tecniche (4% di F)	€ 203,96
L	TOTALE SPESE GENERALI (C+D+E+F+G+H)	€ 18.789,47
L	ECONOMIE DI GARA	€ 1.244,51
	TOTALE PROGETTO (B+L)	€ 72.167,93

CHE i lavori sono stati sospesi in data 15/09/2020, come da verbale n. 1 in pari data e che gli stessi sono stati ripresi in data 16/09/2020, come da verbale di ripresa lavori n. 1 redatto in pari data, in data 21/09/2020, come da verbale n. 2 in pari data e che gli stessi sono stati ripresi in data 25/09/2020, come da verbale di ripresa lavori n. 2 redatto in pari data, in data 07/10/2020, come da verbale n. 3 in pari data e che gli stessi sono stati ripresi in data 08/10/2020, come da verbale di ripresa lavori n. 3 redatto in pari data, in data 14/10/2020, come da verbale n. 4 in pari data e che gli stessi sono stati ripresi in data 16/10/2020, come da verbale di ripresa lavori n. 4 redatto in pari data,;

PRESO ATTO:

CHE i lavori sono stati ultimati in data 11/12/2020 come da Verbale in pari data;

CHE con Determina Responsabile Area Tecnica LLPP n. 642 del 17/12/2020 sono stati approvati lo stato finale dei lavori di cui sopra, il CRE e liquidato l'importo alla Ditta Edilmonte Vannicelli S.r.l.;

VISTA la Relazione Acclarante i rapporti economici tra il Comune di Cascia e la Regione dell'Umbria per i lavori di "RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE E MANUTENZIONE PONTE IN LOC SANT'AGOSTINO - CASCIA CAPOLUOGO" redatta dal responsabile unico del procedimento, con cui dichiara che la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Cascia per l'esecuzione dell'opera, ricondotta allo Stato di Consistenza approvato in sede di Risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice inadempiente, ammonta ad Euro **68.881,98** ammissibili al contributo regionale di € 50.000,00 assegnato al Comune di Cascia con DD n. 1915/2019 per i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA DEI CONSOLI IN LOC SANT'AGOSTINO COMUNE DI CASCIA E RELATIVO PONTE" e così di seguito determinata:

QUADRO ECONOMICO ECONOMICO DI SPESA FINALE RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE E MANUTENZIONE PONTE IN LOC SANT'AGOSTINO - CASCIA CAPOLUOGO	
A. Importo Lavori a misura a base di gara (A)	€ 50.426,04
A DETRARRE il ribasso d'asta del 2,023%	€ 1.020,12
B Importo lavori al netto del Ribasso d'asta 2,023%	€ 49.405,92
B1 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (B)	€ 2.728,00
C IMPORTO TOTALE NETTO DEI LAVORI (B+B1)	€ 52.133,92
IMPORTO RICONDOTTO a quello presente in fattura	€ 52.113,95
SOMME A DISPOSIZIONE	
D I.V.A. 22% dell'importo dei lavori	€ 11.465,07
E1 Spese tecniche	€ 4.179,51
E2 Oneri previdenziali spese tecniche (TC22 - 4% di F)	€ 167,18
E3 Iva 22% su spese tecniche	€ 956,27
E TOTALE SPESE TECNICHE	€ 5.302,96
F TOTALE SPESE GENERALI (D+E)	€ 16.768,03
TOTALE PROGETTO (C+F)	€ 68.881,98

RITENUTO, pertanto, ai fini del rendiconto delle spese sostenute per l'intervento di che trattasi e della contestuale richiesta di erogazione della rata di saldo del finanziamento, di dover approvare la Relazione Acclarante i rapporti economici tra l'ente e la Regione dell'Umbria;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 (T.u.e.l.)

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture) ed il DPR 207/2010 per le sue parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE la Relazione Acclarante i rapporti economici tra il Comune di Cascia e la Regione dell'Umbria per i lavori di "RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE E MANUTENZIONE PONTE IN LOC SANT'AGOSTINO - CASCIA CAPOLUOGO" redatta dal responsabile unico del procedimento, con cui dichiara che la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Cascia per l'esecuzione dell'opera, ricondotta allo Stato di Consistenza approvato in sede di Risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice inadempiente, ammonta ad Euro **68.881,98** ammissibili al contributo regionale di € 50.000,00 assegnato al Comune di Cascia con DD n. 1915/2019 per i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA DEI CONSOLI IN LOC SANT'AGOSTINO COMUNE DI CASCIA E RELATIVO PONTE" e così di seguito determinata:

QUADRO ECONOMICO ECONOMICO DI SPESA FINALE RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE E MANUTENZIONE PONTE IN LOC SANT' AGOSTINO - CASCIA CAPOLUOGO	
A. Importo Lavori a misura a base di gara (A)	€ 50.426,04
A DETRARRE il ribasso d'asta del 2,023%	€ 1.020,12
B Importo lavori al netto del Ribasso d'asta 2,023%	€ 49.405,92
B1 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (B)	€ 2.728,00
C IMPORTO TOTALE NETTO DEI LAVORI (B+B1)	€ 52.133,92
IMPORTO RICONDOTTO a quello presente in fattura	€ 52.113,95
SOMME A DISPOSIZIONE	
D I.V.A. 22% dell'importo dei lavori	€ 11.465,07
E1 Spese tecniche	€ 4.179,51
E2 Oneri previdenziali spese tecniche (TC22 - 4% di F)	€ 167,18
E3 Iva 22% su spese tecniche	€ 956,27
E TOTALE SPESE TECNICHE	€ 5.302,96
F TOTALE SPESE GENERALI (D+E)	€ 16.768,03
TOTALE PROGETTO (C+F)	€ 68.881,98

2) DI AUTORIZZARE l'ufficio ragioneria all'eliminazione delle economie accertate di complessivi Euro 3.280,95 al capitolo 2840/23 del corrente esercizio finanziario, così di seguito suddivisi :

- Euro 3.256,59 non impegnati oltre Euro 24,36 di cui all'impegno n. 684 del 25/11/2020;

3) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Leg.vo n° 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

4) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Il Rup:
Isabella Claudiani

Il Responsabile Area Tecnica LL.PP.
Ing. Lucia Marcaccioli

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li, 25-02-21

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23-07-21 al 07-08-21 Registro Albo pretorio n. 979

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 23-07-21

SECRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA

Li,