



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: SISMA 2016 - LAVORI DI PREDISPOSIZIONE AREA PER
138	L'ALLOGGIAMENTO DI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO
Data	IN LOC. LA STELLA EVENTO SISMICO DEL 30/10/2016
09-04-18	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ACCLARANTE

N. 377 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di aprile, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.

PREMESSO:

CHE in data 24 agosto 2016 si è verificato un eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, compreso il territorio di questo Comune;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l' O.c.d.p.c. n. 400 del 31 ottobre 2016 avente per oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" con cui all'art. Art. 5 "Deroghe" al comma 3 prevede che per l'espletamento delle attività previste dall'ordinanza i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture;

VISTA inoltre la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016 con al quale viene disposta l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30/10/2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

DATO ATTO:

- Che la successione degli eventi sismici che hanno interessato il territorio comunale, in particolare modo l'evento del giorno 30/10/2016, ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni alle strutture abitative private e pubbliche nonché all'edificio scolastico omnicomprensivo del Capoluogo;

CONSIDERATO:

- CHE l'Amministrazione ha inteso procedere all'installazione di moduli prefabbricati da adibire a strutture scolastiche in due distinte località: P.le Leone XIII e presso il preesistente polo scolastico in loc. La Stella.

CHE con Determinazione del Responsabile Area LL.PP. n° 11 del 16/01/2017, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, è stato affidato al Geom. Marini Domenico, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 3770 e con studio in P.zza G. Garibaldi n. 28 – 06043 Cascia (Pg), l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori e coord. Sicurezza per l'intervento di “L. 15/12/2016 n. 229 – PREDISPOSIZIONE AREA PER L'ALLOGGIAMENTO DI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO IN LOC. LA STELLA – SISMA DEL 30/10/2016”.

CHE, con Deliberazione di Giunta Municipale del 31/01/2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo redatto dal Geom. Marini Domenico per un importo di Euro 38.547,93 di cui per lavori Euro **26.355,34** così di seguito suddivisi:

Quadro Economico Progetto esecutivo - LAVORI	Euro
IMPORTO LAVORI “soggetto a ribasso”	20.853,67
Costi della Sicurezza	790,30
Oneri per l'attuazione della sicurezza	928,65
Costo della manodopera	3.782,72
IMPORTO TOTALE LAVORI a base d'asta (A) – (B)	26.355,34

CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 30 del 03/02/2017, è stato adottato formale provvedimento a contrarre ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, D.Lvo 267/00 e dall'art. 60 del D.lgs 18 Aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

CHE, con il medesimo atto, si è proceduto all'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo sull'importo posto a base di gara;

CHE, in esecuzione al suddetto atto sono stati individuati n° 3 operatori economici a cui è stata inoltrata la lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata, di cui alle pec del 06/02/2016 (prot. n. 1.418, 1.419 e 1.420).

CHE, con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 42 del 10/02/2017 è stato approvato il Verbale di gara del 09/02/2017 ed aggiudicati i lavori in via definitiva alla ditta Giovannoli Alberto per l'importo di Euro 15.859,22 al netto del ribasso offerto del 23,95% oltre ad Euro 3.782,72 per importo della manodopera non soggetto a ribasso, Euro 928,65 per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 790,30 per Costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un Totale netto di Euro **21.360,89** oltre all'IVA in misura del 10%.

CHE in data 27/02/2017 è stato stipulato con la ditta Giovannoli Alberto il Contratto di Appalto, assunto al Rep. n. 3290 e registrato a Spoleto in data 08/03/2017 con il n. 14 mod. I.

CHE, con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 121 del 21/04/2017, è stato approvato lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 nonché liquidato il C.P. n. 1 dell'importo di Euro 19.690,09 al netto delle ritenute di legge, oltre all'I.V.A.

CHE, con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 133 del 27/04/2017, è stata approvata la Perizia suppletiva di Variante redatta dal D.L. Geom. Domenico Marini nell'importo complessivo di Euro 33.938,78 di cui Euro **25.268,02** per lavori al netto del ribasso d'asta del 23,95%.

CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 79 del 01/03/2018, sono stati approvati lo Stato finale ed il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori principali redatti dal D.L. Geom. Marini Domenico.

CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 68 del 19/02/2018, sono stati approvati lo Stato finale ed il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori di completamento redatti dal D.L. Geom. Marini Domenico.

VISTA la Relazione Acclarante i rapporti economici tra il Comune di Cascia e la Regione dell'Umbria per i lavori di “PREDISPOSIZIONE AREA PER L'ALLOGGIAMENTO DI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO IN LOC. LA STELLA – SISMA DEL 30/10/2016” redatta dal Responsabile Area LL.PP. con cui dichiara che la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Cascia per l'esecuzione dell'opera ammonta ad Euro **36.813,77** ammissibili ai benefici di legge per le attività eseguite per fronteggiare l'emergenza sismica dei mesi di Agosto e Ottobre 2016 di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) b) c) dell'O.D.P.C. n. 388/2016.

RITENUTO, pertanto, al fine di poter rendicontare le spese sostenute per l'intervento di che trattasi e, nel contempo, richiedere l'erogazione a saldo del finanziamento, di dover approvare la Relazione Acclarante i rapporti economici tra l'ente e la Regione dell'Umbria;

VISTO il T.U. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE la Relazione Acclarante i rapporti economici tra il Comune di Cascia e la Regione dell'Umbria per i lavori di **"PREDISPOSIZIONE AREA PER L'ALLOGGIAMENTO DI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO IN LOC. LA STELLA - SISMA DEL 30/10/2016"** redatta dal Responsabile Area LL.PP. con cui dichiara che la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Cascia per l'esecuzione dell'opera ammonta ad Euro **36.813,77** ammissibili ai benefici di legge per le attività eseguite per fronteggiare l'emergenza sismica dei mesi di Agosto e Ottobre 2016 di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) b) c) dell'O.D.P.C. n. 388/2016 e così di seguito suddivisa:

Quadro Economico di Spesa Finale	Euro
LAVORI PRINCIPALI	
Importo LAVORI soggetto a ribasso	24.888,10
A detrarre il ribasso d'asta del 23,95%	- 5.960,70
IMPORTO NETTO LAVORI (2)	18.927,40
Importo minimo manodopera lavori	4.444,65
Importo degli oneri della sicurezza	1.105,67
Importo dei costi della sicurezza (al lordo costi manodopera sicurezza)	790,30
IMPORTO NETTO FINALE LAVORI (= 1 + 2) (A)	25.268,02
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
I.V.A. 10% sui Lavori	2.526,80
Spese tecniche 10% per Progettazione e Direzione lavori	2.635,53
Cassa Geometri 4%	105,42
I.V.A. 22% SU Spese Tecniche	603,01
Relazione Geologica (compresa Cassa geologi ed I.V.A.)	746,64
Collaudo Statico	761,28
TOTALE SOMME A DIPOSIZIONE (B)	7.378,68
LAVORI DI COMPLETAMENTO	
Importo LAVORI soggetto a ribasso	2.177,51
A detrarre il ribasso d'asta del 8,50%	- 185,09
IMPORTO NETTO LAVORI (2)	1.992,42
Importo minimo manodopera lavori	1.225,01
Importo degli oneri della sicurezza	128,25
IMPORTO NETTO FINALE LAVORI (= 1 + 2) (C)	3.345,68
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
I.V.A. 10% sui Lavori	334,57
Spese tecniche per Progettazione e Direzione lavori	383,68
Cassa Geometri 4%	15,35
I.V.A. 22% SU Spese Tecniche	87,79
TOTALE SOMME A DIPOSIZIONE (D)	821,39
TOTALE GENERALE (A + B +C + D)	36.813,77

2) DI DARE ATTO CHE le spese di cui al presente atto rientrano tra quelle eseguite per fronteggiare l'emergenza sismica dei mesi di Agosto e Ottobre 2016 e trova, quindi, copertura negli stanziamenti messi a disposizione dal Consiglio dei Ministri con le delibere del 25/08/2016, 27/10/2016 e 31/10/2016 e comunque riferite alle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) b) c) dell'O.D.P.C. n. 388/2016;

3) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

4) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Il Resp. Area tecnica LL.PP.: Marcaccioli Ing. Lucia

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03-05-18 al 18-05-18 Registro Albo pretorio n. 894

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 03-05-18

SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA