

**COMUNE DI CITTAREALE****(Provincia di Rieti)**

SERVIZIO TECNICO

RESPONSABILE DELSERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO: Arch. Claudia Tosti

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

n° 329 del 15.11.2017

**OGGETTO:** Finanziamento L.R. 1102/71 Annualità 1993. Approvazione rendicontazione e spesa finale occorsa per la realizzazione del progetto relativo ai lavori di "Sistemazione strade interne e rifacimento reti tecnologiche nella Fraz. Collenasso".

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO****Premesso che :**

- La Comunità Montana con Delibera di Giunta n° 12 del 06.02.2004 approvava il Cofinanziamento di € 21.804,26 a favore del Comune di Cittareale per la "Realizzazione rete fognante e rifacimento acquedotto nella frazione Collenasso di Cittareale";
- la somma complessiva dei lavori ammontava ad € 55.000,00 di cui € 21.804,06 finanziati dalla Comunità Montana del Velino VI zona ed € 33.195,94 a carico del Comune di Cittareale;
- con Deliberazione di G.C. n° 08 del 27.02.2004 si prendeva atto del contenuto della Deliberazione di Giunta della Comunità Montana n° 12/2004, veniva approvato lo schema di convenzione del cofinanziamento, tra la Comunità Montana e il Comune di Cittareale e si prendeva atto della firma degli atti da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- con Deliberazione di G.C. n° 21 del 05.03.2004 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo a firma del Responsabile del Servizio Tecnico per un importo pari ad € 55.000,00 di cui € 48.305,67 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed € 6.694,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato:

**A) LAVORI**

Importo Lavori	€ 48.305,67	€ 48.305,67
Oneri relativi alla sicurezza ribasso d'asta	€ 2.415,28	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 45.890,39	

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

Imprevisti	€ 1.139,19	
Accantonamento di cui all'Art. 18 c. 1 L. 109/94	€ 724,58	
IVA 10% sull'importo dei lavori	€ 4.830,56	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 6.694,33</b>	<b>€ 6.694,33</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA****€ 55.000,00**

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico della Comunità Montana del Velino VI zona - Posta n° 46 del 11.06.2004 con la quale viene effettuata la presa d'atto del progetto definitivo-esecutivo ed accreditato il 10% del contributo concesso;

**Accertato che:**

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 129 del 06.07.2004 veniva indetta la Trattativa Privata ed approvata la lettera d'invito relativa ai lavori di "Sistemazione strade

interne e rifacimento reti tecnologiche nella fraz. Collenasso" ai sensi dell'art. 21, comma 1) lett. "c" della Legge 109/94 e ss.mm.ii.;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 141 del 20.07.2004 veniva approvato il verbale di gara, esperita mediante trattativa privata, e lo schema di contratto aggiudicando i lavori di cui all'oggetto, alla Ditta ALOISI COSTANTINO & ALESSANDRO Costruzioni snc con sede in Terzone di Leonessa;

**Dato atto** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 07.08.2004 con la quale veniva liquidato il fondo incentivante di cui all'art. 18 comma 1) Legge 109/94 e ss.mm.ii., per la fase di progettazione disponendo la liquidazione della cifra lorda al Responsabile del Procedimento pari ad € 579,67 mentre ai collaboratori dell'Ufficio Tecnico venivano accantonate e non liquidate € 144,92;

**Dato atto** altresì che in data 28.09.2004, con contratto Rep. n° 1103, è stato affidato alla Ditta ALOISI COSTANTINO & ALESSANDRO Costruzioni snc con sede in Terzone di Leonessa, l'appalto dei lavori in oggetto per un importo, al netto del ribasso d'asta dello 3,10% , di € 46.883,07 compresi oneri per la sicurezza oltre IVA;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 209 del 06.12.2005 con la quale veniva approvata la perizia di variante e l'atto di sottomissione riportando il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare a parità di costo secondo il seguente prospetto:

**A) LAVORI**

Importo Lavori	€ 48.527,50	€ 48.527,50
Oneri relativi alla sicurezza ribasso d'asta	€ 2.500,00	

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

Lavori in economia	€ 891,84	
Accantonamento di cui all'Art. 18 c. 1 L. 109/94	€ 727,91	
IVA 10% sull'importo dei lavori	€ 4.852,75	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 6.472,50</b>	<b>€ 6.472,50</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

**€ 55.000,00**

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 223 del 20.12.2005 con la quale sono stati affidati alla Ditta ALOISI COSTANTINO & ALESSANDRO Costruzioni snc con sede in Terzone di Leonessa, i lavori di "**Sistemazione tratto di strada interna all'abitato di Collenasso con lastre prefabbricate di c.a.v**" per un importo pari ad € 743,20 oltre IVA 20%;

**Vista** la Disposizione di Liquidazione n° 07 del 26.01.2006 con la quale è stato approvato il 1° SAL e liquidato in ACCONTO alla Ditta ALOISI COSTANTINO & ALESSANDRO con sede in Terzone di Leonessa - (RI), l'importo pari ad € 38.764,31 oltre a € 3.876,43 per IVA 10% (giusta fattura n. 30 del 06.12.2005 e relativi **mandati di pagamento n° 62 e 63 del 10.02-2006**);

**Vista** la Disposizione di Liquidazione n° 34 del 20.04.2006 con la quale venivano liquidati i lavori di "Sistemazione strade interne e rifacimento reti tecnologiche nella Fraz. Collenasso" - "sistemazione tratto di strada interna all'abitato di Collenasso con lastre prefabbricate di c.a.v." alla Ditta ALOISI COSTANTINO & ALESSANDRO con sede in Terzone di Leonessa - (RI), l'importo pari ad € 743,20 oltre a € 148,64 per IVA 20% (giusta fattura n. 04 del 13.03.2006 e relativo **mandato di pagamento n° 311 del 12.05.2006**);

**Vista** la Disposizione di Liquidazione n° 51 del 27.06.2006 con la quale è stato liquidato in a SALDO il 1° SAL alla Ditta ALOISI COSTANTINO & ALESSANDRO con sede in Terzone di Leonessa - (RI), l'importo pari ad € 6.158,85 oltre a € 615,89,43 per IVA 10% (giusta fattura n. 30 del 06.12.2005 e relativo **mandato di pagamento n° 518 del 03.07.2006**);

**Vista** la Disposizione di Liquidazione n° 52 del 27.06.2006 con la quale è stato approvato il 2° SAL e liquidato alla Ditta ALOISI COSTANTINO & ALESSANDRO con sede in Terzone di Leonessa - (RI), l'importo pari ad € 3.3621,26 oltre a € 336,13 per IVA 10% (giusta fattura n. 06 del 27.06.2006 e relativo **mandato di pagamento n° 517 del 03.07.2006**);

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 328 del 15.11.2017 con la quale venivano approvati gli atti di contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di "



Sistemazione strade interne e rifacimento reti tecnologiche nella Fraz. Collenasso" e veniva accertata l'impossibilità di liquidare alla Ditta ALOISI COSTANTINO & ALESSANDRO con sede in Terzone di Leonessa - (RI), l'importo pari ad € 242,64 oltre IVA;

**Considerato**, quanto espresso nella Determinazione del Responsabile del Servizio n° 328 del 15.11.2017 la spesa finale dell'opera in argomento può determinarsi in complessivi € 54.729,30 così ripartite:

**A) LAVORI**

Importo Lavori	€ 48.284,42	€ 48.284,42
Oneri relativi alla sicurezza ribasso d'asta	€ 2.500,00	

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

Lavori in economia	€ 891,84	
Accantonamento di cui all'Art. 18 c. 1 L. 109/94	€ 724,59	
IVA 10% sull'importo dei lavori	€ 4.828,45	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 6.444,88</b>	<b>€ 6.444,88</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>€ 54.729,30</b>

**Considerato** che si è determinata una minore spesa pari ad € 270,70 oltre ad € 144,92 per fondo incentivante collaboratori accantonato e non liquidato;

**Vista** la somma di € 2.180,40 già accreditata dalla Comunità Montana di Posta;

**Considerato che:**

- a seguito di variante il ribasso d'asta offerto in sede di gara è stato utilizzato;
- il contributo concesso dalla Comunità Montana VI zona di Posta risulta ammontare complessivamente ad € 21.696,95;

**Dato atto** altresì che la differenza tra la somma dovuta dalla Comunità Montana del Velino di Posta pari ad € 21.696,95 e quella accreditata pari ad € 2.180,40 risulta un credito pari ad € 19.516,55;

**Visto** il D.Lgvo 18/08/2000 n. 267;

**Visto** il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei Servizi;

**Visto** il provvedimento sindacale n. 12 del 18.09.2017, con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Gestione del Territorio e Tutela dell'ambiente;

**DETERMINA**

1. che la spesa definitiva occorsa per l'esecuzione dei lavori citati in narrativa è determinata in complessivi € 54.729,30 ripartiti come indicato nelle premesse;
2. di approvare la rendicontazione della somma di € 54.729,30, che risulta utilizzata come specificato nelle premesse.
3. di richiedere alla Comunità Montana del Velino VI zona di Posta la liquidazione pari ad € 19.516,55 a saldo del contributo concesso;
4. di accertare una diminuzione di spesa pari ad € 270,70 a fronte della spesa prevista ed ammessa al finanziamento:
  - Comunità Monta del Velino – VI Zona (39,64%) pari ad € 107,31;
  - Comune di Cittareale (60,36.%) pari ad € 163,39;
5. di inviare la presente determinazione alla Comunità Montana del Velino VI zona, Via Roma, 103 - 02019 Posta (RI);
6. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento per dieci giorni all'albo pretorio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Arch. Claudia Posti



- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgvo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Capitolo                    €

Data

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO**  
F.to Rag. Meri BONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Rep. n. 1006

- Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi **Dal 17.11.2017 al 27.11.2017**

Cittareale li 17.11.2017

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Massimo **CHIERONI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to **Avv. Simona VULPIANI**



E' copia conforme all'originale

Cittareale li 17.11.2017



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Avv. Simona VULPIANI**

*Simona Vulpiani*

La presente determinazione si trasmette per copia conforme all'originale:

- Sindaco
- Ufficio Segreteria Affari Generali
- Ufficio Finanziario
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Servizi Demografici
- Ufficio Centro Elettronico
- Ufficio Affari Sociali
- Ufficio Attività Scolastiche
- Ufficio Attività Culturali, Educative e per la Formazione
- Ufficio Polizia Municipale ed Attività Produttive