

Interventi di manutenzione degli impianti per l'abbeveraggio estivo del bestiame pascolante in quota nel sito di interesse comunitario "Piano dei Pantani" e nelle aree limitrofe.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto Ministeriale del 07 marzo 2018 n. 49)

COMUNE DI ACCUMOLI PROT. N. 0009090 DEL 10-12-2020

Accumoli, li

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Massimo Simeoni)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

LAVORI: Interventi di manutenzione degli impianti per l'abbeveraggio estivo del bestiame pascolante in quota nel sito di interesse comunitario "Piano dei Pantani" e nelle aree limitrofe.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Accumoli

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Laura GUIDOTTO

IMPRESA: Buzzi Impianti, Via Cipriani, 258/F - 02100 – Rieti - RI

CONTRATTO: in data 23/10/2020

IMPORTO: a base di contratto 39.279,97 € oltre IVA

PROGETTO

Redatto da Simeoni, ing. Massimo ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 11/08//2020 per l'importo complessivo di € 76.699,31 di cui € 48.768,40 per lavori comprensivi di € 2.370,22 per oneri per la sicurezza:

a) Lavori a base d'appalto:

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| 1. a misura | € 48.768,40 | di cui € 2.370,22 per l'attuazione dei Piani di Sicurezza |
| 2. a corpo | € 0,00 | di cui € 0,00 per l'attuazione dei Piani di Sicurezza |
| 3. in economia | € 0,00 | di cui € 0,00 per l'attuazione dei Piani di Sicurezza |

sommano € **48.768,40**

Contratto stipulato in data 11/08/2020 n. 52 per l'importo al netto del ribasso d'asta di € 39.279,97 inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso.

PERIZIE DI VARIANTE E/O SUPPLETIVE

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non sono state eseguite perizie di variante.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori realizzati consistono nella **realizzazione di interventi di manutenzione degli impianti esistenti** (idraulico, elettrico e edile) al fine di riattivare il sistema impiantistico e riparare le recinzioni in legno realizzate nel 2008.

IMPRESA APPALTATRICE

Con determinazione n. 62 del 28/09/2020 venivano affidati i lavori in oggetto alla Ditta BUZZI IMPIANTI con sede legale in RIETI, Via Cipriani, 258/F (P.IVA 00612500579), che ha offerto l'importo di € 36.909,75 con ribasso del 20,45% (esclusi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ammontanti a € 2.370,22) per un importo contrattuale netto di € 39.279,97 compresi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

CONTRATTO

Il contratto è stato stipulato in data 23/10/2020.

IMPORTO CONTRATTUALE

In base all'applicazione del ribasso d'asta del 20,45 % sulla somma di € 48.768,40 esclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 2.370,22 l'importo contrattuale è risultato pari ad € 39.279,97 compresi gli oneri per la sicurezza.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 24/10//2020.

TEMPO CONSENTITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'art. 5 del Contratto di appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni trenta (30), consecutivi a partire dalla data di consegna.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

I lavori sono stati sospesi in data 16/11/2020 per il verificarsi di condizioni meteo caratterizzate da temperature molto rigide e precipitazioni, che impedivano il normale svolgimento dei lavori. I lavori sono stati ripresi in data 01/12/2020 a seguito del miglioramento delle condizioni meteo che ne avevano determinato l'interruzione. Quindi la scadenza del tempo utile è stata prorogata per il giorno 07/12/2020.

PROROGHE CONCESSE

Durante l'esecuzione dei lavori non furono richieste e concesse proroghe.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

Il tempo utile è stato fisato a tutto il giorno 07/12/2020.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 07/12/2020, come accertato in data 07/12/2020, e quindi in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni derivanti da cause di forza maggiore

LAVORI IN ECONOMIA

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

ANTICIPAZIONE DELL'IMPRESA

Nel corso dell'appalto all'impresa non è stata corrisposta alcuna anticipazione di somme di denaro.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

VARIAZIONI APPORTATE

Non sono state apportate variazioni.

ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

CERTIFICATI D'ACCONTO

Nel corso dei lavori non sono stati emessi certificati d'acconto.

STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto in data 07/12/2020 e firmato dall'Impresa senza riserve per l'importo complessivo di € 39.279,97 così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni netti	€ 39.279,97
b) per lavori a corpo	€ 0,00
c) anticipazioni	€ 0,00
In uno	€ 39.279,97
da cui sono dedotti:	
d) per garanzia sui lavoratori	€ 0,00
e) per penale	€ 0,00
In uno	€ 0,00
	Restano € 39.279,97
f) premio d'accelerazione	€ 0,00

Secondo il detto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa pari ad € **39.279,97** (diconsi euro trentanovemiladuecentosettantanove/97).

RISERVA DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva, chiedendo un compenso complessivo di € **39.279,97**.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa a carattere continuativo.

OBBLIGHI ASSICURATIVI

Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante fideiussione numero 110855523 rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A.

CESSIONE DI CREDITO

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati diretti dall'Ing. Simeoni Massimo, in qualità di Professionista incaricato.

Accumoli, lì

Il Direttore dei Lavori

(Ing. Simeoni Massimo)



Visto: Il Responsabile del Procedimento

(Arch. Laura Guidotto)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Simeoni Massimo, in qualità di Direttore dei Lavori, per gli interventi di manutenzione degli impianti per l'abbeveraggio estivo del bestiame pascolante in quota nel sito di interesse comunitario "Piano dei Pantani" e nelle aree limitrofe.

VISTO

- il D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 50/2016;
- il D.M. 49/2018;
- la contabilità finale e la propria relazione sul conto finale;
- visto il Capitolato Speciale d'Appalto;

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'impresa BUZZI IMPIANTI con sede legale in RIETI, Via Cipriani, 258/F (P.IVA 00612500579), corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto del 23/10/2020 e negli atti contabili relativi;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte come da DDT allegati;
- che l'Impresa appaltatrice e subappaltatrice sono in regola col versamento dei contributi assicurativi e previdenziali;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente visionata e firmata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 39.279,97, da cui, dedotto l'ammontare delle rate pagate in conto per complessivi € 0,00 resta quindi il credito netto dell'Impresa pari ad € 39.279,97 (diconsi euro trentanovemiladuecentosettantanove/97).

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'impresa BUZZI IMPIANTI con sede legale in RIETI, Via Cipriani, 258/F, in base al contratto di appalto sottoscritto in data 23/10/2020, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad **Euro 39.279,97** (diconsi euro trentanovemiladuecentosettantanove/97) che può pagarsi all'Impresa, salvo approvazione del presente atto.

Accumoli, lì

L'Impresa

(Buzzi Impianti)
BUZZI IMPIANTI
di **Alessandro Buzzi**
IMPIANTI ELETTRICI - AUTOMAZIONI E SICUREZZA RET
Dom. Fisc. e Cons. Documenti Fiscali
Via Luigi Cipriani, 258/F - Mt. 3 - Tel. 0746 790579
02100 RIETI
P. IVA 00612500579
Cod. Fisc. BZZ LSA 62M71 F844C

Il Direttore dei Lavori

(Ing. Simeoni Massimo)

Visto: Il Responsabile del Procedimento

(Arch. Laura Guidotto)



SOCIETA' TOSTI CORRADO a r.l.

CAP. SOC. € 208.000,00 INT. VERS.

SEDE LEGALE ed

AMMINISTRATIVA:

Via CHIESA NUOVA, 77 - 02100 RIETI

PARTITA IVA: 00107530578

IBAN IT 67 D 03069 14601 100 000 00 3256

SHOW ROOM - IDRAULICA :

Via CHIESA NUOVA, 77 - RIETI

Tel. 0746/203131 - 204660 - 480180

Fax. 0746/274012

info@tosticorrado.it

showroom1@tosticorrado.it

Sito: www.tosticorrado.it



TOSTI CORRADO

ARTICOLI IDRO -TERMO IGIENICO SANITARI PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ARREDAMENTI - ILLUMINAZIONE E OGGETTISTICA

DOCUMENTO DI TRASPORTO N.	2.761	DATA	24/11/2020	PAGINA	1
DESTINAZIONE					

SPETT.LE

BUZZI IMPIANTI DI A. BUZZI

VIA L.CIPRIANI 258 F

02100 RIETI (RI)

Cod. Cliente: 113 - 99927

Agente. PUCCI ALESSANDRO

COMUNE DI ACCUMOLI PROF. N. 0009090 DEL 12-2020

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI BENI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	ALIQ.
99 - 99FL	Rif. Ord : OFFERTA CLIENTE N° 875 Anno 2020 GRUNDFOS POMPA SQF 2.5-2 - 95027330	N	1,00	1.687,00	22
99 - 99FL	GRUNDFOS CONTROLLER CU 200 - 96625360	N	1,00	460,00	22
Annotazioni		Porto		Vostro Rif.	
N. COLLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
0,00	0,00			VENDITA	
DITTA			RESIDENZA O DOMICILIO		
			DATA E ORA RITIRO		
INIZIO TRASPORTO			FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO
DATA	24/11/2020	ORA	12:56		

Punti vendita e magazzini:

Abruzzo	Viterbo (VT)	Pesaro (PU)	Orvieto (TR)
Avezzano (AQ)	Marche	Porto San Giorgio (FM)	Perugia (PG)
Chieti (CH)	Ancona (AN)	San Benedetto Tr. (AP)	Ponte S. Giovanni (PG)
L'Aquila (AQ)	Ascoli Piceno (AP)	Molise	Spoletto (PG)
Lanciano (CH)	Castelfidardo (AN)	Campobasso (CB)	Terni (TR)
Mosciano S. Angelo (TE)	Civitanova (MC)	Termoli (CB)	
Pescara (PE)	Fabriano (AN)	Umbria	
Vasto (CH)	Fano (PU)	Bastia Umbra (PG)	
Lazio	Jesi (AN)	Citta' Di Castello (PG)	
Rieti (RI)	Macerata (MC)	Foligno (PG)	
Roma Prenestina (RM)	Montelabbate (PU)	Gualdo Tadino (PG)	



Materiale elettrico - Illuminotecnica - Automazione



RemaTarlazzi S.p.A.

Sede Legale - Amministrativa: 62010 - MACERATA - Via F.lli Kennedy, 7/9
 Uffici: Tel. 0733.203205 - Fax 0733.203304 - Email info@rematarlazzi.it
 Reg. Imprese MC - Cod. Fisc. e P. IVA. 01634070435 - Cap. Soc. € 5.568.500,00 i.v.
 R.E.A. MC n. 168620 - Registro A.E.E. n. IT0803000000440

Web: <https://www.rematarlazzi.it> Facebook: <http://www.facebook.it/rematarlazzi>
 eFacile: <https://efacile.rematarlazzi.it> Twitter: <http://twitter.com/rematarlazzi>

Luogo di partenza

RIETI
Via Salaria per L'Aquila

N. D.D.T.	DATA D.D.T.	Cod. Cliente	C. Fisc./Partita IVA
10274/MRT	01/12/2020	053929	00612500579
Pagamento	I1549977/94/94/CL		
321			

Banco d'appoggio
INTESA SANPAOLO

Destinatario

Spett.le
BUZZI IMPIANTI DI BUZZI ALESSANDRO

VIA LUIGI CIPRIANI 258/F
02100 RIETI

RI

Luogo di destinazione

RIGA	COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNIT. €	IMPORTO €
1	5673162	PEI SM330M-BF MODULO FV 330WP MONO 1665X1002X40 EU	NR	16	89,96000	1.439,36
		EcoContrib. RAEE DLgs 151/05 REMEDIA Fascia	NR	16	2,50000	
		PCM2020E3478				
		PCM2020E3363				
		PCM2020E2311				
		PCM2020E3505				
		PCM2020F7128				
		PCM2020F7142				
		PCM2020F7133				
		PCM2020F7081				
		PCM2020F7136				
		PCM2020F7137				
		PCM2020F7303				
		PCM2020F7304				
		PCM2020F7299				
		PCM2020F7139				
		PCM2020G0262				
		PCM2020F7130				

 * IL PUNTO VENDITA DI RIETI RIMARRA *
 * CHIUSO X PATRONO *
 * IL POMERIGGIO DI VENERDI' 04 DICEMBRE 2020 *
 * *
 * DURANTE LA MATTINA DELLO STESSO GIORNO, *
 * TUTTI I SERVIZI SARANNO REGOLARMENTE ATTIVI *

*** SEGUE ***

Tot. merce	% sconto	Netto merce	Transporto	Eco contributo RAEE	Varie
Imponibile	Aliq.	I.v.a.	Art. esenzione		

NETTO A PAGARE TOTALE

Causale del trasporto: Vendita

Trasporto a cura del: VETTORE MITTENTE DESTINATARIO

Inizio del trasporto: DATA

Porto: _____

Peso lordo in kg: _____ Peso netto in kg: _____ N. colli: _____

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1) Non si accettano reclami trascorsi 2 giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2) La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se convenuta franco destino. - 3) Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Macerata. NON SI ACCETTANO RESI SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DALLA DITTA. - Se autorizzati dovranno essere effettuati con un Vs. documento di trasporto di reso, indicando gli estremi del ns. documento di trasporto, o se già fatturati, gli estremi della ns. fattura. - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO DALLE CONDIZIONI STABILITE, SARANNO APPLICATI GLI INTERESSI BANCARI IN VIGORE. CLAUSOLA SPECIFICAMENTE ACCETTATA AI SENSI DELL'ART. 1341 del c.c. Il sottoscritto interessato, con la firma apposta sul documento, attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dall'informativa di cui ho preso visione.

Vettori rag. soc. domicilio o residenza: _____ Data ritiro merce: _____ Firma dei vettori: _____

COMUNE DI ACCUMOLI PROT. N. 0009090 DEL 10-12-2020