



COMUNE DI ACCUMOLI

ORIGINALE

AREA IV EDILIZIA, RICOSTRUZIONE ed URBANISTICA

Atto di liquidazione n. 16 del 27-03-2020

OGGETTO	<i>Liquidazione SAL 1 Interventi per la restrizione, rimodulazione e interdizione della zona rossa di Accumoli Capoluogo necessari alla riapertura al transito veicolare della S.P. Roccasalli - Accumoli Fattura n7/PA del 24/03/2020 - Sisma 2016.</i> <i>CIG: Z182A4C06F</i>
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 5 del 22/10/2019, con la quale, tra l'altro, è stato assunto impegno di spesa n.212 del 23/10/2020 in favore dell'Operatore Economico Impresa Fe.Ma. Costruzioni di Ferri Marco con sede in Via Cavour 3 -02040 Cottanello (RI), per l'importo di € 25.859,26 IVA compresa, per l'esecuzione dei lavori inerenti agli interventi necessari per la restrizione, rimodulazione e interdizione della zona rossa di Accumoli Capoluogo necessari alla riapertura al transito veicolare della S.P. Roccasalli - Accumoli;

RICHIAMATO il quadro economico dei lavori così come di seguito descritto:

a) Importo Lavori (con ribasso 31,001%)	€ 22.886,42
b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 622,00
Totale affidamento (a+b)	€ 23.508,42
I.V.A. 10%	€ 2.380,84
Totale	€ 25.859,26

CONSIDERATO che l'art. 6 della scrittura privata n.3 del 5/03/2020 prevede che in caso di eventi non imputabili all'impresa e all'Ente Appaltante, che vadano a ritardare o ad impedire l'esecuzione dei lavori, sarà previsto il pagamento frazionato dell'impegno di spesa sulla scorta di quanto affettivamente eseguito, calcolato dal Direttore dei Lavori;

RISCONTRATO che in data 13/03/2020 i lavori in oggetto venivano sospesi, come da verbale prot. n. 1903 del 13/03/2020, per i seguenti motivi:

1. Impossibilità di procedere in quanto contestualmente si è reso necessario concedere delle aree per cui era prevista la recinzione alla ditta GARC Spa che nel frattempo esegue lavori di demolizione e/o rimozione macerie nel nucleo storico di Accumoli;
2. Impossibilità di procedere in quanto non sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza del Palazzo Organtini che prospetta sulla strada provinciale oggetto dei lavori affidati alla FE.MA Costruzioni;
3. Sospensione lavori in merito all'aggravarsi della situazione epidemiologica legata alla diffusione del c.d. Covid-19 a garanzia e tutela del personale impegnato nelle lavorazioni;

VISTA la contabilità del 1 SAL dei i lavori eseguiti alla data del 24/03/2020 sull'importo totale impegnato di € 25.859,26 IVA compresa, redatta dal D.L e Responsabile del Procedimento arch. Dario Secondino, prot. n.2280 del 24/03/2020 di € 15.390,95 Iva compresa corrispondente all'83,11% dei lavori;

VISTO il relativo Certificato di Pagamento n.1 dei lavori eseguiti alla data del 24/03/2020, redatto dal D.L e Responsabile del Procedimento arch. Dario Secondino, il quale certifica che all'impresa aggiudicataria può essere pagato l'acconto 1 SAL di € 15.390,95 Iva compresa;

PRESO ATTO che l'importo da liquidare come acconto del 1 SAL comprende € 13.481,77 costo dei lavori, € 501,00 oneri per la sicurezza, € 1.399,18 IVA al 10% per un complessivo di € 15.390,95;

VISTA la fattura n.7/PA del 24/03/2020, allegata al presente atto, trasmessa dall'Operatore Economico Fe.Ma. Costruzioni di Ferri Marco per un totale di € 15.390,95;

RISCONTRATA, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VISTA la regolarità del DURC della Ditta numero protocollo INPS_18963622;

RITENUTO di dover liquidare alla predetta ditta l'importo di cui alla suddetta fattura;

DISPONE

1. **Di liquidare** in favore dell'Operatore Economico Impresa Fe.Ma. Costruzioni di Ferri Marco con sede in Via Cavour 3 - 02040 Cottanello (RI) - - P. Iva 00925860579, l'importo complessivo di € 15.390,95 (€ 13.481,77 costo dei lavori, € 510,00 oneri per la sicurezza, € 1.399,18 IVA al 10%) come acconto 1 SAL della fattura n.7/PA del 24/03/2020, prot. n. 2315 del 25/03/2020;
2. **Di dare atto** che successivamente verranno liquidati a saldo il restante 16,89% dell'importo impegnato;
3. **Di dare atto** che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo.....cap..... del bilancio 2020/2022;
4. **Di dare atto** che con la sottoscrizione del presente provvedimento si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
5. **Di dare atto** che, allo stato attuale, il presente provvedimento non soggiace agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

6. **Di dare mandato** all'addetto dell'albo pretorio di pubblicare il presente provvedimento:
- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area

Arch. Dario Secondino

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.