



COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI

Via S. Biagio 1 - 02010 Micigliano (Ri) - C.F. 00113670574- tel/fax 0746/577893

N. 292 del Registro generale

COPIA

DETERMINAZIONE AREA 2 - AREA TECNICA LL.PP E
MANUTENTIVA

Ufficio
del 06-10-2020 N.180

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI VIA
XXIV MAGGIO E VICOLO VIA GARIBALDI E REGIMAZIONE
ACQUE BIANCHE - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE

VISTO IL DECRETO SINDACALE N.1382/2015 , DI ASSEGNAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E
DEI SERVIZI

VISTO IL DECRETO SINDACALE N.2/2019 DI ASSEGNAZIONE DELLE RESPONSABILITA' DEI
SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI

CREDITORI:

PANZIERI MARCO SRL P.I.: 01167870573

*fattura n.27/PA del 22.09.2020 dell'importo di € 38.872,03 IVA compresa - **acconto di €
31.302,22***

*fattura n.28/PA del 23.09.2020 dell'importo di € 476,64 IVA compresa - **saldo***

Ing. PETRONGARI LUCIANO P.I.: 00649580578

*fattura n.FPA 1/20 del 22.09.2020 dell'importo di € 2.408,63 IVA compresa - **acconto di €
500,00***

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CIG: 82873666C4

smart CIG: Z6A2CD4C35

CUP: B67C19000810005

CONSIDERATO che il Comune è responsabile del mantenimento del patrimonio e della
relativa sicurezza ed affidabilità delle strutture ed impianti;

VISTO che con Decreto del Ministro dell'Interno del 14 gennaio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, è stata disposta l'assegnazione del fondo di 22,5 milioni di euro per l'anno 2020 a tutti i 1.940 comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti pari a 11.597,90 di euro per ciascun ente locale, destinato al potenziamento degli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e all'abbattimento delle barriere architettoniche;

CHE con medesimo decreto viene altresì stabilito:

- *che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2020 e che il citato comma 14-ter dell'art. 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, prevedendone la revoca, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2020;*
- *che i contributi assegnati sarebbero stati erogati ai comuni beneficiari, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112 dello stesso art. 1, (classificando le opere sotto la voce "contributo piccoli investimenti") e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*
- *Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento*

CHE il Comune di Micigliano, con la concessione del finanziamento di cui al D.M. 14.01.2020 del Ministero dell'interno, ha inteso effettuare opere di messa in sicurezza della percorribilità e pedonabilità delle strade comunali del capoluogo che a causa delle condizioni delle pavimentazioni, risultano essere degradate e creano pericolo per la sicurezza dei pedoni;

VISTA la deliberazione di G.M. n.24 del 03.04.2020 con la quale viene approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, conservato agli atti e relativo alle opere di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza e regimazione delle acque di via XXIV Maggio e vicolo via Garibaldi con le risultanze contabili di seguito riportate:

A. LAVORI:

A1 Importo Lavori a misura	€ 35.695,16
A2 - oneri per la sicurezza	€ 1.070,86
Totale A	€ 36.766,02

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTI:

B 1 – Imprevisti omnicompresivi	€ 340,26
B 2 – Spese tecniche	
Direzione lavori	€ 1.482,52
Coordinamento sicurezza fase di esecuzione	€ 823,60
Certificato regolare esecuzione	€ 131,73
B 3 – IVA ed altri oneri	
B.8.1 – IVA Sui Lavori 10% (A)	€ 3.676,60
B.8.2 – Contributi previdenziali (4% di B.2)	€ 97,51
B.8.3 – IVA al 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	€ 557,79
Totale B	€ 7.110,04

Totale A+B

€ 43.876,06

CHE con medesima deliberazione viene disposto:

- Di procedere con gli incarichi professionali di Direzione Lavori, redazione certificato regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'opera di cui trattasi mediante affidamento diretto a unico professionista a norma dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.;
- Di indire la procedura per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza e regimazione delle acque di via XXIV Maggio e vicolo via Garibaldi" mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. previa consultazione di almeno tre operatori economici ed aggiudicazione l'appalto con il criterio del minor prezzo;
- Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Raffaella Romagnoli per il progetto di "manutenzione straordinaria per messa in sicurezza e regimazione delle acque di via XXIV Maggio e vicolo via Garibaldi";
- Di prendere atto della dichiarazione sostitutiva atto di notorietà agli atti in merito all'inesistenza di cause di conflitto di interesse rilasciata dal RUP ai sensi dell'art.42 del d.lgs.lvo 50/2016 e s.m.i.;
- Di demandare l'affidamento degli incarichi tecnici e della procedura di appalto finalizzati alla realizzazione dell'opera a cura del servizio tecnico che procederà come stabilito nel presente atto;
- Di stanziare l'ulteriore somma di € 500,00 da prelevare sul redigendo bilancio comunale 2020 allo scopo di coprire tutte le spese relative al QE dell'opera;
- Di stabilire che le procedure di affidamento incarico tecnico ed appalto verranno svolte attraverso la piattaforma eProcurement LG Solution "Traspare". Del Comune di Micigliano;

VISTO CHE l'opera in oggetto è stata finanziata con fondi propri di bilancio 2020 RR.PP per € 32.278,86 e per la somma di Euro 11.597,90 con i fondi di cui al D.M. 14.01.2020;

CONSIDERATO che con successiva determinazione dell'area tecnica n.68 del 30.04.2020, è stato determinato a contrarre in merito alle procedure per gli affidamenti degli incarichi relativi al presente affidamento di servizi tecnici e dell'appalto dei lavori di manutenzione per messa in sicurezza e regimazione acque bianche strade comunali via XXIV Maggio e Vicolo Via Garibaldi a norma dell'art.192 del D.Lgs.vo 267/2000;

CHE con determinazione dell'area tecnica 71/2020 veniva affidato all'ing. PETRONGARI LUCIANO (P.I.: 00649580578 e C.,F. PTRLCN61C07H282S.) , con studio professionale in Rieti (RI), Piazza Cavour, l'incarico professionale relativo alla DL, coordinamento sicurezza fase esecuzione e redazione certificato regolare esecuzione - lavori di manutenzione straordinaria messa in sicurezza strade comunali via XXIV Maggio e Vicolo Via Garibaldi, per l'importo di € 2.315,99 oltre contributo previdenziale pari ad 4% ed IVA esente per un importo totale di € 2.408,63, somme impegnate per € 500,00 al cap. 306 del redigendo bilancio 2020 e per la restante somma di € 1908,63 al cap.5873 bilancio 2020 RR.PP.;

CONSIDERATO che con Determinazione n.75/2020 dell'area tecnica del comune di Micigliano, è stato preso atto della proposta di aggiudicazione dei lavori di cui trattasi alla ditta PANZIERI MARCO SRL (Via Farense n.8 – Poggio Nativo (RI)) per l'importo complessivo di € 35.338,21 (€ 34.267,35 per lavori al netto del ribasso del 4,00 % ed € 1.070,86 per oneri della sicurezza);

CHE con determinazione dell'area tecnica n.77/2020 è stata acclarata l'aggiudicazione di lavori di manutenzione per messa in sicurezza e regimazione acque bianche strade comunali via XXIV Maggio e Vicolo Via Garibaldi in favore della ditta PANZIERI MARCO SRL;

CHE con medesima determinazione la somma complessiva di € 43.876,06 relativa al QE dell'opera è stata imputata per € 500,00 al cap. 306 bilancio 2020 RR.PP., per la somma di € 31.778,86 al cap. 5873 bilancio 2020 RR.PP. e per la restante somma di € 11.597,20 (che in realtà sarebbero la somma concessa di € 11.597,90) da imputarsi su capitolo che sarebbe stato individuato nell'allora redigendo bilancio 2020 e che ad oggi è stato individuato come cap.5875;

PRESO ATTO del Q.E.rideterminato dopo la gara:

A1 Importo Lavori a misura	€ 34.267,35
A2 - oneri per la sicurezza	€ 1.070,86
TOTALE A	€
35.338,21	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTI:	
B 1 – Imprevisti omnicompresivi	€ 340,26
B 2 – Spese tecniche	
Direzione lavori	€ 1.408,39
Coordinamento sicurezza fase di esecuzione	€ 782,42
Certificato regolare esecuzione	€ 125,14
B 3 – IVA ed altri oneri	
B.8.1 – IVA Sui Lavori 10% (A)	€ 3.533,82
B.8.2 – Contributi previdenziali (4% di B.2)	€ 92,64
TOTALE B	€
6.282,67	
B4 ECONOMIE	€
2.255,18	
Totale A+B+ECONOMIE	€
43.876,06	

VISTO il Contratto relativo ai lavori di cui trattasi sottoscritto tra le parti in data 12.06.2020;

CONSIDERATO che i lavori di cui all'oggetto sono stati consegnati ed iniziati in data 13.05.2020;

CONSIDERATO che si sono rese necessarie lavorazioni impreviste inserite nel conto finale dei lavori per un importo netto di € 433,31 decurtato del ribasso d'asta;

CONSIDERATO che con nota acquisita al protocollo comunale il 06.10.2020 al n.2434 la direzione lavori Ing. Petrongari Luciano trasmetteva la seguente documentazione relativa alla chiusura lavori e contabilità finale LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE STRADE COMUNALI VIA XXIV MAGGIO E VICOLO VIA GARIBALDI:

- CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI;
- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1;
- SAL FINALE DEI LAVORI;
- RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI;
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;

VISTA la fattura n.27/PA del 22.09.2020 dell'importo di € 38.872,03 IVA compresa emessa dalla ditta PANZIERI MARCO SRL per l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE STRADE COMUNALI VIA XXIV MAGGIO E VICOLO VIA GARIBALDI: - saldo;

VISTA la fattura n.28/PA del 23.09.2020 dell'importo di € 476,64 IVA compresa emessa dalla ditta PANZIERI MARCO SRL per i lavori imprevidi inerenti l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE STRADE COMUNALI VIA XXIV MAGGIO E VICOLO VIA GARIBALDI: - saldo;

VISTA la fattura n.FPA 1/2020 del 22.09.2020 dell'importo di € 2.408,63 IVA compresa -emessa dall'Ing. Petrongari Luciano per le prestazioni professionali di Direzione Lavori, Redazione Certificato Regolare Esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera in oggetto;

CONSIDERATO che il 50% dei fondi stanziati con Decreto del Ministro dell'Interno del 14 gennaio 2020 per gli interventi di cui trattasi non è ancora pervenuto, mentre per ottenere il resto del 50% della somma concessa necessita inviare il Certificato di Regolare esecuzione al Ministero dell'Interno mediante apposita piattaforma;

CONSIDERATO che la somma concessa dal Ministero è in realtà dell'importo di € 11.597,90;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lvo n.267/2000 e s.m.i.;

VISTA la legge 120/2020;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:

DETERMINA

La narrativa che precede forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

Di approvare gli atti relativi alla contabilità finale sopra elencata, conservata agli atti ed il certificato di regolare esecuzione allegato al presente provvedimento riferiti all'appalto dei "LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE STRADE COMUNALI VIA XXIV MAGGIO E VICOLO VIA GARIBALDI" con il quadro economico finale di seguito descritto firmato dalla ditta appaltatrice senza riserve e dai quali emerge l'importo dei lavori eseguiti come da contratto pari a € 35.338,21 oltre IVA al 10% oltre ad € 433,31 netti di lavori imprevidi:

A1 Importo Lavori a misura	€ 34.267,35
A2 - oneri per la sicurezza	€ 1.070,86
TOTALE A	€
35.338,21	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTI:	
B 1 – Imprevisti omnicompresivi	€ 476,64
B 2 – Spese tecniche	
Direzione lavori	€ 1.408,39
Coordinamento sicurezza fase di esecuzione	€ 782,42
Certificato regolare esecuzione	€ 125,14
B 3 – IVA ed altri oneri	
B.8.1 – IVA Sui Lavori 10% (A)	€ 3.533,82
B.8.2 – Contributi previdenziali (4% di B.2)	€ 92,64

	TOTALE B	€
6.419,05		
B4 ECONOMIE		€
2.119,50		
	Totale A+B+ECONOMIE	€
43.876,76		

Di liquidare alla ditta PANZIERI MARCO SRL - con sede in Via Farensè n.8 – POGGIO NATIVO (RI) la fattura 28/PA del 23.09.2020 dell'importo di € 476,64 IVA compresa e relativo al saldo per l'esecuzione dei lavori imprevisi di MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE STRADE COMUNALI VIA XXIV MAGGIO E VICOLO VIA GARIBALDI ";

Di liquidare alla ditta PANZIERI MARCO SRL - con sede in Via Farensè n.8 – POGGIO NATIVO (RI) la fattura 27/PA del 22.09.2020 dell'importo di € 38.872,03 IVA compresa FINO ALLA DECORRENZA DELLA SOMMA di € 31.302,22 e relativa all'acconto per l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE STRADE COMUNALI VIA XXIV MAGGIO E VICOLO VIA GARIBALDI ";

Di liquidare all'Ing. Petrongari la fattura n.FPA 1/2020 del 22.09.2020 dell'importo di € 2.408,63 lorda per le prestazioni professionali di Direzione Lavori, Redazione Certificato Regolare Esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera in oggetto FINO ALLA DECORRENZA DI € 500,00 LORDE;

Di dare atto che la somma di € 476,64 di cui alla fattura 28/PA ditta Panzieri Marco SRL trova copertura al cap.5873 bilancio 2020 RR.PP.;

Di dare atto che la somma di € 31.302,22 quale acconto alla fattura 27/PA emessa dalla ditta Panzieri Marco SRL trova copertura nel cap. 5873 bilancio 2020 RR.PP.;

Di dare atto che la somma di € 500,00 quale acconto alla fattura 1/2020/FPA emessa dall'Ing. Petrongari Luciano trova copertura al cap. 306 bilancio 2020 RR.PP.;

Di dare atto che il saldo spettante alla ditta PANZIERI MARCO SRL è della somma di € 7.569,81 , quale credito riconosciuto all'impresa per le lavorazioni svolte, e che si provvederà a liquidare senza ulteriore provvedimento dell'area tecnica entro 15 giorni dall'accredito delle somme da parte degli enti finanziatori - somma reperibile sul cap.5875 bilancio 2020 g.c.;

Di dare atto che il saldo spettante all'Ing. Petrongari Luciano per le prestazioni professionali rese e relative alla fattura 1/FPA/2020 è dell'importo di € 1.908,63 e che si provvederà a liquidare senza ulteriore provvedimento dell'area tecnica entro 15 giorni dall'accredito delle somme da parte degli enti finanziatori - somma reperibile sul cap.5875 bilancio 2020 g.c.;

Di dare mandato all'ufficio ragioneria dell'emissione dei mandati di pagamento relativi al presente provvedimento previa verifiche dei DURC se scaduti alla data di effettiva liquidazione;

Allegati:

fattura 27-28/PA ditta PNZIERI MARCO SRL e coord. conto dedicato;

fattura n.FPA 1/20 ING. PETRONGARI LUCIANO e coord. conto dedicato

DURC Ditta;

Certificazione Regolarità Professionista

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.

Il Responsabile del Servizio

Micigliano 17-10-2020

F.to

COPERTURA FINANZIARIA

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, della legge 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Micigliano, li

*Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to Sabrina Cesari*

TRASMISSIONE DETERMINAZIONE

la presente determinazione viene inviata:

- ◇ Sindaco
- ◇ Albo Pretorio
- ◇ Segreteria Comunale
- ◇ Responsabile Settore Amministrativo Informatico
- ◇ Responsabile Settore Tecnico
- ◇ Responsabile Settore Contabile

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 17-10-2020 al 01-11-2020.

457

Micigliano, li 02-11-2020

Il messo notificatore
F.to Borseti Loretana