



# COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

Provincia di Perugia

## COPIA

### DETERMINAZIONE AREA TECNICA URBANISTICA

|                         |   |
|-------------------------|---|
| N° 76<br>Del 18-03-2020 | <b>OGGETTO:</b> Liquidazione Ditta Venanzi Diego "Lavorazione Artigianale del Ferro" con sede in Monteleone di Spoleto P.IVA 03488990548 per la fornitura e installazione presso il Piazzale I Fossi del capoluogo, una struttura prefabbricata coibentata in ferro da adibire a "Casa dell'acqua". CIG Z432A85404. |
|-------------------------|---|

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO:

- Che il Comune di Monteleone di Spoleto ha necessità di provvedere alla realizzazione di una "Casa dell'Acqua" presso il piazzale "I Fossi" del capoluogo, di proprietà dell'Ente, per offrire un servizio fondamentale per la comunità di Monteleone di Spoleto;
- Che l'Amministrazione Com.le ha affidato all'Ufficio Urbanistica-Edilizia-Suap l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità lavori, collaudo/certificato di regolare esecuzione, per la costruzione, in economia, di una "Casa dell'Acqua", da realizzare nel Piazzale "I Fossi" del capoluogo, per un importo di Euro 30.000,00 (compresa IVA al 22%);
- Che l'Ufficio Urbanistica-Edilizia-Suap ha provveduto alla redazione del progetto esecutivo approvato con DGM n° 73 del 31/10/2019 per un importo complessivo di Euro 30.000,00, avente il seguente quadro economico:

| QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO |  |             |  |
|----------------------------------|--|-------------|--|
| <b>A)</b>                        | <b>LAVORI IN ECONOMIA</b>  |             |  |
|                                  | - Struttura rettangolare coibentata                                | € 4.000,00  |  |
|                                  | - Fornitura/installazione impianto trattamento/distribuzione acqua | € 17.200,00 |  |

|           |   |                    |  |
|-----------|---|--------------------|--|
|           | - Opere Edili                                     | € 1.000,00         |  |
|           | - Allaccio Vus                                    | € 350,00           |  |
|           | - Somme a disposizione per finiture ed imprevisti | € 1.647,00         |  |
|           | <b>Importo totale lavori da progetto</b>          | <b>€ 24.147,00</b> |  |
|           |   |                    |  |
|           |   |                    |  |
| <b>B)</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>  |                    |  |
|           | - IVA 22% sul totale dei lavori                   | € 5.312,00         |  |
|           | - Allaccio ENEL                                   | € 540,00           |  |
|           | - Arrotondamenti                                  | € 1,00             |  |
|           | <b>Importo totale somme a disposizione</b>        | <b>€ 5.853,00</b>  |  |
|           |   |                    |  |
|           | <b>TOTALE SPESA COMPLESSIVA (A+B)</b>             | <b>€ 30.000,00</b> |  |

**CONSIDERATO** che con propria Determinazione n. 194 del 07/11/2019 sono stati affidati alla ditta Ditta Venanzi Diego "Lavorazione Artigianale del Ferro" con sede in Via Provinciale n°35 – 06045 Monteleone di Spoleto P.IVA 03488990548 i lavori di realizzazione di una struttura prefabbricata coibentata in ferro per ospitare l'impianto di trattamento e distribuzione dell'acqua, delle dimensioni di mt. 2.10 x mt. 1.50 verniciata color antracite, con copertura in pannelli in finto coppo, spessore 8 cm, coibentati;

**VISTO** che i lavori e la fornitura sono stati effettuati secondo le indicazioni dell'Ufficio incaricato;

**VISTA** la fattura n. 11 del 10/03/2020 di € 4.880,00 complessivi, ricevuta al prot. N. 955 del 18/03/2020, la tracciabilità dei flussi finanziari;

**CONSIDERATO** quanto indicato sopra, si ritiene necessario procedere con la liquidazione della ditta in oggetto;

**ACQUISITI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- parere di regolarità contabile;
- attestazione di copertura finanziaria;

### **DETERMINA**

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato.

1. Di liquidare alla Ditta Venanzi Diego "Lavorazione Artigianale del Ferro" con sede in Via Provinciale n. 35 – 06045 Monteleone di Spoleto P.IVA 03488990548, la fornitura e installazione presso il Piazzale "I Fossi" del capoluogo, una struttura prefabbricata coibentata in ferro per ospitare l'impianto di trattamento e distribuzione dell'acqua, delle dimensioni di

mt. 2.10 x mt. 1.50 verniciata color antracite, con copertura in pannelli in finto coppo, spessore 8 cm, coibentati, per un importo complessivo di Euro 4.880,00 (IVA Compresa).

2. Di dare atto che la somma complessiva di Euro 4.880,00 (IVA compresa) trova copertura finanziaria al Capitolo di Bilancio 2676/28, come segue:

| Capitolo/<br>articolo | Codice di Bilancio          | CP/FP<br>V/RP | Imp.            | ESERCIZIO DI<br>ESIGIBILITA' |              |              |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------|
|                       |                             |               |                 | 2019<br>Euro                 | 2020<br>Euro | 2021<br>Euro |
| <b>2676/28</b>        | <b>09.02-2.05.99.99.999</b> | <b>RRPP</b>   | <b>104/2019</b> | <b>4.880,00</b>              |              |              |

3. Di dare atto che la relativa spesa di cui sopra, sarà inserita nel relativo quadro economico del progetto Definitivo /Esecutivo nel contributo concesso da AURI e BIM come in dettaglio riportato nella Delibera della Giunta Comunale n.73 del 31/10/2019.

4. Di dare atto che il **CIG è Z432A85404.**

5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Maurizio Maurizi.

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con l'apposizione del visto di copertura finanziaria.

7. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line.

MM/MDC

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Maurizi Maurizio  
*Ex art.49 comma 2^Dlgs 267/00*

-----  
**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA URBANISTICA**

**Esprime parere Favorevole di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;**

**Favorevole con le seguenti annotazioni:**

**Il Responsabile del Area Tecnica Urbanistica**

*F.to Maurizi Maurizio*

Monteleone di Spoleto, li 18-03-2020

**IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

**Esprime parere Favorevole di regolarità contabile;**

**Favorevole con le seguenti annotazioni:**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Ad interim**

*F.to Minni Sonia*

Monteleone di Spoleto, li 18-03-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria del presente atto.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Ad interim**

*F.to Minni Sonia*

Monteleone di Spoleto, 18-03-2020

**Comune di Monteleone di Spoleto**

Provincia di Perugia

**PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE**

Pubblicazione n. 159

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'ente per quindici giorni consecutivi dal 01-07-2020

Monteleone di Spoleto, 01-07-2020

**Il Resp.le della Pubblicazione  
F.to Grasso Angelo Vincenzo**

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Monteleone di Spoleto, li 01-07-2020

**Il Responsabile del Area Tecnica Urbanistica**

*F.to Minni Sonia*

