

COMUNE DI ROTELLA  
Prov.ASCOLI PICENO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE  
UFFICIO TECNICO

-----  
N.99 | OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA SUD CENTRO  
06-12-19 | | ABITATO ROTELLA INTERESSATO DA DISSESTO IDROGEOLO=  
| | GICO APPROVAZIONE LAVRI LISTE IN ECONOMIE  

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di dicembre.

-----  
ESECUTIVA ai sensi dell'art.6 comma 11 Legge n.127/97;  
li.....  
-----

Viste il D. L.gvo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

## Il Responsabile del Servizio

### PREMESSO:

- che nel comune di Rotella esiste una situazione geologica-geomorfologica rappresentata dalla scarpata formata nel corso dei secoli dal torrente Oste e che lambisce il lato est del centro storico del capoluogo che costituisce un pericolo reale e notevole per la pubblica incolumità;
- che tale scarpata è stata in passato ed è tuttora in erosione attiva e che i segni di cedimenti sulla strada comunale che ormai si trova in parte a sbalzo e delle strutture vicine (muri ed abitazioni private) sono sempre più evidenti ed allarmanti;
- che tale area è stata inserita in sede di redazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) predisposto dalla Autorità di Bacino della Regione Marche classificandola con quarto grado di pericolosità su una scala di quattro;
- che con la deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 22.05.2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della scarpata sottostante Via L. Dari nel centro storico del capoluogo soggetta a fenomeni di crollo – 1° stralcio funzionale" per un importo di € 300.000,00 e che il suddetto lavoro risulta concluso limitatamente ad una parte di territorio interessata dal movimento franoso;
- che per rimuovere definitivamente il pericolo che detta scarpata genera, necessita completare l'intervento iniziato con il primo stralcio, mediante redazione di un progetto secondo stralcio;
- che per l'esecuzione dei suindicati nuovi lavori il relativo intervento è stato inserito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 febbraio 2016 di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF riferita all'anno 2014 per un importo complessivo pari ad € 799.341,15 ad oggetto "**Lavori di messa in sicurezza della scarpata sud del centro abitato di Rotella (AP) interessati al dissesto idrogeologico.**";
- che l'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 05.07.2017 ha approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'Ing. Pierluigi Pelliccioni pervenuto a codesto comune Prot. N.2451 del 21.06.2017;
- che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il Codice Univoco dell'Intervento CUP di cui alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Comitato Interministeriale per la programmazione Economica - n. C79D17000120001, e che è stato affidato dall'AVCP il codice CIG 72761450CE;

**DATO ATTO E RICHIAMATO** che a seguito di procedura di evidenza pubblica, con contratto Rep. n.976 stipulato in data 08.03.2018, i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati all'**IMPRESA BRENELLI COSTRUZIONI SRL**, con sede legale a Prata di Pordenone (PN), in Via Principe Umberto, 24/B, C.F. e P.IVA: 01035830932, per un importo netto dei lavori pari ad € 389.693,48, giusta ribasso percentuale del 27,783% sull'importo dei lavori posto a base di gara (€ 539.614,60), oltre oneri di sicurezza per € 25.385,40, non soggetti a ribasso e pertanto per un importo contrattuale di € 415.078,88 oltre IVA;

**VISTO** il Verbale di Consegna dei Lavori a firma del Direttore dei Lavori redatto e sottoscritto dall'Ing. Pierluigi Pelliccioni nel quale si riporta che i lavori sono iniziati il 12 marzo 2018;

**VISTI** gli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori N.1 a tutto il 06.08.2018, pervenuto al Comune di Rotella in data 07.08.2018 Prot. N.3090 a firma del Direttore Lavori Dott. Ing. Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno incaricato con la Determinazione del responsabile di Settore Ufficio Tecnico n.11 del 29.03.2017, da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti dalla Ditta citata (al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza) per l'importo di € 124.709,76 oltre IVA 22% di Legge;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile di Settore Ufficio Tecnico n.83 DEL 19.09.2018 "**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA SUD CENTRO ABITATO ROTELLA INTERESSATO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1**" con la quale sono stati approvati e liquidati gli atti relativi allo stato avanzamento lavori di cui in oggetto eseguiti dall' **IMPRESA**

**BRENELLI COSTRUZIONI S.R.L** con sede legale a Prata di Pordenone (PN), in Via Principe Umberto, 24/B, C.F. e P.IVA: 01035830932;

**VISTI** gli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori N.2 a tutto il 06.08.2018, pervenuto al Comune di Rotella in data 10.10.2018 Prot. N.3873 a firma del Direttore Lavori Dott. Ing. Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno incaricato con la Determinazione del responsabile di Settore Ufficio Tecnico n.11 del 29.03.2017, da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti dalla Ditta citata (al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza) per l'importo di € 124.709,76 oltre IVA 22% di Legge;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile di Settore Ufficio Tecnico n.92 DEL 19.10.2018 "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA SUD CENTRO ABITATO ROTELLA INTERESSATO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2" con la quale sono stati approvati e liquidati gli atti relativi allo stato avanzamento lavori di cui in oggetto eseguiti dall' **IMPRESA BRENELLI COSTRUZIONI S.R.L** con sede legale a Prata di Pordenone (PN), in Via Principe Umberto, 24/B, C.F. e P.IVA: 01035830932;

**VISTO** il Verbale di riconsegna provvisoria delle opere eseguite a firma del Direttore dei lavori Ing. Pierluigi Pelliccioni con data 30.04.2019;

**VISTA** la Perizia di Variante, redatta dal tecnico incaricato Ing. Pelliccioni Pierluigi, composto dai seguenti elaborati:

- A.1 Relazione tecnica
- A.2 Quadro economico;
- B.1 Computo metrico estimativo;
- B.5 Quadro comparativa;
- 2.1 Planimetria interventi;
- Verbale concordamento nuovi prezzi n.2 e atto di sottomissione.

Il quadro economico di variante prevede una spesa di € 799.341,15 così ripartita:

<b>IMPORTO DELLE LAVORAZIONI</b>		<b>699.279,44 €</b>
<i>di cui oneri per la sicurezza inclusi nell'importo lavori</i>		31.467,57 €
<b>LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA:</b>		<b>667.811,87 €</b>
<b>IMPORTO LAVORI NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 27,783%:</b>		<b>513.741,27 €</b>
<i>di cui oneri per la sicurezza inclusi nell'importo lavori</i>		31.467,57 €
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Spese tecniche		85.500,00 €
Cassa spese tecniche 4%	4%	3.420,00 €
Spese geologiche		6.500,00 €
Cassa spese geologiche 2%	2%	130,00 €
IVA 22% spese tecniche e geologiche (1+2+3+4)	22%	21.021,00 €
IVA 22% lavori	22%	153.841,48 €
Compenso RUP e accantonamento fondo innovazione		12.167,46 €
Collaudi (IVA e Cassa compresa)		1.000,00 €
Spese per procedura di gara		1.130,00 €
lavori in economia iva compresa		889,94 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>285.599,88 €</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>799.341,15 €</b>

**VISTA** la Nota Prot.N.673 del 22.02.2019 con la quale l'Amministrazione Comunale invia la perizia di variante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** il riscontro positivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri protocollo DICA 12071 P-4.8.2.2.2 del 25.06.2019, assunti a questo con il Prot.N.2615 del 26.06.2019, nella quale la Commissione tecnica valutazione "osserva che la perizia di variante riguarda l'esecuzione delle medesime opere oggetto

dell'intervento principale e non costituisce variante sostanziale. La Commissione inoltre osserva che l'importo della perizia rientra nel finanziamento assegnato. Per quanto precede, **la Commissione esprime parere favorevole** all'utilizzo di parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta, per un importo lavori di euro 98.662,39, finalizzato alla realizzazione di lavori di completamento dell'appalto originario. Si conferma l'importo complessivo concesso di euro 799.341,15."

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 28.26.2019 con la quale ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti, si approvava la Perizia di Variante, redatta dal tecnico incaricato Ing. Pelliccioni Pierluigi, composto dai seguenti elaborati:

- A.1 Relazione tecnica
- A.2 Quadro economico;
- B.1 Computo metrico estimativo;
- B.5 Quadro comparativa;
- 2.1 Planimetria interventi;
- Verbale concordamento nuovi prezzi n.2 e atto di sottomissione.

Il quadro economico di variante prevede una spesa di € 799.341,15 così ripartita:

<b>IMPORTO DELLE LAVORAZIONI</b>		<b>699.279,44 €</b>
<i>di cui oneri per la sicurezza inclusi nell'importo lavori</i>		31.467,57 €
<b>LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA:</b>		<b>667.811,87 €</b>
<b>IMPORTO LAVORI NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 27,783%:</b>		<b>513.741,27 €</b>
<i>di cui oneri per la sicurezza inclusi nell'importo lavori</i>		31.467,57 €
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Spese tecniche		85.500,00 €
Cassa spese tecniche 4%	4%	3.420,00 €
Spese geologiche		6.500,00 €
Cassa spese geologiche 2%	2%	130,00 €
IVA 22% spese tecniche e geologiche (1+2+3+4)	22%	21.021,00 €
IVA 22% lavori	22%	153.841,48 €
Compenso RUP e accantonamento fondo innovazione		12.167,46 €
Collaudi (IVA e Cassa compresa)		1.000,00 €
Spese per procedura di gara		1.130,00 €
lavori in economia iva compresa		889,94 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>285.599,88 €</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>799.341,15 €</b>

**CONSTATATO** che nel Quadro Economico dell'opera approvato si riscontra un errore nel calcolo dell'importo dell'IVA sui lavori tra le somme a disposizione, quindi si rimodula il quadro economico come di seguito:

<b>IMPORTO DELLE LAVORAZIONI</b>		<b>699.279,44 €</b>
<i>di cui oneri per la sicurezza inclusi nell'importo lavori</i>		25.385,40 €
<b>LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA:</b>		<b>673.894,04 €</b>
<b>IMPORTO LAVORI NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 27,783%:</b>		<b>513.740,78 €</b>
<i>di cui oneri per la sicurezza inclusi nell'importo lavori</i>		25.385,40 €
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Spese tecniche		85.500,00 €
Cassa spese tecniche 4%	4%	3.420,00 €
Spese geologiche		6.500,00 €
Cassa spese geologiche 2%	2%	130,00 €
IVA 22% spese tecniche e geologiche (1+2+3+4)	22%	21.021,00 €
IVA 22% lavori	22%	113.022,97 €

Compenso RUP e accantonamento fondo innovazione		12.167,46 €
Collaudi (IVA e Cassa compresa)		1.000,00 €
Spese per procedura di gara		1.130,00 €
lavori in economia iva compresa		41.708,94 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>285.600,37 €</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>799.341,15 €</b>

**VISTO** il preventivo dei lavori in economia, presentato dal Direttore dei Lavori Ing. Pelliccioni Pierluigi, composte come di seguito:

Casseratura soletta a sbalzo	€ 13.558,17
Risanamento strutture in c.a. esistente nella parte finale dell'intervento	€ 22.783,81
<b>TOTALE</b>	<b>€ 36.341,98</b>

**DATO ATTO** che i suddetti lavori aggiuntivi:

- non comportano modifiche sostanziali al progetto originario;
- non prevede un maggior importo rispetto al contratto principale;
- non comporta un aumento di spesa;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere all'approvazione dei lavori aggiuntivi, redatta ai sensi del D.Lgs 50/2016

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nella parte ancora in vigore;

**VISTO** il Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale, il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**ASSUNTA** la propria competenza, a norma del citato regolamento;

#### DETERMINA

1. **LA PREMESSA** formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;
2. **DI AFFIDARE** l'esecuzione dei lavori alla ditta IMPRESA BRENELLI COSTRUZIONI S.R.L con sede legale a Prata di Pordenone (PN), in Via Principe Umberto, 24/B, C.F. e P.IVA: 01035830932, dando atto che tutte le opere da eseguire verranno contabilizzate e pagate a misura, che la suddetta spesa farà parte del quadro economico del progetto
3. **DI PROVVEDERE** alla liquidazione e al pagamento delle spese di cui al presente provvedimento su presentazione di regolare fattura da parte della ditta;
4. **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;
5. **CHE** sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'adozione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; Sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti dal presente impegno risultano compatibili con le regole di finanza pubblica.

6. **DI DARE ATTO CHE** si procederà con gli atti opportuni ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, nel caso in cui i funzionari della Regione Marche non riconoscano le spese come ammissibili ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 26 agosto 2016, n. 388 dopo l'istruttoria della rendicontazione della spesa.
7. **DI DARE ATTO** che alla liquidazione si provvederà, ai sensi dell'articolo 184 del D.L.gs 267/2000 e del Vigente Regolamento di contabilità;
8. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.

**Il Responsabile del Servizio**

*Dott. Agr. Giovanni Borraccini*

.....

=====

Copia della presente determinazione, esecutiva a norma di legge, viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 01-07-20 e vi rimarrà fino al 16-07-20

Rotella, li 01-07-20

IL MESSO COMUNALE  
Fazzini Ramona

=====

A norma dell'articolo 8 della legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo dell'Ufficio proponente.

=====

La presente determinazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rotella li, 01-07-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....