



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

(Provincia di Ascoli Piceno)

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINA N. 60 DEL 03-05-2018

**Oggetto: EMERGENZA SISMA 24-08-2016 "OPERE PROVVISORIALI E
MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA
- GTS CCR INCARICO N.32 SCHEDA N.02 DEL 29.05.17 - F.30 M.
1883" AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 163 D.LGS. N. 50/2016
AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI E IMPREVISTI,
APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E LIQUIDAZIONE IMPRESA E
PROGETTISTA.**

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

OGGETTO: EMERGENZA SISMA 24-08-2016 – “OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA - GTS CCR INCARICO N.32 SCHEDA N.02 DEL 29.05.17 - F.30 M. 1883” AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 163 D.LGS. N. 50/2016 – AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI E IMPREVISTI, APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E LIQUIDAZIONE IMPRESA E PROGETTISTA.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2018 con la quale tra l’altro è stato approvato il bilancio di previsione dell’anno corrente;

VISTO il Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Arquata del Tronto n. 9 del 11/04/2014;

DATO ATTO che il Comune di Arquata del Tronto rientra nei territori per i quali è stata dichiarato lo stato di emergenza con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 e successive Delibere D.P.C.M. del 31/10/2016;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Arquata del Tronto è uno dei Comuni più colpiti dall’eccezionale sisma del 24/08/2016, di particolare intensità che ha provocato morti, feriti, crolli, distruzioni e ingenti danni a tutto il patrimonio pubblico e privato;
- i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre di intensità ancora più forte hanno provocato maggiore distruzione;
- gli eventi sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private;
- molte abitazioni e vie della frazione non risultano utilizzabili per pericolo esterno dovuto ad edifici particolarmente danneggiati dagli eventi sismici e incombenti sugli stessi;
- l’amministrazione comunale ha chiesto l’attivazione del G.T.S. (gruppo tecnico di supporto) per diversi luoghi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, tra essi il suddetto edificio della Frazione Spelonga, contraddistinto catastalmente al N.C.E.U. al foglio di mappa n.30 part. 1883;
- il gruppo tecnico di supporto (GTS) in data 29.05.2017 ha eseguito il sopralluogo Scheda n.02 presso l’edificio sito in Frazione Spelonga, contraddistinto catastalmente al N.C.E.U. al foglio di mappa n.30 part. 1883, riscontrando quanto segue:
 - Allegato C: *“edificio con tre livelli in muratura in pietrame e solai in C.A. si evidenziano lesioni concentrate al primo livello, lato fronte strada, in corrispondenza dell’ingresso dei garage. Si provveda al puntellamento della parete lesionata fino al livello del balcone con un’opera provvisoria atta a contenere gli angoli lesionati.”*
la classificazione di intervento attribuita è P2 – Intervento di media importanza.
dalla scheda GTS si rileva che l’intervento non può essere eseguito dal VV.F..

VISTA l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Arquata del Tronto n. 532 del 06.06.17 adottata ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 che ha disposto la messa in sicurezza, mediante puntellamento, del fabbricato, catastalmente individuato al foglio 30 particella 1883 ed autorizzato l’ufficio tecnico comunale tramite ditta privata all’esecuzione dell’intervento;

RICHIAMATA integralmente la propria determina n. 104 DEL 12/09/2017 ad oggetto
-**“MESSA IN SICUREZZA TRAMITE DEMOLIZIONE PARZIALE DELL’EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS CCR INCARICO N.31 SCHEDA N.01 DEL 26.05.17 F.69 M. 630”** ;
-**“OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE - GTS CCR INCARICO N.33 SCHEDA N.08 DEL 14.05.17 - F.69 M. 84”**;
-**“OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SITO IN FRAZ. FAETE - GTS CCR INCARICO N.33 SCHEDA N.09 DEL 14.06.17 - F.33 M. 61-664”**;

-“OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA - GTS CCR INCARICO N.32 SCHEDE N.02 DEL 29.05.17 - F.30 M. 1883”, DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di Regolare Esecuzione ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 163 del D.lgs. n. 50/2016. con la quale è stato disposto tra l’altro:

di affidare, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 163 del D.lgs. n. 50/2016 , l’incarico di Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di Regolare Esecuzione dell’intervento **“OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA - GTS CCR INCARICO N.32 SCHEDE N.02 DEL 29.05.17 - F.30 M. 1883”** all’Arch. Attilio Aulozzi nato ad Ascoli Piceno il 30/12/1964, residente in Giulianova (TE), via Tito Speri, 21, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Ascoli Piceno al n. 515, in qualità tecnico libero professionista, con studio in Folignano (AP), viale Assisi, 101, codice fiscale LZZTTL68T30A462B, partita iva 01656000443;

di stabilire:

-**che** l’ammontare dell’onorario professionale per l’espletamento dell’incarico affidato, è stato determinato in via presuntiva applicando la percentuale offerta del 5% oltre cassa previdenziale (IVA esente) sull’importo dei lavori stimato;

-**che** detto importo verrà esattamente rideterminato utilizzando l’effettivo importo dei lavori desunto dal progetto che verrà redatto dallo stesso professionista e nel caso in cui l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli Piceno, in fase di parere sull’ammissibilità dell’intervento, riduca il compenso presunto per tale prestazione lo stesso si intende adeguato all’importo rideterminato dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli Piceno in variazione di quello proposto.

VISTO il Verbale di somma urgenza del 09 ottobre 2017 - Prot.n.15192, redatto ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, con cui si dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di SOMMA URGENZA disponendo l’immediata esecuzione degli stessi per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità mediante opere provvisorie e la messa in sicurezza dell’edificio in parola;

RICHIAMATA integralmente la propria determina n. 138 DEL 10/10/2017 ad oggetto **“OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA - GTS CCR INCARICO N.32 SCHEDE N.02 DEL 29.05.17 - F.30 M. 1883”** DETERMINA A CONTRARRE. Approvazione progetto - Verbale di somma urgenza - Affidamento dei lavori alla ditta ai sensi degli artt. 163 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 con la quale è stato disposto:

-**di approvare** gli elaborati sotto indicati relativi ai lavori di **“OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA - GTS CCR INCARICO N.32 SCHEDE N.02 DEL 29.05.17 - F.30 M. 1883”** danneggiato dal sisma del 24/08/2016, 26/10/2016 e del 30/10/2016 redatti dall’ Arch. Attilio Aulozzi:

- RELAZIONE TECNICA E CRONOPROGRAMMA
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
- COMPUTO COSTI SICUREZZA
- TAV. 01 – TAVOLA INQUADRAMENTO
- TAV. 02 – MESSA IN SICUREZZA

con il seguente Q.E. dei lavori soprindicati:

“Intervento di messa in sicurezza edificio in Frazione Spelonga, contraddistinto catastalmente al N.C.E.U. al foglio di mappa n.30 part. 1883”	euro
TOTALE IMPORTO LAVORI	32.164,94
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	804,12
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	31.360,82
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
a) IVA sui lavori (10%)	3.216,49
b) Spese generali (progettazione, direzione lavori,ecc) compreso IVA ed oneri di legge	2.040,54

c) Imprevisti	2.000,00
TOTALE GENERALE	39.421,97

-di approvare Verbale di somma urgenza del 09 ottobre 2017 - Prot.n.15192 -, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016;

-di avviare la procedura per l'affidamento diretto dei lavori per la realizzazione di "OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA - GTS CCR INCARICO N.32 SCHEDA N.02 DEL 29.05.17 - F.30 M. 1883" per il Comune di Arquata del Tronto, per un importo netto di € 31.360,82 soggetto a base d'asta, oltre ad € 804,12 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

-di confermare l'affidamento disposto con Verbale di somma urgenza del 09 ottobre 2017 - Prot.n.15192 all'operatore economico **TECNOPRO COSTRUZIONI DI GUERRIERI FALERIO, con sede in Via del Pagliaio Basso Marino, snc - 63100 Ascoli Piceno P.IVA: 02184270441** per l'importo, al netto del ribasso offerto comprensivo di oneri non soggetti a ribasso, di € 27.053,13 oltre IVA 10% pari ad € 2.705,31 per complessivi € 29.758,44;

PRESO ATTO che con il Verbale di somma urgenza del 09 ottobre 2017 - Prot.n.15192 sopraindicato, sono stati consegnati ed iniziati lavori di cui in oggetto;

-che in data 29/03/2018 Prot.n. 3069, è stata presentata dall'Arch. Attilio Aulozzi, a questo Ente la documentazione relativa allo stato finale dei lavori in oggetto.

VISTO il Durc On Line protocollo INAIL_10801034 con scadenza validità al 03/07/2018 dal quale si rileva regolare posizione della ditta appaltatrice nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..

PRESO ATTO

-che in data 10/11/2017 sono concluse le "OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA - GTS CCR INCARICO N.32 SCHEDA N.02 DEL 29.05.17 - F.30 M. 1883" come da certificato di ultimazione lavori redatto e sottoscritto dall'Arch. Attilio Aulozzi e dalla ditta appaltatrice **TECNOPRO COSTRUZIONI DI GUERRIERI FALERIO, con sede in Via del Pagliaio Basso Marino, snc - 63100 Ascoli Piceno P.IVA: 02184270441**.

PRESA VISIONE degli atti contabili trasmessi dal direttore dei lavori, Arch. Attilio Aulozzi, in data 29/03/2018 Prot.n. 3069 relativi al SAL Finale dei lavori in oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice sopracitata, composti da:

- 1) Certificato di ultimazione lavori;
- 2) Relazione sul conto finale dei lavori;
- 3) Certificato di regolare esecuzione dei lavori di contratto;
- 4) Computo metrico dei lavori di contratto eseguiti.

DATO ATTO

-che per i lavori in oggetto è stata predisposta relativa progettazione da parte dell'Arch. Attilio Aulozzi, in qualità di tecnico incaricato con Determina n. 138 del 10/10/2017;

-che in corso d'opera si è resa necessaria realizzazione di alcune lavorazioni complementari non comprese nell'appalto iniziale, tra cui:

- Fornitura e posa in opera della recinzione di cantiere anche dopo l'esecuzione dei lavori;
- Aumento dei punti di fissaggio dei profilati metallici per migliorare la tenuta e la funzionalità del puntellamento;

-che il Direttore dei Lavori ha presentato il progetto delle lavorazioni complementari, unitamente alla contabilità delle lavorazioni di contratto, assunta con prot. 3069 del 29/03/2018;

-che da computo metrico estimativo presentato dall'Arch. Attilio Aulozzi, i lavori complementari ammontano ad € 3.165,02 (€ 3.085,89 oltre € 79,13 per oneri della sicurezza) oltre iva del 10% per un totale di € 3.481,52

-che l'impresa **TECNOPRO COSTRUZIONI DI GUERRIERI FALERIO, con sede in Via del Pagliaio Basso Marino, snc - 63100 Ascoli Piceno P.IVA: 02184270441** si è dichiarata disponibile all'esecuzione delle stesse applicando lo stesso ribasso percentuale offerto per le lavorazioni principali, pari al 16,30%, per un importo netto delle lavorazioni complementari pari ad € 2.662,02 oltre iva al 10%.

-che i lavori principali eseguiti hanno un importo pari a € 27.053,13 al netto del ribasso del 16,30% offerto dall'impresa TECNOPRO COSTRUZIONI DI GUERRIERI FALERIO;

-che il Direttore dei lavori ha chiesto di spostare le economie contrattuali derivanti dal ribasso d'asta del 16,30% (pari a € 5.111,81 oltre iva), negli imprevisti a disposizione dell'Amministrazione, pari a € 2.000,00, così da avere un importo totale di imprevisti pari a € **7.111,81**(€ 5.111,81 + € 2.000,00), sufficiente per finanziare anche le lavorazioni complementari.

VISTO il progetto delle lavorazioni complementari presentato dall'Arch. Attilio Aulozzi con prot. 3069 del 29/03/2018, composto dal computo metrico estimativo delle lavorazioni complementari impreviste e imprevedibili in fase progettuale.

VISTO in particolare il *Certificato di regolare esecuzione dei lavori principali* redatto e sottoscritto in data 13/11/2017 dal direttore dei lavori, Arch. Attilio Aulozzi, dal quale risulta un credito a saldo per i lavori principali a favore dell'impresa esecutrice di euro 27.053,13 oltre I.V.A. di legge così risultante:

<i>Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza):</i>	<i>Euro</i>	<i>27.053,13</i>
<i>I.V.A. 10% sui lavori</i>	<i>Euro</i>	<i>2.705,31</i>
Credito a favore dell'impresa per i lavori principali	<i>Euro</i>	29.758,44

RITENUTO

-di definire l'affidamento dei lavori complementari, a fronte del progetto presentato dall'Arch. Attilio Aulozzi con prot. 3069 del 29/03/2018;

-che le lavorazioni complementari e impreviste non alterano la natura generale del contratto;

-che l'affidamento ad altro operatore economico non sia praticabile per motivi tecnici, in quanto l'impresa già affidataria dei lavori principali dispone già in cantiere di tutti i mezzi necessari alla realizzazione delle lavorazioni complementari;

VISTA la fattura elettronica, n° 000001-2018-PA del 06/02/2018 (prot. com. 1247 del 07/02/2018) della ditta appaltatrice TECNOPRO COSTRUZIONI DI GUERRIERI FALERIO, con sede in Via del Pagliaio Basso Marino, snc - 63100 Ascoli Piceno P.IVA: 02184270441, dell'importo totale di **euro 26.263,44** di cui euro 23.875,85 per lavori ed euro 2.387,59 per IVA al 10%, relativa al SAL finale DELLE OPERE PRINCIPALI dei lavori di **“OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA - GTS CCR INCARICO N.32 SCHEDA N.02 DEL 29.05.17 - F.30 M. 1883”**.

VISTA la fattura elettronica, n° 000003-2018-PA del 10/04/2018 (prot. com. 3481 del 11/04/2018) della ditta appaltatrice TECNOPRO COSTRUZIONI DI GUERRIERI FALERIO, con sede in Via del Pagliaio Basso Marino, snc - 63100 Ascoli Piceno P.IVA: 02184270441, dell'importo totale di **euro 3.495,01** di cui euro 3.177,28 per lavori ed euro 317,73 per IVA al 10%, relativa al SAL finale DELLE OPERE PRINCIPALI dei lavori di **“OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA - GTS CCR INCARICO N.32 SCHEDA N.02 DEL 29.05.17 - F.30 M. 1883”**.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del S.A.L. finale soprindicato relativo alle lavorazioni principali.

VISTA la fattura elettronica, n. 4PA del 30/03/2018, (prot. com. 3106 del 30/03/2017), dell'importo di euro 1.608,25 (5% dell'importo dei lavori desunto dal progetto), oltre iva 22% e contributi integrativi 4% per complessivi euro 2.040,54 con la quale il D.LL. e coordinatore per la sicurezza Arch. Attilio Aulozzi ha richiesto il pagamento degli onorari spettanti su D.L., Certificazione di regolare Esecuzione e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente ai lavori in oggetto indicati

CONSTATATA la regolarità del procedimento e della prestazione del servizio effettuato, verificata la congruità della parcella elettronica pervenuta, la completezza e l'esattezza della documentazione giustificativa;

VISTO:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il d.lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni;
- il d.lgs. n. 81/2008;

VISTA la normativa vigente in materia

DETERMINA

-DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

-DI DARE ATTO che i lavori principali risultano regolarmente eseguiti e terminati, come risulta dagli atti contabili trasmessi dal Direttore dei Lavori, Arch. Attilio Aulozzi.

-DI APPROVARE gli atti contabili relativi ai lavori principali per la realizzazione delle **“OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA - GTS CCR INCARICO N.32 SCHEDA N.02 DEL 29.05.17 - F.30 M. 1883”**, eseguiti dalla ditta appaltatrice **TECNOPRO COSTRUZIONI DI GUERRIERI FALERIO**, con sede in **Via del Pagliaio Basso Marino, snc - 63100 Ascoli Piceno P.IVA: 02184270441**, redatti dal direttore dei lavori, Arch. Attilio Aulozzi, composti da:

- 1) Certificato di ultimazione lavori;
- 2) Relazione sul conto finale dei lavori;
- 3) Certificato di regolare esecuzione dei lavori di contratto;
- 4) Computo metrico dei lavori di contratto eseguiti.

-DI APPROVARE in particolare il *Certificato di regolare esecuzione* dei lavori principali redatto e sottoscritto in data 13/11/2017 dal direttore dei lavori, Arch. Attilio Aulozzi, dal quale risulta un credito a saldo a favore dell'impresa esecutrice di euro 27.053,13 oltre I.V.A. così risultante:

<i>Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza):</i>	<i>Euro</i>	<i>27.053,13</i>
<i>I.V.A. 10% sui lavori</i>	<i>Euro</i>	<i>2.705,31</i>
TOTALE FATTURA PER LAVORI PRINCIPALI	<i>Euro</i>	29.758,44

-DI PRENDERE ATTO del Durc On Line protocollo INAIL_10801034 con scadenza validità al 03/07/2018 dal quale si rileva regolare posizione della ditta appaltatrice nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..

-DI APPROVARE la liquidazione della fattura elettronica, n° 000001-2018-PA del 06/02/2018 (prot. com. 1247 del 07/02/2018) della ditta appaltatrice **TECNOPRO COSTRUZIONI DI GUERRIERI FALERIO**, con sede in **Via del Pagliaio Basso Marino, snc - 63100 Ascoli Piceno P.IVA: 02184270441**, dell'importo totale di **euro 26.263,44** di cui euro 23.875,85 per lavori ed euro 2.387,59 per IVA al 10%, relativa al SAL finale DELLE OPERE PRINCIPALI dei lavori di **“OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA - GTS CCR INCARICO N.32 SCHEDA N.02 DEL 29.05.17 - F.30 M. 1883”**.

-DI APPROVARE la liquidazione della fattura elettronica, n° 000003-2018-PA del 10/04/2018 (prot. com. 3481 del 11/04/2018) della ditta appaltatrice **TECNOPRO COSTRUZIONI DI GUERRIERI FALERIO**, con sede in Via del Pagliaio Basso Marino, snc - 63100 Ascoli Piceno P.IVA: 02184270441, dell'importo totale di **euro 3.495,01** di cui euro 3.177,28 per lavori ed euro 317,73 per IVA al 10%, relativa al SAL finale DELLE OPERE PRINCIPALI dei lavori di **“OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA - GTS CCR INCARICO N.32 SCHEDA N.02 DEL 29.05.17 - F.30 M. 1883”**.

-DI EMETTERE mandato di pagamento per **€ 29.758,44=** di cui:

€ 27.053,13= importo imponibile da versare alla ditta appaltatrice **TECNOPRO COSTRUZIONI DI GUERRIERI FALERIO**, con sede in Via del Pagliaio Basso Marino, snc - 63100 Ascoli Piceno P.IVA: 02184270441, con bonifico bancario su c/c acceso presso l'Istituto finanziario **BPER BANCA SPA** – IBAN: IT77V053872440000002624045 come indicato dalla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;

€ 2.705,31= per iva 10% da versare all'Erario, in quanto trattasi di operazione assoggettata a “split payment”, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 e smi;

-DI PRELEVARE la somma occorrente, dai fondi impegnati in conto competenza del redigendo bilancio di previsione, come segue:

Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica di bilancio					Sub impegno
			Titolo	2° Livello	3° Livello	Cap/ Art	Impegno	
euro 29.758,44	2017	2017	2	2	01	3305	290	

-DI APPROVARE la liquidazione della fattura elettronica n. 4PA del del 30/03/2018, (prot. com. 3106 del 30/03/2017), all'Arch. Attilio Aulozzi, per l'importo di Euro 2.040,54, comprensivo di contributi integrativi 4%, ed IVA al 22%, relativa al pagamento degli onorari su progettazione, D.L., Certificazione di regolare Esecuzione e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione **“OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA - GTS CCR INCARICO N.32 SCHEDA N.02 DEL 29.05.17 - F.30 M. 1883”**;

-DI EMETTERE mandato di pagamento per **€ 2.040,54=** importo da versare all'Arch. Attilio Aulozzi, con bonifico bancario su c/c IBAN: IT43L0200876721000010735091, come indicato dal fornitore, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;

-DI PRELEVARE la somma occorrente, dai fondi impegnati in conto competenza del redigendo bilancio di previsione, come segue:

Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica di bilancio					Sub impegno
			Titolo	2° Livello	3° Livello	Cap/ Art	Impegno	
euro 2.040,54	2017	2017	2	2	01	3305	274	

-DI APPROVARE il progetto delle opere complementari impreviste, trasmesso dall' Arch. Attilio Aulozzi e acquisito con prot. Com. 3069 del 29/03/2018.

-DI DARE ATTO

-che le lavorazioni complementari ammontano a complessivi € 3.165,02 (€ 3.085,89 oltre € 79,13 per oneri della sicurezza) oltre iva del 10% per un totale di € 3.481,52;

-che l'impresa **TECNOPRO COSTRUZIONI DI GUERRIERI FALERIO, con sede in Via del Pagliaio Basso Marino, snc - 63100 Ascoli Piceno P.IVA: 02184270441** si è dichiarata disponibile all'esecuzione delle stesse applicando lo stesso ribasso percentuale offerto per le lavorazioni principali, pari al 16,30%, per un importo netto delle lavorazioni complementari pari ad € 2.662,02 oltre iva al 10%.

-DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) e dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016 i lavori complementari all'impresa **TECNOPRO COSTRUZIONI DI GUERRIERI FALERIO, con sede in Via del Pagliaio Basso Marino, snc - 63100 Ascoli Piceno P.IVA: 02184270441**, già aggiudicatrice delle lavorazioni principali per le opere in oggetto, per le motivazioni in premessa indicate, per un importo lavori al netto del ribasso confermato dall'impresa esecutrice, pari a **€2.662,02** oltre iva al 10%.

-DI DARE ATTO che detti lavori complementari trovano copertura finanziaria al Capitolo di Spesa n. 3305 c.i. 11.02-2.02.01.99.999 in conto competenza del bilancio dell'anno 2017 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/08/2017.

-DI DARE ATTO che in base a quanto previsto dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, alla procedura in oggetto è stato attribuito il numero di CIG:

- appalto dei lavori contrattuali: Z2420391B3;
- appalto del servizio di progettazione: ZB51FDBE45;
- appalto dei lavori complementari imprevisti: **Z91231B464**.

-DI DARE ATTO che gli oneri finanziari derivanti dal presente atto fanno capo ai fondi nazionali individuati dal Dipartimento di Protezione Civile per la gestione dell'emergenza sismica;

-DI PROVVEDERE agli obblighi di cui all'art. 3 comma 5, della Legge 136/2010;

-DARE INFINE ATTO che il responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto è il responsabile del servizio Territorio e Ambiente geom. Fiori Mauro, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

-DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi per l'apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria quale condizione di esecutività dello stesso, ai sensi dell'art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
“Territorio e Ambiente”
Geom. Fiori Mauro

Visto per la Regolarità contabile ed attestazione dell'esistenza della copertura Finanziaria ex art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
“Finanziario e Tributi”
Dott. Giovanni Sassù

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Arquata del Tronto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)

La suestesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)