



**COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO**  
(Provincia di Ascoli Piceno)

---

Registro Generale n. 334

**SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE**

**DETERMINA N. 153 DEL 01-10-2018**

**ORIGINALE**

**Oggetto: Sisma 2016 - Intervento presso la Chiesa di "Sant'Agata" e casa parrocchiale in frazione Spelonga di messa in sicurezza, ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 - art.15 bis del decreto-legge n. 189/2016 conv. in legge 229/2016 - CUP: J26J17000230002 - APPROVAZIONE SECONDO S.A.L. E LIQUIDAZIONE IMPRESA.**

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di ottobre

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Adotta la seguente Determinazione

Oggetto:	<b>Sisma 2016 - Intervento presso la Chiesa di “Sant’Agata” e casa parrocchiale in frazione Spelonga di messa in sicurezza, ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 - art.15 bis del decreto-legge n. 189/2016 conv. in legge 229/2016 - CUP: J26J17000230002 - APPROVAZIONE SECONDO S.A.L. E LIQUIDAZIONE IMPRESA.</b>
----------	--

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2018 con la quale tra l'altro è stato approvato il bilancio di previsione dell'anno corrente;

**VISTO** il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 724 C\_A437-SARCH-P del 21/01/2017, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono state attribuite al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo fino alla scadenza del mandato del sottoscritto Sindaco;

**VISTO** il Regolamento comunale dei Contratti approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 26/09/2018;

**DATO ATTO** che il Comune di Arquata del Tronto rientra nei territori per i quali è stata dichiarato lo stato di emergenza con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 e successive Delibere D.P.C.M. del 31/10/2016;

**VISTO** il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” (conv. con modifiche in Legge 15 dicembre 2016 n.229);

**CONSIDERATO -Che** il Comune di Arquata del Tronto è uno dei Comuni più colpiti dall'eccezionale sisma del 24/08/2016, di particolare intensità che ha provocato morti, feriti, crolli, distruzioni e ingenti danni a tutto il patrimonio pubblico e privato;

**-Che** i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre di intensità ancora più forte hanno provocato maggiore distruzione;

**-Che** gli eventi sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private;

**-Che** la frazione Spelonga è una delle poche frazioni ancora rimaste parzialmente agibili dopo le scosse di terremoto del 24 e del 30 e che molte abitazioni e vie della frazione non risultano utilizzabili per pericolo esterno dovuto ad edifici particolarmente danneggiati dagli eventi sismici e incombenti sugli stessi;

**-Che** la Chiesa Parrocchiale di S. Agata della frazione Spelonga a causa degli eventi sismici presenta lesioni diffuse isolate e passanti, fratturazioni, disconnessioni ed espulsioni di materiale, crollo di consistenti masse murarie nella facciata principale con espulsione dell'edicola sovrastante il portale. La situazione strutturale gravissima descritta, con possibili ulteriori crolli sulla piazza e sulle strade pubbliche sottostanti determina un grosso pericolo per la pubblica incolumità;

**-Che** l'amministrazione comunale ha chiesto l'attivazione del G.T.S. (gruppo tecnico di supporto) ampliato per diversi luoghi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, tra essi la suddetta Chiesa di Sant'Agata e Casa Parrocchiale della Frazione Spelonga, contraddistinta catastalmente al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 30 particella E;

**-Che** il gruppo tecnico di supporto (GTS) “ampliato” in data 16.12.2016 ha eseguito il sopralluogo Scheda n.4 CCR 1126 presso lo stabile in parola riscontrando quanto segue: Allegato C *“Si rileva il cedimento dei pilastri e degli archi della cella campanaria, la Chiesa ha subito la rotazione della facciata con cospicuo crollo di masse murarie della stessa sulla via pubblica. L'annessa casa parrocchiale presenta le murature portanti lesionate con sforzi di taglio. L'oratorio annesso ha subito una rotazione del prospetto ovest. Si propone lo smontaggio delle campane la cerchiatura della cella campanaria previa sbadacchiatura delle aperture e rimozione degli elementi lapidei instabili; Puntellatura interna della copertura della Chiesa mediante struttura trasversale in prossimità della facciata con superiormente degli aggetti per consentire la puntellatura del tetto fino alla facciata. Smontaggio controllato del timpano e adiacenze della facciata principale. Tirantatura all'interno dell'oratorio per solidarizzarlo con la Chiesa. La casa parrocchiale verrà cerchiata e tirantata insieme al campanile. Dovrà infine essere comunicato l'inizio dei lavori alla SABAP, inviata documentazione fotografica degli interventi effettuati, a fine lavori, con la specificazione della data.*

Allegato C2 (MITBAC)

*Il livello di danno strutturale dell'immobile consente di mettere in atto presidi per garantire la pubblica incolumità/riattivazione dei servizi essenziali. Puntellatura intera copertura – Smontaggio controllato parziale della facciata – Rimozione affreschi – Cerchiatura campanile.*

**-Che** dalla scheda GTS si rileva che l'intervento non può essere eseguito da VV.F..

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n.16 del 14/03/2017 con la quale è stato disposto di affidare ai sensi dell'art.15 bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 (conv. con modifiche in Legge 15 dicembre 2016 n.229), l'incarico di Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di Regolare Esecuzione delle **"OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT'AGATA IN FRAZIONE SPELONGA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.2016 (L. 15 dicembre 2019 n.229, art. 15 bis)** all'Arch. Dario NANNI, all'Ing. Alessandro FEDERICI e all'Arch. Alessandro TRAINI;

**VISTO** il progetto trasmesso dai tecnici incaricati ed acquisito al protocollo comunale al n.5985 in data 23/03/2017 con il seguente **Quadro Economico**:

<b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI E PRESTAZIONI</b>	
a1	importo lavori a misura esclusa la sicurezza	€ 96.569,01
a2	importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)	€ 74.160,12
a3	<b>LAVORI A BASE D'ASTA (a1+a2)</b>	<b>€ 170.729,13</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
b1	Imprevisti (5,00% su A3)	€ 8.536,46
b2	Spese tecniche relative a: Progettazione e D.L. (10% importo lavori a3)	€ 8.536,46
b3	IVA 22% e 4% su spese tecniche	€ 5.233,24
b4	IVA 10% su lavori (a3)	€ 17.072,91
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> <i>B = (b1 ÷ b3)</i>	<b>€ 36.440,42</b>
	<b>IMPORTO DEL PROGETTO (A + B)</b>	<b>€ 207.169,56</b>

**PRESO ATTO** del parere sul progetto dei lavori in sopra indicato, espresso con prescrizioni dal **Centro di Coordinamento della Regione Marche Sisma 2016** prot. 357310 del 20/04/2017.

**VISTO** il progetto adeguato alle prescrizioni contenute nel parere del CCR prot.357310/2017 trasmesso dai tecnici progettisti Arch. Dario NANNI, Ing. Alessandro FEDERICI e Arch. Alessandro TRAINI, ed acquisto in data 04/05/2017 al n.8177 del protocollo comunale;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 03/07/2017 con la quale, tra l'altro, è stato disposto:  
**-di approvare il progetto relativo all' Intervento presso la Chiesa di "Sant'Agata" e casa parrocchiale in frazione Spelonga di messa in sicurezza, ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 - art.15 bis del decreto-legge n. 189/2016 conv. in legge 229/2016**, adeguato alle prescrizioni contenute nel parere del CCR prot.357310/2017 trasmesso dai tecnici progettisti Arch. Dario NANNI, Ing. Alessandro FEDERICI e Arch. Alessandro TRAINI, ed acquisto in data 04/05/2017 al n.8177 del protocollo comunale composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica e storica
- Perizia asseverata
- Relazione di calcolo opere provvisionali
- Relazione geotecnica
- Relazione sui materiali
- Piano di manutenzione
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi
- Quadro economico

- Capitolato speciale di appalto
- Relazione fotografica
- Relazione apparati decorativi
- Piano di sicurezza e coordinamento ed allegati
- Stima dei costi della sicurezza – Allegato C
- Lista categoria lavori e finiture
- Planimetria, pianta, prospetti e sezione stato ante operam
- Opere provvisionali e particolari costruttivi – parte I
- Opere provvisionali e particolari costruttivi – parte II
- Criteri di calcolo onorario professionale

ed avente il nuovo **Quadro Economico**:

<b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI E PRESTAZIONI</b>	
a1	importo lavori a misura esclusa la sicurezza	€ 96.569,01
a2	importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)	€ 74.160,12
a3	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b> (a1+a2)	<b>€ 170.729,13</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
b1	Spese Tecniche relative a: Progettazione e D.L. (5% importo lavori a3)	€ 8.536,46
b2	Contributi integrativi 4% + Iva 22% (su spese tecniche e contributi integrativi 4%)	€ 2.294,60
b3	IVA 10% su lavori (a3)	€ 17.072,91
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B</b> = (b1 + b2 + b3)	<b>€ 27.903,97</b>
	<b>IMPORTO DEL PROGETTO (A + B)</b>	<b>€ 198.663,10</b>

**RICHIAMATA** integralmente la determina del sottoscritto n. **63** del **22/07/2017** in cui si dispone tra l'altro di **avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto definitivo-esecutivo denominato **“Intervento presso la Chiesa di “Sant’Agata” e casa parrocchiale in frazione Spelonga di messa in sicurezza”**, approvato con DGC n. 57 del 03/07/2017;

**RICHIAMATA** integralmente la determina del sottoscritto n. **89** del **01/09/2017** ad oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA IN PARZIALE DEROGA A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, CO. 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016, AI SENSI DEL D.L. 17/10/2016 N. 189 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 15/12/2016 N. 229 E SS.MM.I.I., PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT’AGATA E CASA PARROCCHIALE IN FRAZIONE SPELONGA, in cui si dispone tra l'altro di aggiudicare via definitiva l'appalto di cui trattasi all'Impresa **TRAVAGLINI COSTRUZIONI SRL di Ascoli Piceni (AP) – CF/PI 01433840442**, per l'importo contrattuale pari ad € 166.752,42 (di cui euro € 92.592,30 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 4,118% su € 96.569,01 ed € 74.160,12 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta);

**RICHIAMATA** inoltre, la delibera di Giunta n. 80 del 13/06/2018 con la quale, tra l'altro, è stato disposto di **approvare** la prima Variante Tecnica relativa all' **Intervento di messa in sicurezza presso la Chiesa di “Sant’Agata” e casa parrocchiale in frazione Spelonga, ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 - art.15 bis del decreto-legge n. 189/2016 conv. in legge 229/2016**, trasmessa dai tecnici progettisti Arch. Dario NANNI, Ing. Alessandro FEDERICI e Arch. Alessandro TRAINI, ed acquisto in data 23/05/2018 al n. 4892 del protocollo comunale composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione dei D.D.L.L. sulla Perizia di Variante in corso d'opera;
2. Computo metrico estimativo di variante;
3. Elenco prezzi di variante;
4. Quadro economico iniziale e di perizia di variante tecnica;
5. Quadro comparativo;
6. Schema Atto di sottomissione – Verbale concordamento nuovi prezzi;

con il seguente Q.E. di variante:

<b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO I VARIANTE TECNICA</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI E PRESTAZIONI</b>	
a1	importo lavori a misura esclusa la sicurezza	€ 100.115,11
a2	importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)	€ 66.232,04
a3	<b>LAVORI A BASE D'ASTA (a1+a2)</b>	<b>€ 166.347,15</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
b1	Spese Tecniche relative a: Progettazione e D.L. (5% importo lavori a3)	€ 8.536,46
b2	Contributi integrativi 4% + Iva 22% (su spese tecniche e contributi integrativi 4%)	€ 2.294,60
b3	IVA 10% su lavori (a3)	€ 16.634,71
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B = (b1 ÷ b3)</b>	<b>€ 27.465,77</b>
	<b>IMPORTO DEL PROGETTO (A + B)</b>	<b>€ 193.812,92</b>

**RICHIAMATA** integralmente la determina del sottoscritto n. **100** del **26/06/2018** ad oggetto: **“Intervento presso la Chiesa di “Sant’Agata” e casa parrocchiale in frazione Spelonga di messa in sicurezza, ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 - art.15 bis del decreto-legge n. 189/2016 conv. in legge 229/2016 - APPROVAZIONE PRIMO S.A.L. E LIQUIDAZIONE IMPRESA.”** in cui viene disposto tra l'altro di emettere mandato di pagamento alla ditta appaltatrice TRAVAGLINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via della Conca – 260ma n. 48 - 63100 – Ascoli Piceno (AP), P.IVA: IT01879020517 C.F.: 02314280443, dell'importo totale di **euro 100.467,70** di cui euro 91.334,27 per lavori ed euro **9.133,43** per IVA al 10%;

**PRESO ATTO -che** con il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 05/09/2017;  
**-che** in data 09/01/2018 è stata disposta una sospensione dei lavori dai D.D.L.L. Arch. Dario Nanni, Ing. Alessandro Federici, Arch. Alessandro Traini e il giorno 15/06/2018 è stato emesso il verbale per la ripresa dei lavori che disponeva il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori per il giorno 26/06/2018;  
**-che** in data 22/06/2018 i lavori in oggetto sono conclusi come attesta il certificato di ultimazione dei lavori;

**PRESA VISIONE** degli atti contabili rimessi dai direttori dei lavori, Arch. Dario Nanni, Ing. Alessandro Federici, Ing. Alessandro Traini in data 26/07/2018 prot. com. n. 7424 relativi al secondo SAL dei lavori in oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice sopraccitata a tutto il 22/06/2018, per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di Iva di euro 74.181,14 composti altresì da:

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario registro di contabilità
- stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 22/06/2018
- certificato di pagamento n. 2

**VISTO** il Certificato di pagamento n°2 redatto in data 22/06/2018 e sottoscritto dal Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente nonché responsabile del procedimento geom. Mauro Fiori, dai direttori dei lavori, Arch. Dario Nanni, Ing. Alessandro Federici, Ing. Alessandro Traini e dall'impresa Travaglini Costruzioni, dell'importo di euro 74.181,14 al netto dell'IVA così risultante:

Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza)	Euro	<b>92.166,01</b>
A detrarre – Ritenuta per infortuni 0,5%	Euro	<b>- 831,74</b>
Credito Impresa		<b>74.181,14</b>
I.V.A.	Euro	7.418,11
<b>Totale credito impresa</b>	<b>Euro</b>	<b>81.599,25</b>

**VISTA** la fattura elettronica, FATTPA n° 10\_18 del 07.08.2018 (prot. com. n. 7852 del 08/08/2018) della

ditta appaltatrice TRAVAGLINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via della Conca – 260ma n. 48 - 63100 – Ascoli Piceno (AP), P.IVA: IT01879020517 C.F.: 02314280443, dell'importo totale di **euro 81.599,25** di cui euro 74.181,14 per lavori ed euro **7.418,11** per IVA al 10%, relativa al secondo Stato di Avanzamento dei Lavori di messa in sicurezza della **Chiesa di "Sant'Agata" e casa parrocchiale in frazione Spelonga, ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 - art.15 bis del decreto-legge n. 189/2016 conv. in legge 229/2016 - CUP: J26J17000230002**;

**VISTO** il contratto (Rep. n. 10/2017) stipulato in data 20/10/2017 tra il Comune di Arquata del Tronto (AP) e l'impresa aggiudicataria dell'appalto, TRAVAGLINI COSTRUZIONI SRL;

**ACCERTATA** la regolarità Contributiva dell'impresa appaltatrice come da DURC On Line protocollo INAIL\_12399065 con scadenza validità al 09/11/2018, acquisito agli atti comunali;

**CONSTATATA** la regolarità del procedimento e della prestazione dei lavori;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione del secondo SAL e alla liquidazione dell'impresa appaltatrice;

**VISTO:**

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL);
- il d.lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni;
- il d.lgs. n. 81/2008;

**VISTA** la normativa vigente in materia;

## **D E T E R M I N A**

**-DI RICHIAMARE** le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

**-DI APPROVARE** gli atti contabili, redatti dai direttori dei lavori, Arch. Dario Nanni, Ing. Alessandro Federici, Ing. Alessandro Traini, in data 26/07/2018 prot. com. n. 7424 relativi al secondo SAL dei lavori relativi alla messa in sicurezza della **Chiesa di "Sant'Agata" e casa parrocchiale in frazione Spelonga"** eseguiti dalla ditta appaltatrice TRAVAGLINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via della Conca – 260ma n. 48 - 63100 – Ascoli Piceno (AP), P.IVA: IT01879020517 C.F.: 02314280443, per un importo delle lavorazioni eseguite al netto del ribasso d'asta e di Iva di euro 74.181,14 composti altresì da:

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario registro di contabilità
- stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 22/06/2018
- certificato di pagamento n. 2
- 

**-DI APPROVARE** gli atti contabili relativi al Secondo SAL, presentati in data 26/07/2018 prot. com. n. 7424 dai direttori dei lavori Arch. Dario Nanni, Ing. Alessandro Federici, Ing. Alessandro Traini dai quali risulta un credito a favore dell'impresa esecutrice di euro 74.181,14 oltre I.V.A. così risultante:

Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza)	Euro	<b>92.166,01</b>
A detrarre – Ritenuta per infortuni 0,5%	Euro	<b>- 831,74</b>
Credito Impresa		<b>74.181,14</b>
I.V.A.	Euro	7.418,11
<b>Totale credito impresa</b>	<b>Euro</b>	<b>81.599,25</b>

**-DI DARE ATTO** che l'importo totale da liquidare è di **euro 81.599,25**, di cui € 74.181,14 per lavori, e € 7.418,11 per I.V.A. al 10%;

**-DI PRENDERE ATTO** del Durc On Line protocollo INAIL\_12399065 con scadenza validità al 09/11/2018 dal quale si rileva regolare posizione della ditta appaltatrice nei confronti di I.N.P.S. ed

I.N.A.I.L..

**-DI APPROVARE** la liquidazione della fattura elettronica, FATTPA n° 10\_18 del 07.08.2018 (prot. com. n. 7852 del 08/08/2018) della ditta appaltatrice TRAVAGLINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via della Conca – 260ma n. 48 - 63100 – Ascoli Piceno (AP), P.IVA: IT01879020517 C.F.: 02314280443, dell'importo totale di **euro 81.599,25** di cui euro 74.181,14 per lavori ed euro **7.418,11** per IVA al 10%, relativa al secondo Stato di Avanzamento dei Lavori di messa in sicurezza della **Chiesa di “Sant’Agata” e casa parrocchiale in frazione Spelonga, ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 - art.15 bis del decreto-legge n. 189/2016 conv. in legge 229/2016 - CUP: J26J17000230002;**

**-DI EMETTERE** mandato di pagamento per € **81.599,25** = di cui:  
€ **74.181,14**. = importo imponibile da versare alla ditta appaltatrice TRAVAGLINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via della Conca – 260ma n. 48 - 63100 – Ascoli Piceno (AP), P.IVA: IT01879020517, con bonifico bancario su c/c acceso presso l'Istituto finanziario INTESA SAN PAOLO – IBAN: IT60Y0306913506100000005130 come indicato dalla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;  
€ **7.418,11**. = per iva 10% da versare all'Erario, in quanto trattasi di operazione assoggettata a “split payment”, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 e smi;

**-DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € **81.599,25** impegnati con proprio atto n. 63 del 22/07/2017 al capitolo 3010 c.i. 11.02-2.02.01.09.999, come segue:

Importo da liquidare	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica di bilancio				Impegno	Sub impegno
			Titolo	2° Livello	3° Livello	Cap/ Art		
euro <b>81.599,25</b>	2017	2017	2	2	1	3305	<b>316</b>	<b>1</b>

**- DI DARE ATTO** che il CIG attribuito all'appalto dei lavori è 7155672755;

**-DI DARE ATTO** che gli oneri finanziari derivanti dal presente atto fanno capo ai fondi nazionali individuati dal Dipartimento di Protezione Civile per la gestione dell'emergenza sismica;

**-DI PROVVEDERE** agli obblighi di cui all'art. 3 comma 5, della Legge 136/2010;

**-DARE INFINE ATTO** che il responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto è il responsabile del servizio Territorio e Ambiente geom. Fiori Mauro, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**-DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi per l'apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria quale condizione di esecutività dello stesso, ai sensi dell'art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**“Territorio e Ambiente”**  
*Geom. Fiori Mauro*

---

Visto per la Regolarità contabile ed attestazione dell'esistenza della copertura Finanziaria ex art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**“ Finanziario e Tributi”**  
*Dott. Giovanni Sassù*

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-01-2019 al 23-01-2019  
Arquata del Tronto 08-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Fiori Mauro)

---

La suesesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 08-01-2019 al 23-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Fiori Mauro)