



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

(Provincia di Ascoli Piceno)

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINA N. 66 DEL 08-05-2018

**Oggetto: EMERGENZA SISMA 24-08-2016 "OPERE PROVVISORIALI E
MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA
GTS CCR N. 1757 SCHEDA N.04 DEL 15.02.17 F.30 M. 2223" AI SENSI
DEGLI ARTT. 36 E 163 D.LGS. N. 50/2016 APPROVAZIONE S.A.L.
FINALE E LIQUIDAZIONE IMPRESA E PROGETTISTA.**

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

OGGETTO: EMERGENZA SISMA 24-08-2016 – “OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA GTS CCR N. 1757 SCHEDA N.04 DEL 15.02.17 F.30 M. 2223” AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 163 D.LGS. N. 50/2016 – APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E LIQUIDAZIONE IMPRESA E PROGETTISTA.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/08/2017 con la quale tra l'altro è stato approvato il bilancio di previsione dell'anno 2017;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2018 con la quale tra l'altro è stato approvato il bilancio di previsione dell'anno corrente;

Visto il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 724 C_A437-SARCH-P del 21/01/2017, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono state attribuite al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo fino alla scadenza del mandato del sottoscritto Sindaco;

Visto il Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Arquata del Tronto n. 9 del 11/04/2014;

Dato atto che il Comune di Arquata del Tronto rientra nei territori per i quali è stata dichiarato lo stato di emergenza con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 e successive Delibere D.P.C.M. del 31/10/2016;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Arquata del Tronto è uno dei Comuni più colpiti dall'eccezionale sisma del 24/08/2016, di particolare intensità che ha provocato morti, feriti, crolli, distruzioni e ingenti danni a tutto il patrimonio pubblico e privato;
- i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre di intensità ancora più forte hanno provocato maggiore distruzione;
- gli eventi sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private;
- molte abitazioni e vie della frazione non risultano utilizzabili per pericolo esterno dovuto ad edifici particolarmente danneggiati dagli eventi sismici e incombenti sugli stessi;
- l'edificio sito in Fraz. Spelonga a causa degli eventi sismici presenta: crolli parziali della copertura, lesione verticale angolo lato strada con scarsa coesione della muratura. Danni preesistenti aggravati dal sisma.
- l'amministrazione comunale ha chiesto l'attivazione del G.T.S. (gruppo tecnico di supporto) per diversi luoghi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, tra essi il suddetto edificio di civile abitazione della Frazione Spelonga, contraddistinto catastalmente al N.C.E.U. al foglio di mappa n.30 particella 2223;
- il gruppo tecnico di supporto (GTS) in data 15.02.2017 ha eseguito il sopralluogo Scheda n.04 CCR n.1757 presso l'edificio sito in Frazione Spelonga, contraddistinto catastalmente al N.C.E.U. al foglio di mappa n.30 particella 2223, riscontrando quanto segue:
Allegato C “L'edificio presenta parziale crollo della parte sommitale della parete nord-ovest ed un diffuso quadro fessurativo ai livelli 2° - 3° e sottotetto nelle tre pareti a vista. Data la contiguità con altro edificio in muratura portante, che da un esame a vista non evidenzia fessurazioni, si ritiene opportuno effettuare la sbadacchiatura delle aperture e il cerchiaggio del piano 3° f.t. e sottotetto ai fini della tutela della pubblica incolumità;
la classificazione di intervento attribuita è la P3 (interventi rilevanti);

dalla scheda GTS si rileva che l'intervento non può essere eseguito dal VV.F..

VISTA l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Arquata del Tronto n. 374 del 22.04.2017 adottata ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 che ha disposto la messa in sicurezza, mediante puntellamento, del fabbricato, catastalmente individuato al foglio 30 particella 2223 ed autorizzato l'ufficio tecnico comunale tramite ditta privata all'esecuzione dell'intervento;

RICHIAMATA integralmente la propria determina n. 36 del 14/06/2017 ad oggetto **-"OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZIONE SPELONGA DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTS CCR N.1757 SCHEDA N.4 DEL 15.02.17 contrad. catast. F30 M.2223"**

-"OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZIONE SPELONGA DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTS CCR N.1753 SCHEDA N.11 DEL 10.02.17 contrad. catast. F30 M.1418"

-"DEMOLIZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZIONE SPELONGA DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTS CCR N.1752 SCHEDA N.12 DEL 10.02.17 contrad. catast. F30 M.1419"DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento

incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di Regolare Esecuzione ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 163 del D.lgs. n. 50/2016. con la quale è stato disposto tra l'altro:

di affidare, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 163 del D.lgs. n. 50/2016 , l'incarico di Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di Regolare Esecuzione dell'intervento **"OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA GTS CCR N. 1757 SCHEDA N.04 DEL 15.02.17 F.30 M. 2223"** allo Studio tecnico Architetti Aleandro Orsini e Sonia Calvelli con sede in Ascoli Piceno (A.P.) via Luigi Mercantini n.15, con codice fiscale e partita IVA n. 01730840442" degli architetti Aleandro Orsini nato ad Arquata del Tronto (A.P.) il 16/04/1960 e residente in Ascoli Piceno via Largo degli Odoardi n. 15 iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Ascoli Piceno al n. 299 e Sonia Calvelli nata ad Acquasanta Terme (A.P.) il 02/04/1970 e residente in Ascoli Piceno via Annibal Caro n. 28 iscritto all'ordine degli Architetti di Ascoli Piceno al n. 434;

di stabilire:

-che l'ammontare dell'onorario professionale per l'espletamento dell'incarico affidato, è stato determinato in via presuntiva applicando la percentuale offerta del 5% oltre cassa previdenziale (IVA esente) sull'importo dei lavori stimato;

-che detto importo verrà esattamente rideterminato utilizzando l'effettivo importo dei lavori desunto dal progetto che verrà redatto dallo stesso professionista e nel caso in cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli Piceno, in fase di parere sull'ammissibilità dell'intervento, riduca il compenso presunto per tale prestazione lo stesso si intende adeguato all'importo rideterminato dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli Piceno in variazione di quello proposto.

VISTO il Verbale di somma urgenza del 17 luglio 2017 - Prot.n.12038, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, con cui si dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di SOMMA URGENZA disponendo l'immediata esecuzione degli stessi per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità mediante opere provvisorie e la messa in sicurezza dell'edificio in parola;

RICHIAMATA integralmente la propria determina n. 79 DEL 02/08/2017 ad oggetto **"OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA GTS CCR N. 1757 SCHEDA N.04 DEL 15.02.17 F.30 M. 2223"** nell'immobile distinto - **F.30 particella 2223"** DETERMINA A CONTRARRE. Approvazione progetto - Verbale di somma urgenza - Affidamento dei lavori alla ditta ai sensi degli artt. 163 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 con la quale è stato disposto:

-di approvare gli elaborati sotto indicati relativi alle **"OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA GTS CCR N. 1757 SCHEDA N.04 DEL 15.02.17 F.30 M. 2223"** nell'immobile distinto - **F.30 particella 2223"** danneggiati dal sisma del 26/10/2016 e del 30/10/2016 redatti dal Studio tecnico Architetti Aleandro Orsini e Sonia Calvelli:

- RELAZIONE TECNICA
- QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- ELENCO PREZZI

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- COMPUTO COSTI SICUREZZA
- ELABORATO PROGETTUALE

con il seguente Q.E. dei lavori sopraindicati:

“Intervento di messa in sicurezza edificio in Frazione Spelonga, contraddistinto catastalmente al N.C.E.U. al foglio di mappa n.30 particella 2223”	euro
TOTALE IMPORTO LAVORI	19.901,98
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	492,22
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	19.409,76
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
a) IVA sui lavori (22%)	4.378,44
b) Spese generali (progettazione, direzione lavori, ecc) compreso IVA ed oneri di legge	1.262,58
TOTALE GENERALE	25.543,00

-di approvare Verbale di somma urgenza del 17 luglio 2017 - Prot.n.12038 -, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016;

-di avviare la procedura per l'affidamento diretto dei lavori per la realizzazione di “OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA GTS CCR N. 1757 SCHEDA N.04 DEL 15.02.17 F.30 M. 2223” per il Comune di Arquata del Tronto, per un importo netto di € 19.409,76 soggetto a base d'asta, oltre ad € 492,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

-di confermare l'affidamento disposto con Verbale di somma urgenza del 17 luglio 2017 - Prot.n.12038 all'operatore economico **CAIONI Costruzioni srl, con sede in P.zza G. Pascoli,2/B – Appignano del Tronto (AP) P.IVA: 01293300446** per l'importo, al netto del ribasso offerto comprensivo di oneri non soggetti a ribasso, di € 18.291,55 oltre IVA 22% pari ad € 4.024,14 per complessivi € 22.315,69;

PRESO ATTO che con il Verbale di somma urgenza del 17 luglio 2017 - Prot.n.12038 sopraindicato, sono stati consegnati ed iniziati lavori di cui in oggetto;

-che in data 21/03/2018 Prot.n. 2770, è stata presentata dallo Studio tecnico Architetti Aleandro Orsini e Sonia Calvelli, a questo Ente la documentazione relativa allo stato finale dei lavori in oggetto.

VISTO il Durc On Line protocollo INAIL_11012625 con scadenza validità al 18/07/2018 dal quale si rileva regolare posizione della ditta appaltatrice nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..

PRESO ATTO

-che il tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori era fissato in 29 giorni naturali e consecutivi;

-che ci sono state n. 5 sospensioni dei lavori, debitamente segnalate con verbali di sospensione e ripresa redatti in contraddittorio tra D.L. e impresa esecutrice, e che pertanto la scadenza definitiva del tempo utile era spostata al 23/10/2017;

-che in data 23/11/2017 sono concluse le “OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA GTS CCR N. 1757 SCHEDA N.04 DEL 15.02.17 F.30 M. 2223” come da verbale di fine lavori redatto e sottoscritto dall'Studio tecnico Architetti Aleandro Orsini e Sonia Calvelli e dalla ditta appaltatrice CAIONI Costruzioni srl, con sede in P.zza G. Pascoli,2/B – Appignano del Tronto (AP) P.IVA: 01293300446;

-che l'importo dei lavori regolarmente eseguiti è pari ad € 19.896,63 oltre iva, di cui € 492,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

-che l'importo lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta offerto pari all' 8,297% risulta pari ad € 18.286,65 oltre iva;

-che la ditta appaltatrice risulta aver terminato i lavori con 31 giorni di ritardo, ai quali viene applicata la penale contrattuale di 54,87 €/giorno, per un totale di € 1.700,97 (54,87€/gg x 31 gg).

-che per quanto sopra esposto rimane un credito all'impresa esecutrice di € 16.585,68.

PRESA VISIONE degli atti contabili rimessi dal direttore dei lavori, Studio tecnico Architetti Aleandro Orsini e Sonia Calvelli, in data 03/05/2018 Prot.n. 4103 relativi allo SAL Finale dei lavori in oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice sopracitata, per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di Iva di euro 16.585,68 composti altresì da:

- 1) Relazione sul Conto Finale;
- 2) Certificato di regolare esecuzione;
- 3) Libretto delle Misure;
- 4) Registro di contabilità;
- 5) Sommario del registro di contabilità;
- 6) SAL finale dei lavori.

VISTO in particolare il *Certificato di regolare esecuzione* dei lavori redatto e sottoscritto in data 14/12/2017 dal direttore dei lavori, Studio tecnico Architetti Aleandro Orsini e Sonia Calvelli, dal quale risulta un credito a saldo a favore dell'impresa esecutrice di euro 16.585,68 oltre I.V.A. di legge così risultante:

<i>Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza):</i>	<i>Euro</i>	<i>16.585,68</i>
<i>I.V.A. 22% sui lavori</i>	<i>Euro</i>	<i>3.648,85</i>
Credito a favore dell'impresa	<i>Euro</i>	20.234,53

VISTA la fattura elettronica, n° 2A/2018 del 31/03/2018 (prot. com. 3163 del 04/04/2018) della ditta appaltatrice CAIONI Costruzioni srl, con sede in P.zza G. Pascoli,2/B – Appignano del Tronto (AP) P.IVA: 01293300446, dell'importo totale di **euro 20.234,53** di cui euro 16.585,68 per lavori ed euro 3.648,85 per IVA al 22%, relativa al SAL finale **“OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA GTS CCR N. 1757 SCHEDA N.04 DEL 15.02.17 F.30 M. 2223”**.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del S.A.L. finale sopraindicato.

VISTA la fattura elettronica, n. 27/PA del 04.04.2018, (prot. com. 3205 del 04/04/2018), dell'importo di euro 995,10 (5% dell'importo dei lavori desunto dal progetto), oltre iva 22% e contributi integrativi 4% per complessivi euro 1.262,58 con la quale il D.L.L. e coordinatore per la sicurezza Studio tecnico Architetti Aleandro Orsini e Sonia Calvelli ha richiesto il pagamento degli onorari spettanti su D.L., Certificazione di regolare Esecuzione e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente ai lavori in oggetto indicati

CONSTATATA la regolarità del procedimento e della prestazione del servizio effettuato, verificata la congruità della parcella elettronica pervenuta, la completezza e l'esattezza della documentazione giustificativa;

VISTO:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL);
- il d.lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni;
- il d.lgs. n. 81/2008;

VISTA la normativa vigente in materia

DETERMINA

-DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

-DI APPROVARE gli atti contabili, redatti dal direttore dei lavori, Studio tecnico Architetti Aleandro Orsini e Sonia Calvelli, in data 28.07.2017 relativi allo SAL Finale dei lavori relativi alle **“OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA GTS CCR N. 1757 SCHEDA N.04 DEL 15.02.17 F.30 M. 2223”** eseguiti dalla ditta appaltatrice **CAIONI Costruzioni srl, con sede in P.zza G. Pascoli,2/B – Appignano del Tronto (AP) P.IVA: 01293300446**, per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di Iva di euro 16.585,68 composti altresì da:

- 1) Relazione sul Conto Finale;
- 2) Quadro Economico dell'intervento a consuntivo;
- 3) Certificato di regolare esecuzione;
- 4) Comunicazione di fine lavori;
- 5) Libretto delle Misure;
- 6) Registro di contabilità;
- 7) SAL finale dei lavori;

-DI APPROVARE il *Certificato di regolare esecuzione* dei lavori redatto e sottoscritto in data 28/07/2017 dal direttore dei lavori, Studio tecnico Architetti Aleandro Orsini e Sonia Calvelli, dal quale risulta un credito a saldo a favore dell'impresa esecutrice di euro 16.585,68 oltre I.V.A. così risultante:

<i>Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza):</i>	<i>Euro</i>	<i>16.585,68</i>
<i>I.V.A. 22% sui lavori</i>	<i>Euro</i>	<i>3.648,85</i>
TOTALE FATTURA	<i>Euro</i>	20.234,53

-DI PRENDERE ATTO del Durc On Line protocollo INAIL_11012625 con scadenza validità al 18/07/2018 dal quale si rileva regolare posizione della ditta appaltatrice nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..

-DI APPROVARE la liquidazione della fattura elettronica n° 2A/2018 del 31/03/2018 (prot. com. 3163 del 04/04/2018) della ditta appaltatrice CAIONI Costruzioni srl, con sede in P.zza G. Pascoli,2/B – Appignano del Tronto (AP) P.IVA: 01293300446, dell'importo totale di **euro 20.234,53** di cui euro 16.585,68 per lavori ed euro 3.648,85 per IVA al 22%, relativa al SAL finale **“OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA GTS CCR N. 1757 SCHEDA N.04 DEL 15.02.17 F.30 M. 2223”**;

-DI EMETTERE mandato di pagamento per **€ 20.234,53=** di cui:

€ 16.585,68.= importo imponibile da versare alla ditta appaltatrice CAIONI Costruzioni srl, con sede in P.zza G. Pascoli,2/B – Appignano del Tronto (AP) P.IVA: 01293300446, con bonifico bancario su c/c acceso presso l'Istituto finanziario IBAN: IT7800847488450000020188302 come indicato dalla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;

€ 3.648,85.= per iva 22% da versare all'Erario, in quanto trattasi di operazione assoggettata a “split payment”, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 e smi;

-DI PRELEVARE la somma occorrente, dai fondi impegnati in conto competenza del corrente esercizio finanziario con determinazione n. 34 del 29/08/2017, come segue:

Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica di bilancio					Sub impegno
			Titolo	2° Livello	3° Livello	Cap/ Art	Impegno	
euro 20.234,53	2017	2017	2	2	01	3305	251	

-DI APPROVARE la liquidazione della fattura elettronica n. 27/PA del 04.04.2018, (prot. com. 3205 del 04/04/2018) allo Studio tecnico Architetti Aleandro Orsini e Sonia Calvelli, per l'importo di Euro 1.262,58, comprensivo di contributi integrativi 5%, ed IVA al 22%, relativa al pagamento degli onorari di progettazione, D.L., Certificazione di regolare Esecuzione e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente ai lavori **“OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA GTS CCR N. 1757 SCHEDA N.04 DEL 15.02.17 F.30 M. 2223”**;

-DI EMETTERE mandato di pagamento per € **1.262,58=** importo da versare all'Studio tecnico Architetti Aleandro Orsini e Sonia Calvelli, con bonifico bancario su c/c IBAN: IT91D0306913502000000022083, come indicato dal fornitore, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;

-DI PRELEVARE la somma occorrente, dai fondi impegnati in conto competenza del corrente esercizio finanziario con determinazione n. 34 del 29/08/2017, come segue:

Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica di bilancio				Impegno	Sub impegno
			Titolo	2° Livello	3° Livello	Cap/Art		
euro 1.262,58	2017	2017	2	2	01	3305	132	

- DI DARE ATTO che il CIG attribuito:

- All'appalto dei lavori è **Z781F9F5CB**;
- All'appalto del servizio di progettazione è **ZCE1F01E9E**.

-DI DARE ATTO che gli oneri finanziari derivanti dal presente atto fanno capo ai fondi nazionali individuati dal Dipartimento di Protezione Civile per la gestione dell'emergenza sismica;

-DI PROVVEDERE agli obblighi di cui all'art. 3 comma 5, della Legge 136/2010;

-DARE INFINE ATTO che il responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto è il responsabile del servizio Territorio e Ambiente geom. Fiori Mauro, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

-DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi per l'apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria quale condizione di esecutività dello stesso, ai sensi dell'art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“Territorio e Ambiente”

Geom. Fiori Mauro

Visto per la Regolarità contabile ed attestazione dell'esistenza della copertura Finanziaria ex art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“Finanziario e Tributi”

Dott. Giovanni Sassù

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal al
Arquata del Tronto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)

La suesesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)