

Registro Generale n. 343

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINA N. 200 DEL 24-11-2017

ORIGINALE

Oggetto: EMERGENZA SISMA 24-08-2016 - Realizzazione di interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, dell'OCDPC n. 393 del 28 agosto 2016 e n. 399 del 10/10/2016 su aziende private per consentire la continuità delle attività produttive zootecniche APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE IMPRESA ONESI LUCIO CONTABILITA FINALE LAVORI AGGIUNTIVI DITTA SANTOLINI SANTA.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

OGGETTO: EMERGENZA SISMA 24-08-2016 - Realizzazione di interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, dell'OCDPC n. 393 del 28 agosto 2016 e n. 399 del 10/10/2016 su aziende private per consentire la continuità delle attività produttive zootecniche – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE IMPRESA ONESI LUCIO CONTABILITA' FINALE LAVORI AGGIUNTIVI DITTA SANTOLINI SANTA.

Considerato -che a seguito degli eventisismici iniziati il 24.08.2016 e successivi del 26 e 30.10.2016, si era reso necessario indifferibile ed urgente al fine di consentire la continuità produttiva delle Aziende agricole presenti sul territorio comunale e danneggiate dagli eventi sismici che non disponevano più di adeguati ricoveri idonei a garantire le normali condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie fornire alle stesse delle strutture temporanee idonee e adatte a superare la stagione invernale particolarmente rigida in questo Comune Montano;

-che sono stati eseguiti e completati i lavori per l'installazione delle strutture prefabbricate temporanee nelle 11 Aziende, di seguito elencate, individuate dal dirigente della Regione Marche Servizio Ambiente e Agricoltura:

	Denominazione Azienda	Sede azienda: Comune di Arquata del Tronto frazione	Impresa edile Affidataria dei Lavori	Sede impresa edile: Comune di Arquata del Tronto, frazione	Moduli stalle Bovini da carne	Moduli stalle Ovini	Moduli Fienile	Importo Lavori decurtato dello sconto del 10% (compreso oneri non soggetti a ribasso)
1	Palafferri Giovanni	Spelonga	Piciacchia S.r.l.u.	Borgo	1			18.231,04 euro
2	Ortenzi Maria	Spelonga	Camacci Loreto di Camacci Ottaviano	Spelonga	1			14.806,78 euro
3	Schiavoni Giuseppe	Spelonga	Fontana G. & Quaglia G. S.n.c.	Spelonga	1			12.815,91 euro
4	Ferri Paolina	Spelonga	Corradetti Angelo	Colle		1	1	22.923,14 euro
5	Santolini Gabriele	Colle	Di Vittori Giosafat	Spelonga	1			11.613,51 euro
6	Lauri Paolo	Colle	Virgili Giuseppe	Borgo	1			16.421,63 euro
7	Lauri Mario	Colle	Orsini Pierpaolo	Trisungo	1			15.921,73 euro
8	Lauri Giancarlo	Colle	Paradisi Giacomo e Vinicio Snc	Pescara d. T.	1			16.421,63 euro
9	Paci Tiziana	Pescara del Tronto	Cortellesi Antonio	Capodacqua		1		12.904,32 euro
10	Santolini Santa	Pretare	Onesi Lucio	Borgo	1	1		13.163,59 euro
11	Lalli Carmine	Colle	Fontana G. & Quaglia G. S.n.c.	Spelonga	1			14.115,76 euro

Richiamata integralmente la propria determina n. 56 del 19/07/2017 EMERGENZA SISMA 24-08-2016 - Realizzazione di interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, dell'OCDPC n. 393 del 28 agosto 2016 e n. 399 del 10/10/2016 su aziende private per consentire la continuità delle attività produttive zootecniche – APPROVAZIONE DOCUMENTI II° SAL E LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTE APPALTATRICI - APPROVAZIONE DOCUMENTI SAL FINALE E LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTE APPALTATRICI;

Richiamata integralmente, inoltre, la propria determina n. 116 del 20/09/2017 EMERGENZA SISMA 24-08-2016 - Realizzazione di interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, dell'OCDPC n. 393 del 28 agosto 2016 e n. 399 del 10/10/2016 su aziende private per consentire la continuità delle attività produttive zootecniche – APPROVAZIONE SAL FINALI - LIQUIDAZIONE IMPRESE – Modifiche determinazione n. 56 del 19/07/2017 con la quale è stato inoltre disposto di:

-di prendere atto e di approvare la proposta dei DD.LL. circa la necessità di eseguire lavori necessari al completamento funzionale del Modulo Stalla Bovino da Carne e al Modulo Stalla Ovini realizzati alla ditta Santolini Santa consistenti in opere riguardanti la sistemazione esterna: lavori di drenaggio a monte delle tensostrutture e strada di accesso;

-di approvare il computo metrico dei lavori complementari necessari al completamento funzionale del Modulo Stalla Bovino da Carne e al Modulo Stalla Ovini realizzati alla ditta Santolini Santa redatto dai tecnici della Regione Marche incaricati dalla stessa della Direzione Lavori dell'importo complessivo di euro 3.508,00 oltre iva 10% per complessivi euro 3.858,80 trasmesso unitamente alla contabilità Prot. n. 818703 del 25/08/2017 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati;

-di affidare, in applicazione delle disposizioni degli artt. 36 C.2 lett. a) e art.37 C.1 del D.Lgs 18/04/2016 n.50, l'appalto dei **"lavori complementari necessari al completamento funzionale del Modulo Stalla Bovino da Carne e al Modulo Stalla Ovini realizzati alla ditta Santolini Santa"**, alla ditta Onesì Lucio cf. NSOLCU67L09A437Fp. iva **01653650448** – con sede legale in Arquata del Tronto (AP) fraz. Borgo n.9 come descritti nel computo metrico dei lavori sopra approvato ed al prezzo complessivo offerto di euro 3.157,20 comprensivo del costo del personale e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva 10% per complessivi euro 3.472,92;

-di imputare la somma complessiva necessaria per la remunerazione dei *"lavori in economia opere complementari"* complessivi euro 3.472,92 al cap.3312 codice intervento 2.02.02.01.000 in conto RR.PP. del corrente esercizio finanziario;

Visto la lettera commerciale di affidamento dei lavori (art. 32, comma 14, d.lgs 18 aprile 2016, n. 50) alla ditta Onesì Lucio, cf. NSOLCU67L09A437F p. iva 01653650448 – con sede legale in Arquata del Tronto (AP) fraz. Borgo n.9, firmata in data 21.09.2017 - Prot. 14560 in cui sono stati affidati i lavori di cui in oggetto;

Accertato che i lavori complementari necessari al completamento funzionale del Modulo Stalla Bovino da Carne e al Modulo Stalla Ovini realizzati alla ditta Santolini Santa dalla ditta Onesì Lucio, sono terminati in data 06/10/2017;

Presa visione della contabilità finale rimessa dai tecnici della Regione Marche, incaricati dalla stessa della Direzione Lavori, geom. Dino Micozzi e geom. Lauro Cacciamani, vistata dal Direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione dott. Cesare Spuri e trasmessa a questo Comune con nota prot. 1040912 del 17/10/2017 acquisita in data 17/10/2017 al n. 15542 del protocollo comunale composta da:

- Nota esplicativa
- Relazione sul conto finale
- Certificato di regolare esecuzione

Visto in particolare il Certificato di regolare esecuzione dal quale risulta un credito a favore dell'impresa esecutrice di euro 3.157,00 oltre I.V.A. di legge così risultante:

<i>Importo lavori al lordo del ribasso:</i>	<i>Euro</i>	<i>3.508,00</i>
<i>A detrarre ribasso del 10%:</i>	<i>Euro</i>	<i>- 351,00</i>
<i>Totale credito impresa (oltre I.V.A.)</i>		<i>3.157.00</i>

Vista la fattura elettronica, n° 8PA del 30.10.2017 (prot. com. 16226 del 03.11.2017) della ditta appaltatrice Onesì Lucio con sede legale in Arquata del Tronto (AP) fraz. Borgo n.9, cf. NSOLCU67L09A437F p. iva 01653650448;

Ritenuto di applicare all'importo di cui sopra un'aliquota I.V.A. del 10% vista la natura delle lavorazioni, che prevedono esclusivamente opere di urbanizzazione;

Dato atto che l'importo totale da liquidare è pertanto di **euro 3.472,70**, di cui € 3.157.00 per lavori, e € 315,70 per I.V.A. al 10%;

Constatata la regolarità del procedimento e della prestazione del servizio effettuato, verificata la congruità della parcella elettronica pervenuta, la completezza e l'esattezza della documentazione giustificativa;

Ritenuto di procedere alla liquidazione dell'impresa appaltatrice per un importo di **€ 3.157,00 oltre IVA** e complessivo di **€ 3.472,70**;

Accertata la regolarità Contributiva dell'impresa appaltatrice come da DURC acquisiti agli atti comunali;

VISTI:

- l'art.36 C.2 lett. a) del D.Lgs 18/04/2016 n.50 (nuovo codice dei contratti) che dispone:

2.) Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

- l'art.37 C.1 del D.Lgs 18/04/2016 n.50 (nuovo codice dei contratti) che dispone:
 1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.
- l'art.32 c.14. del D.Lgs 18/04/2016 n.50 (nuovo codice dei contratti) che dispone:
 14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Visto:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL);
- il d.lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni - in particolare l'Art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento);
- il d.lgs. n. 81/2008;
- **Visto** il D.P.R. 207/2010;

isto il regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

V

DETERMINA

-di richiamare le premesse a far parte integrante del presente atto;

-di approvare la contabilità finale redatta dai DD.LL. geom. Dino Micozzi e geom. Lauro Cacciamani, vista dal Direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione dott. Cesare Spuri, trasmessa a questo Comune con nota prot.1040912 del 17.10.2017 acquisita in data 17.10.2017 al n. 15542 del protocollo comunale, relativa alla **Realizzazione di interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, dell'OCDPC n. 393 del 28 agosto 2016 e n. 399 del 10/10/2016 su aziende private per consentire la continuità delle attività produttive zootecniche – LAVORI AGGIUNTIVI DITTA SANTOLINI SANTA;**

-di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto e sottoscritto in data 16/10/2017 dai DD. LL. Geom. Dino Micozzi e Geom. Lauro Cacciamani, dal sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente Geom. Mauro Fiori nonché responsabile del Procedimento e dalla ditta appaltatrice e dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dal quale risulta un credito a favore dell'impresa esecutrice di euro 3.157,00 oltre I.V.A. di legge per complessivi euro 3.472,70;

- di approvare la liquidazione della fattura elettronica n° 8PA del 30.10.2017 (prot. com. 16226 del 03.11.2017) emessa dalla ditta Onesi Lucio cf. NSOLCU67L09A437Fp. **iva 01653650448– con sede legale in Arquata del Tronto (AP) fraz. Borgo n.9; CIG: Z221FC3B90** per "Saldo lavori di Realizzazione opere di urbanizzazione relative al Modulo Stalla Bovino da Carne e al Modulo Stalla Ovin" per l'impresa Agricola **Santolini Santa** in frazione Pretare dell'importo totale di **euro 3.472,70** di cui euro 3.157,00 per lavori ed euro 315,70 per IVA al 10%

-di emettere mandato di pagamento previa presentazione di regolare fattura elettronica per €. **3.472,70.=** di cui:

€. 3.157,00.= importo da versare alla ditta **Onesi Lucio** con bonifico bancario su c/c acceso presso l'Istituto finanziario BANCA INTESA SAN PAOLO – IBAN: IT40U0306969370000000001145 come indicato dalla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;

€. 315,70.= per iva 10% da versare all'Erario, in quanto trattasi di operazione assoggettata a "split payment", ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 e smi;

di prelevare la somma occorrente, dai fondi impegnati in conto RR.PP. del corrente esercizio finanziario con determinazione n. 76 del 07/12/2016, come segue:

Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica di bilancio				Impegno	Sub impegno
			Titolo	2° Livello	3° Livello	Cap/A rt		
euro 3.472,70	2016	2016	1	3	1	3312	432	

-che gli oneri finanziari derivanti dal presente atto fanno capo ai fondi nazionali individuati dal Dipartimento di Protezione Civile per la gestione dell'emergenza sismica;

-di provvedere agli obblighi di cui all'art. 3 comma 5, della Legge 136/2010;

-dare infine atto che il responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto è il responsabile del servizio Territorio e Ambiente geom. Fiori Mauro, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

-di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi per l'apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria quale condizione di esecutività dello stesso, ai sensi dell'art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

"Territorio e Ambiente"

Geom. Fiori Mauro

Visto per la Regolarità contabile ed attestazione dell'esistenza della copertura Finanziaria ex art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

"Finanziario e Tributi"

Rag. Antonia Funari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-01-2019 al 23-01-2019
Arquata del Tronto 08-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)

La suesesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 08-01-2019 al 23-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)