



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

(Provincia di Ascoli Piceno)

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINA N. 49 DEL 06-04-2018

Oggetto: "INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE DI PIEDILAMA" DETERMINA A CONTRARRE. Affidamento dei lavori alla ditta ai sensi degli artt. 36, 37 del D.Lgs. n.50/2016. APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E LIQUIDAZIONE IMPRESA

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

OGGETTO: “INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE DI PIEDILAMA”. APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E LIQUIDAZIONE IMPRESA.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2018 con la quale tra l'altro è stato approvato il bilancio di previsione dell'anno corrente;

VISTO il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 724 C_A437-SARCH-P del 21/01/2017, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono state attribuite al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo fino alla scadenza del mandato del sottoscritto Sindaco;

VISTO il Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Arquata del Tronto n. 9 del 11/04/2014;

DATO ATTO che il Comune di Arquata del Tronto rientra nei territori per i quali è stata dichiarato lo stato di emergenza con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 e successive Delibere D.P.C.M. del 31/10/2016;

PREMESSO

-che questo Ente, ai sensi dell'art.9 dell'OCDPC n. 460/2016, ha individuato un'area ritenuta idonea dove localizzare la nuova struttura temporanea per un centro di aggregazione nella frazione di Piedilama, ricadente al foglio 18 mappale n. 15 ubicata a lato dell'area SAE di Piedilama già realizzata ed abitata;
-che è stata redatta apposita progettazione per la parte relativa alle opere di fondazione e sotto-impianti;
-che è necessario procedere con estrema urgenza all'esecuzione dell'intervento per fornire alla popolazione, appena ritornata nel territorio comunale, i servizi fondamentali per vivere in maniera dignitosa e permettere ai residenti di disporre dei necessari punti di ritrovo ed aggregazione;
-che quanto sopra rappresenta un altro passo importante del processo avviato per riportare la popolazione verso la normalità.

VISTA l'Ordinanza d'occupazione temporanea d'urgenza n° 301 del 30.11.2016, emessa, in via d'urgenza, dal Sindaco del Comune di Arquata del Tronto, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 dell'O.C.D.P.C. n° 388 del 26.08.2016, con la quale si è occupata l'area su cui realizzare l'opera in argomento;

DATO ATTO che il Comune ha accettato la donazione della suddetta struttura modulare di tipo polivalente da dedicare al supporto delle attività ricreative e culturali della popolazione Comunale da ubicare nel Comune di Arquata del Tronto, località Piedilama area SAE, nella zona individuata catastalmente al fg. 18 mappale 15 porzione, oggetto di occupazione d'urgenza da parte del Comune.

VISTA la presentazione da parte del Donatore a questo Comune, di una proposta progettuale per la realizzazione di una struttura modulare, di tipo polivalente da dedicare al supporto delle attività ricreative e culturali dei giovani del Comune;

RICHIAMATI:

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 36, dello stesso Codice dei Contratti Pubblici che al comma 2 lett. a), dispone che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- la dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 nel Comune di Arquata oggetto del presente intervento

RICHIAMATA integralmente la propria determina n. 152 del 23/10/2017 con la quale fra l'altro si dispone:

-di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 163 del D.lgs. n. 50/2016, il servizio tecnico inerente la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di regolare esecuzione del seguente intervento:

- Realizzazione delle opere di urbanizzazione e sistemazione area per l'installazione di struttura temporanea per la realizzazione di centro di aggregazione sociale all'interno dell'area SAE in frazione Piedilama. Importo lavori stimato euro 12.549,12. CIG. ZBC206B674. OCDPC n.460 art.9,

all'ing. Martiniano Martinelli, nato a Conselve (PD) il 30-07-1948, residente in Grottammare (AP), via Ugo Foscolo, 42, iscritto all'ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno al n.326; Codice fiscale: MRTMTN48L30C964V, P. IVA: 01277330443, con Studio in San Benedetto del Tronto (AP) via L. Curzi 2, per l'importo complessivo di € 9.058,80 oltre IVA 22% e CNPAIA 4% per complessivi € **11.493,81**;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 86 del 07/11/2017 con la quale tra l'altro è stato disposto di:

-di approvare il progetto definitivo-esecutivo della **“Realizzazione delle opere di urbanizzazione e sistemazione area ed installazione di struttura temporanea per la realizzazione di centro di aggregazione sociale all'interno dell'area SAE in frazione Piedilama”** redatto dall'ing. Martiniano Martinelli, di Ascoli Piceno acquisito al prot. Comunale n. 16065 in data 27/10/2017, costituito dai seguenti elaborati tecnici che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati:

- RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- QUADRO ECONOMICO
- ARCHITETTONICO PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI
- SCHEMA IMPIANTI
- CARPENTERIA DI FONDAZIONE - NICCHIA CONTATORE CIIP
- RELAZIONI DI CALCOLO E SULLE FONDAZIONI AI SENSI DEL D.M. 14/01/2008
- PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
- RELAZIONE SUI MATERIALI
- RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI AI SENSI DEL D.M. 14/01/2008

ed avente il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO	
OPERE DI FONDAZIONE E SOTTOIMPIANTI PER POSA STRUTTURA TEMPORANEA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE- PIEDILAMA	
OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONE	
LAVORI A MISURA (comprensivo degli oneri della Sicurezza)	€ 12.549,12
Lavori da appaltare a misura	€ 11.921,66

Oneri per la Sicurezza	€ 627,46
Totale importo lavori soggetto a ribasso	€ 11.921,66
Totale lavori a misura	€ 12.549,12
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
SPESE TECNICHE	€ 1.003,93
COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO	€ 376,47
IMPREVISTI	€ 1.254,91
IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI	
IVA (10%) SU LAVORI IN APPALTO	€ 1.254,91
CNPAIA (4%)	€ 55,22
IVA (22%) SU SPESE TECNICHE	€ 303,69
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.249,13
TOTALE TRA LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	€ 16.798,25

RICHIAMATA integralmente la propria determina n. 184 del 15/11/2017 ad oggetto - **“INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE DI PIEDILAMA”** con la quale è stato disposto tra l'altro:

-di affidare i lavori in oggetto all'operatore economico **EDILIZIA AZZACCONI srl, con sede in Via Alvaneto, 35 - 62026 – San Ginesio (MC), P.IVA: 00379100431** per l'importo, al netto del ribasso offerto comprensivo di oneri non soggetti a ribasso, di **€ 9.926,35** oltre IVA 10% pari ad 992,64 per complessivi **€ 10.918,99**;

PRESO ATTO che i lavori di cui in oggetto sono stati consegnati il giorno 20/11/2017;

-che in data 06/12/2017 è stata disposta una sospensione dei lavori dal D.L. Ing. Martiniano Martinelli e il giorno 02/02/2018 è stato emesso il verbale per la ripresa dei lavori;

PRESO ATTO

-che in data 05/02/2018 sono concluse le opere per gli **“INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE DI PIEDILAMA”** come da relazione sul conto finale redatta e sottoscritta dall'Ing. Martiniano Martinelli ;

PRESA VISIONE degli atti contabili rimessi dal direttore dei lavori, Ing. Martiniano Martinelli, in data 06/04/2017 Prot.n. 3277 relativi allo SAL Finale dei lavori in oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice sopracitata, per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di Iva di euro 9.688,81 composti altresì da:

- 1) Relazione sul Conto Finale;
- 2) Libretto delle Misure;
- 3) Registro di contabilità;
- 4) Sommario registro di contabilità;
- 5) SAL finale dei lavori;

VISTO in particolare il *Certificato di regolare esecuzione* dei lavori redatto e sottoscritto in data 28/02/2018 dal direttore dei lavori, Ing. Martiniano Martinelli, dal quale risulta un credito a saldo a favore dell'impresa esecutrice di euro 9.688,81 oltre I.V.A. di legge così risultante:

<i>Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza):</i>	<i>Euro</i>	<i>9.688,81</i>
<i>I.V.A. 10% sui lavori</i>	<i>Euro</i>	<i>968,88</i>
Credito a favore dell'impresa	<i>Euro</i>	10.657,69

VISTA la fattura elettronica, n° 10_18 del 29.03.2018 (prot. com. 3074 del 30/03/2018) della ditta appaltatrice EDILIZIA AZZACCONI srl, con sede in Via Alvaneto, 35 - 62026 – San Ginesio (MC), P.IVA: 00379100431, dell'importo totale di **euro 10.657,69** di cui euro 9.688,81 per lavori ed euro 968,88 per IVA al 10%, relativa al SAL finale **“INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE DI PIEDILAMA”**.

VISTO inoltre, la nota della Regione Marche, Servizio Protezione Civile, (Prot. Com. 3097 del 30/03/2018) in cui l'opera risulta idonea con prescrizioni e che gli oneri per le opere di urbanizzazione dovranno essere attinti dalle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione della situazione emergenziale.

VISTO il Durc On Line protocollo INPS_9770100 con scadenza validità al 27/06/2018 dal quale si rileva regolare posizione della ditta appaltatrice nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del S.A.L. finale sopraindicato.

CONSTATATA la regolarità del procedimento e della prestazione del servizio effettuato;

VISTO:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL);
- il d.lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni;
- il d.lgs. n. 81/2008;

VISTA la normativa vigente in materia

DETERMINA

-DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

-DI APPROVARE gli atti contabili, redatti dal direttore dei lavori, Ing. Martiniano Martinelli, in data 28.07.2017 relativi allo SAL Finale dei lavori relativi alle **“INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE DI PIEDILAMA”** eseguiti dalla ditta appaltatrice **EDILIZIA AZZACCONI srl, con sede in Via Alvaneto, 35 - 62026 – San Ginesio (MC), P.IVA: 00379100431**, per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di Iva di euro 9.688,81 composti altresì da:

- 1) Relazione sul Conto Finale;
- 2) Libretto delle Misure;
- 3) Registro di contabilità;
- 4) Sommario registro di contabilità;
- 5) SAL finale dei lavori;

-DI APPROVARE il *Certificato di regolare esecuzione* dei lavori redatto e sottoscritto in data 28/07/2017 dal direttore dei lavori, Ing. Martiniano Martinelli, dal quale risulta un credito a saldo a favore dell'impresa esecutrice di euro 9.688,81 oltre I.V.A. così risultante:

<i>Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza):</i>	<i>Euro</i>	<i>9.688,81</i>
<i>I.V.A. 10% sui lavori</i>	<i>Euro</i>	<i>968,88</i>
TOTALE FATTURA	<i>Euro</i>	10.657,69

-DI PRENDERE ATTO del Durc On Line protocollo INPS_9770100 con scadenza validità al 27/06/2018 dal quale si rileva regolare posizione della ditta appaltatrice nei confronti di I.N.P.S. ed

I.N.A.I.L..

-DI APPROVARE la liquidazione della fattura elettronica n° 10_18 del 29.03.2018 (prot. com. 3074 del 30/03/2018) della ditta appaltatrice EDILIZIA AZZACCONI srl, con sede in Via Alvaneto, 35 - 62026 – San Ginesio (MC), P.IVA: 00379100431, dell'importo totale di **euro 10.657,69** di cui euro 9.688,81 per lavori ed euro 968,88 per IVA al 10%, relativa al SAL finale **“INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE DI PIEDILAMA”**;

-DI EMETTERE mandato di pagamento per €. **10.657,69=** di cui:

€. **9.688,81.=** importo imponibile da versare alla ditta appaltatrice EDILIZIA AZZACCONI srl, con sede in Via Alvaneto, 35 - 62026 – San Ginesio (MC), P.IVA: 00379100431, con bonifico bancario su c/c acceso presso l'Istituto finanziario UNICREDIT – ANT – IBAN: IT98E0200813403000105002576 come indicato dalla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;

€ **968,88.=** per iva 10% da versare all'Erario, in quanto trattasi di operazione assoggettata a “split payment”, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 e smi;

-DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **10.657,69** impegnati con proprio atto n. 184 del 15/11/2017 al capitolo 3305 c.i. 11.02-2.04.22.01.001, come segue:

Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica di bilancio					Sub impegno
			Titolo	2° Livello	3° Livello	Cap/Art	Impegno	
euro 10.657,69	2017	2017	2	2	01	3305	357	

- **DI DARE ATTO** che il CIG attribuito:

- All'appalto dei lavori è **Z3920C9F4E**;

-DI DARE ATTO che gli oneri finanziari derivanti dal presente atto fanno capo ai fondi nazionali individuati dal Dipartimento di Protezione Civile per la gestione dell'emergenza sismica;

-DI PROVVEDERE agli obblighi di cui all'art. 3 comma 5, della Legge 136/2010;

-DARE INFINE ATTO che il responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto è il responsabile del servizio Territorio e Ambiente geom. Fiori Mauro, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

-DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi per l'apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria quale condizione di esecutività dello stesso, ai sensi dell'art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
“Territorio e Ambiente”**

Geom. Fiori Mauro

Visto per la Regolarità contabile ed attestazione dell'esistenza della copertura Finanziaria ex art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
“Finanziario e Tributi”**

Dott. Giovanni Sassù

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-05-2018 al 18-05-2018
Arquata del Tronto 03-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)

La suesesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 03-05-2018 al 18-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)