

COMUNE DI APIRO

Provincia di Macerata
Piazza G. Baldini, n. 1 - 62021 APIRO - C.F. 00311510432

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO SISMA

REG. GEN. N. 216

-
DETERMINAZIONE NUMERO 27 DEL 10-05-18

-
OGGETTO: REALIZZAZIONE MODULO MENSA E N° 2 AULE A SERVIZIO DELLE SCUOLE PRIMARIE E MEDIE DI APIRO - LAVORI IN ECONOMIA - DITTA EDILCENTRO SAS DI ANDREA NATALI.

-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 16/03/2018 è stato approvato il "documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione 2018-2020";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 23/03/2018, di approvazione del "Piano esecutivo di gestione" 2018-2020;

VISTO il vigente Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30 marzo 2007;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'articolo 17 del vigente regolamento di contabilità, approvato in Consiglio Comunale con provvedimento n. 6 del 28 febbraio 2008;

DATO ATTO che:

- nei giorni di 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, il centro Italia è stato colpito da violenti eventi sismici che hanno danneggiato diversi edifici sia privati che pubblici;
- con Decreto del Sindaco del Comune di Apiro n° 6 del 24.08.2016 è stato istituito il Centro Operativo Comunale di Apiro;

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici citati che hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

RILEVATO che tra gli immobili di proprietà del Comune di Apiro danneggiati vi è anche la scuola primaria ubicata in corso Vittorio Emanuele III;

VISTO che in data 08.11.2016 è stato effettuato un sopralluogo dai tecnici della Regione Marche, squadra AEDES n° P1256, che con scheda n° 003 hanno attribuito all'edificio un esito di agibilità "E", inagibile;

DATO ATTO che a seguito dell'inagibilità della struttura gli studenti della scuola primaria sono stati trasferiti presso la struttura della scuola media in via Madonna della Fonte;

RILEVATO che gli spazi disponibili non sono sufficienti ad ospitare tutti gli studenti e in particolare, per poter utilizzare anche temporaneamente la struttura, risulta necessario realizzare un locale mensa e due aule;

VISTO l'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza n° 444 del 04.04.2017 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, che stabilisce che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca svolge le eventuali attività residue volte alla realizzazione e all'allestimento di strutture modulari finalizzate alla continuità dell'attività scolastica di cui all'art. 2, commi da 4 a 8 dell'ordinanza n. 408/2016, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente agli edifici scolastici non inclusi nelle ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione e contenuti nel decreto-legge n. 189 del 2016 convertito;

VISTA la Delibera n° 138 del 10.11.2017 della Giunta del Comune di Apiro di approvazione del progetto preliminare e definitivo dei lavori suddetti, redatto dall'Ufficio Sisma del Comune di Apiro, per un importo complessivo di € 475.500,00 di cui € 386.997,62 per lavori ed € 88.502,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la Determinazione n° 41 del 21.11.2017, dell'Ufficio Sisma del Comune di Apiro, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori redatto dall'Ufficio Sisma in collaborazione dei sopraccitati professionisti, con il seguente quadro economico di spesa:

Lavori	€	386.997,62	
Oneri della sicurezza	€	11.609,93	
Importo soggetto a ribasso	€	375.387,69	
Ribasso d'asta	€	---	
Importo netto lavori	€		386.997,62
 Somme a disposizione dell'Amm.ne			
IVA sui lavori (10%)	€	38.699,76	

Progettazione strutturale	€	10.000,00	
Indagini geologiche	€	2.500,00	
Prevenzione incendi	€	1.500,00	
collaudo	€	1.500,00	
CNPAIA	€	620,00	
IVA sulle spese tecniche	€	3.546,40	
Art. 113 D.Lgs 50/2016 per D.L.	€	7.739,95	
Spese di gara	€	225,00	
Prove di carico pali	€	2.000,00	
imprevisti	€	18.337,52	
IVA su imprevisti (10%)	€	<u>1.833,75</u>	
sommano	€		<u>88.502,38</u>
totale progetto	€		475.500,00

VISTO il nulla osta preventivo espresso sul progetto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata con parere prot. 19974 del 20.11.2017;

DATO ATTO che la spesa relativa all'intervento è finanziata per l'intero importo dal MIUR con Decreto del Direttore Generale n° 468 del 2017, accertato al Cap. 553 del bilancio di previsione 2018, e trova copertura nell'ambito del capitolo 2648 del bilancio stesso;

RILEVATO che con la suddetta Delibera di Giunta Comunale n° 138 del 10.11.2017 l'arch. Simone Salta è stato nominato Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto;

VISTA la determinazione n° 28 dell'014.12.2017 della Stazione Unica Appaltante dei Comuni di Cingoli e Apiro con cui è stato approvato il bando di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, il disciplinare di gara, l'elenco delle ditte da invitare ed è stata indetta la gara di appalto ai sensi dell'36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per l'appalto dei lavori di "realizzazione nuova scuola materna in loc. Cupo";

VISTA la determinazione della stazione unica appaltante n. 31 del 22/12/2017, con la quale è stata aggiudicata l'appalto dei lavori di "Realizzazione modulo mensa e n° 2 aule a servizio delle scuole primarie e medie di Apiro" alla ditta "Consorzio Stabile CO.S.I.S." di Spoleto (PG) che a sua volta ha nominato come impresa consorziata esecutrice la ditta EDILCENTRO SAS DI NATALI ANDREA di Spoleto (PG);

RILEVATO che, in fase di realizzazione delle opere è emersa la necessità di procedere all'esecuzione di lavori in economia quali il ritrovamento e la sistemazione sia dell'impianto fognario esterno sia di quello antincendio, lo spostamento dell'armatura delle fondazioni e i lavori interni di posa in opere di soglie metalliche sulle porte;

RILEVATA la disponibilità a realizzare i lavori sopra descritti dell'impresa "EDILCENTRO s.a.s. di Andrea Natali" (P.IVA 02171090547), con sede in Via

Bazzanese n.9, CAP. 06049 Spoleto (PG), attualmente impegnata presso lo stesso polo scolastico "Coldigioco" nella "realizzazione di un modulo mensa e n° 2 aule a servizio delle scuole primarie e medie"; per l'importo complessivo di € 12.946,47 + IVA;

VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema online messo a disposizione da INPS ed INAIL, relativo alla ditta Edilcentro s.a.s. di Natali Andrea & C., protocollo n. INAIL_11879453, rilasciato in data 28/05/2018;

CONSIDERATO, che la spesa relativa all'intervento rientra nella voce "imprevisti" del quadro economico di progetto e pertanto è finanziata per l'intero importo dal MIUR con Decreto del Direttore Generale n° 468 del 2017, accertato al cap.553 del bilancio di previsione 2018, e trova copertura nell'ambito del capitolo 2648 del bilancio stesso;

RICHIAMATA, a tale proposito, la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 16 settembre 2009, a termini della quale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera a) del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, sono state adottate le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO, quindi, che al presente provvedimento si applicano le seguenti procedure di cui al decreto legislativo n. 267/2000:

- il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1;
- il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1 e dell'articolo 183, comma 7;

D E T E R M I N A

- 1) Di affidare, per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate, all'operatore economico dell'impresa "EDILCENTRO s.a.s. di Andrea Natali" (P.IVA 02171090547), con sede in Via Bazzanese n.9, CAP. 06049 Spoleto (PG), i lavori in economia per il ritrovamento e la sistemazione sia dell'impianto fognario esterno sia di quello antincendio, lo spostamento dell'armatura delle fondazioni e i lavori interni di posa in opere di soglie metalliche sulle porte, il tutto per l'importo complessivo di € 12.946,47 oltre all'IVA al 10% e quindi, nel complesso, € 14.241,12;

- 2) Di dare atto che le spese relative agli interventi di cui trattasi sono finanziate per l'intero importo mediante contributo del MIUR, giusto Decreto del Direttore Generale n° 468 del 2017, accertato al Cap. 553 del bilancio di previsione 2018, e trovano copertura nell'ambito del capitolo 2648 (imp.728/17) del bilancio stesso;
- 3) Di dare atto che il CUP, ai fini del Monitoraggio delle Opere Pubbliche realizzate dalle Amministrazioni Pubbliche è il seguente: H57B17000460001;
- 4) Di dare atto che il CIG, relativo all'incarico conferito all'operatore economico "Edilcentro s.a.s. di Natali Andrea & C." ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: Z8B2484E7B;
- 5) Di dare atto che è stato preventivamente accertato che il pagamento derivante dall'assunzione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009;
- 6) Di demandare a successivo atto il provvedimento di liquidazione, che verrà adottato previa acquisizione:
 - a) di fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
 - b) della comunicazione ex articolo 3 della legge 13 agosto 2010, inerente agli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti derivanti dalla commessa contraddistinta dal CIG sopra indicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - c) del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità dell'operatore economico nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi;
- 7) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune:
 - a) nella sezione "Amministrazione Trasparente", in conformità all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 33/2013;
 - b) all'Albo Pretorio telematico, in conformità all'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per la durata di 15 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (SALTA SIMONE)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Apiro, 10-05-2018

Il Responsabile del servizio
f.to SALTA SIMONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 17, comma 5, del *Regolamento comunale di contabilità*”, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

In conformità al paragrafo 5.3.4 del “*principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*” (allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011), si dà atto, altresì, che la spesa per la realizzazione dell'opera di cui al presente provvedimento è finanziata mediante i fondi assegnati dal MIUR con Decreto del Direttore Generale n. 468 del 2017.

Apiro, 10-05-2018

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Montresor Renzo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. A.P. n. 677

Si attesta che, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, copia del presente atto viene pubblicato nel sito istituzionale

di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 30-08-2018 al
14-09-2018

Apiro, 30-08-2018

L'addetto alle pubblicazioni
f.to

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Apiro, 30-08-18

Il Responsabile del servizio
(SALTA SIMONE)