



Comune di PETRIOLO

Provincia di Macerata

Libretto N° 1 - Lavori a Misura

LAVORI

Lavori di adeguamento della scuola secondaria di primo grado Marco Martello in conseguenza all'emergenza Covid-19

COMMITTENTE Comune di Petriolo

IMPRESA Morelli Antonio

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Data 19/08/2020

IL TECNICO



Num. opp. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazion
		N parti	Lungh.	Largh.	H/peso	Positivi	Negativi	
1 02.03.008*. 001 18/09/2020	SAL N° 2 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11. Sommano m² :	114,720				114,72 114,72		
2 03.02.024*. 002 18/09/2020	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete Sommano m² :	33,920				33,92 33,92		
3 04.10.003 18/09/2020	RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sommano m² :	48,000				48,00 48,00		
4 06.06.006*. 001 18/09/2020	Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chiodi di acciaio su sottofondo già predisposto compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte in tangerica spessore medio 1 cm, altezza 7 cm circa. Sommano m :	21,200				21,20 21,20		
5 07.02.012.0 05 18/09/2020	Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro della densità di Kg/m³ 13,5 o di roccia densità Kg/m³ 80, trattato con resine termoisolanti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm 8 sulle giunzioni dei pannelli. Fornitura e posa in opera su superfici orizzontali non praticabili. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 8 in lana di roccia. Sommano m² :	33,920				33,92 33,92		



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazion
		N parti	Lungh.	Largh.	H/peso	Positivi	Negativi	
6 12.01.005.0 01 18/09/2020	Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica pigmentata.	484,410				484,41		
	Sommano m² :					484,41		
7 24.01.018*. 006 18/09/2020	Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi, degradati non recuperabili o da restaurare, compreso lo smontaggio del telaio fisso, eventuali cardini, zanche a muro e ferramenta di tenuta e chiusura di ogni tipo e le relative opere murarie, compresa la selezione e l'accatastamento in ambienti protetti nell'ambito del cantiere, del materiale riutilizzabile, il trasporto a rifiuto degli elementi degradati o il trasporto degli elementi da restaurare. Porte interne in legno o ferro	2,520				2,52		
	Sommano m² :					2,52		
8 NP01 18/09/2020	Trasporto in discarica e smaltimento rifiuti edili provenienti dalle demolizioni del tramessi.	1,000				1,00		
	Sommano cad :					1,00		
9 NP02 18/09/2020	Rimozione e smaltimento dell'isolante acustico, raschiatura della colla e preparazione del fondo per la tinteggiatura.	81,000				81,00		
	Sommano mq :					81,00		
10 NP03 18/09/2020	Apertura e chiusura delle tracce sotto le pareti demolite per tombare le tubazioni del radiatore.	4,000				4,00		
	Sommano cad :					4,00		
11 NP04 18/09/2020	Costo manodopera operaio specializzato	6,000				6,00		
	Sommano h :					6,00		
	Chiuso il SAL numero 1 a tutto il 19/08/2020.							
	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO							
	L'IMPRESA							
								





Comune di PETRIOLO

Provincia Macerata

REGISTRO DI CONTABILITÀ'

LAVORI

Lavori di adeguamento della scuola secondaria di primo grado Marco Martello in conseguenza all'emergenza Covid-19

COMMITTENTE Comune di Petriolo

IMPRESA Morelli Antonio

CONTRATTO

N° Repertorio del

Registrato il

presso

al n.

Mod.

Volume

Foglio

PROGETTISTA

Data 19/08/2020

IL TECNICO



REGISTRO DI CONTABILITÀ

SAL N°2 - lavori a misura - Prezzi di contratto Rev. 1

N° ord. Data	Descrizione	Libretto		U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
		N°	Pag.				
1 18/09/2020	02.03.008*.001 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.	1	1	m²	114,72	11,11 €	1.274,54 €
2 18/09/2020	03.02.024*.002 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autopercor ... llici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete	1	1	m²	33,92	41,89 €	1.420,91 €
3 18/09/2020	04.10.003 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati ... aggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	1	1	m²	48,00	34,92 €	1.676,16 €
4 18/09/2020	06.06.006*.001 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in ... re il titolo compiuto e finito a regola d'arte In tanganica spessore medio 1 cm, altezza 7 cm circa.	1	1	m	21,20	12,83 €	272,00 €
5 18/09/2020	07.02.012.005 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro della densità di Kg/m³ 13,5 o ... on praticabili. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 8 in lana di roccia.	1	1	m²	33,92	10,49 €	355,82 €
6 18/09/2020	12.01.005.001 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quar ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica pigmentata.	1	2	m²	484,41	7,43 €	3.599,17 €
7 18/09/2020	24.01.018*.006 Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi, degradati non recuperabili o da restaurare, compreso l ... degli elementi degradati o il trasporto degli elementi da restaurare. Porte interne in legno o ferro	1	2	m²	2,52	34,99 €	88,17 €
8 18/09/2020	NP01 Trasporto in discarica e smaltimento rifiuti edili provenienti dalle demolizioni del tramessi.	1	2	cad	1,00	200,00 €	200,00 €
9 18/09/2020	NP02 Rimozione e smaltimento dell'isolante acustico, raschiatura della colla e preparazione del fondo per la tinteggiatura.	1	2	m²	81,00	12,50 €	1.012,50 €
10 18/09/2020	NP03 Apertura e chiusura delle tracce sotto le pareti demolite per tombare le tubazioni del radiatore.	1	2	cad	4,00	100,00 €	400,00 €
11 18/09/2020	NP04 Costo manodopera operaio specializzato	1	2	h	6,00	26,85 €	161,10 €
TOTALE LAVORI A MISURA €							10.460,37 €

Totale lavori soggetto a ribasso	10.296,31 €
Ribasso del 4,50%	-463,33 €
Sicurezza non soggetta a ribasso	164,06 €
TOTALE LAVORI	9.997,04 €

Petriolo, lì 19/08/2020.

IL R.U.P.


L'IMPRESA



900
900
900
900
908



Comune di PETRIOLO

Provincia Macerata

Stato avanzamento lavori finale

LAVORI

Lavori di adeguamento della scuola secondaria di primo grado Marco Martello in conseguenza all'emergenza Covid-19

COMMITTENTE Comune di Petriolo

IMPRESA Morelli Antonio

CONTRATTO

N° Repertorio del

Registrato il

presso

al n.

Mod.

Volume

Foglio

PROGETTISTA

Data 19/08/2020

IL TECNICO




STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2

Lavori a Misura

N°	Codice	Descrizione	Quantità	Importi €	
				Unitario	Parziale
1	02.03.008*.001	Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11. SOMMANO a m²	114,72	11,11 €	1.274,54 €
2	03.02.024*.002	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autopercor ... llici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete SOMMANO a m²	33,92	41,89 €	1.420,91 €
3	04.10.003	RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati ... aggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO a m²	48,00	34,92 €	1.676,16 €
4	06.06.006*.001	Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in ... re il titolo compiuto e finito a regola d'arte In tangaonica spessore medio 1 cm, altezza 7 cm circa. SOMMANO a m	21,20	12,83 €	272,00 €
5	07.02.012.005	Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro della densità di Kg/m³ 13,5 o ... on praticabili. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 8 in lana di roccia. SOMMANO a m²	33,92	10,49 €	355,82 €
6	12.01.005.001	Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quar ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica pigmentata. SOMMANO a m²	484,41	7,43 €	3.599,17 €
7	24.01.018*.006	Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi, degradati non recuperabili o da restaurare, compreso l ... degli elementi degradati o il trasporto degli elementi da restaurare. Porte interne in legno o ferro SOMMANO a m²	2,52	34,99 €	88,17 €
8	NP01	Trasporto in discarica e smaltimento rifiuti edili provenienti dalle demolizioni dei tramessi. SOMMANO a cad	1,00	200,00 €	200,00 €
9	NP02	Rimozione e smaltimento dell'isolante acustico, raschiatura della colla e preparazione del fondo per la tinteggiatura. SOMMANO a mq	81,00	12,50 €	1.012,50 €
10	NP03	Apertura e chiusura delle tracce sotto le pareti demolite per tombare le tubazioni del radiatore. SOMMANO a cad	4,00	100,00 €	400,00 €
11	NP04	Costo manodopera operaio specializzato SOMMANO a h	6,00	26,85 €	161,10 €
TOTALE LAVORI A MISURA €					10.460,37 €

Totale lavori soggetto a ribasso	10.296,31 €
Ribasso del 4,50%	-463,33 €
Sicurezza non soggetta a ribasso	164,06 €
IMPORTO S.A.L. FINALE	9.997,04 €

L'IMPRESA



IL DIRETTORE LAVORI

