

Comune di Caldarola
Provincia di Macerata

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Opere di messa in sicurezza di parte di Via Cassero e Via Colcù.

COMMITTENTE: Comune di Caldarola

IMPRESA: CIPRIANI Giuliano

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 05 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 A01019.a	Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno Accessorio su via Colcù		5,80	4,200	3,100	75,52		
	SOMMANO m³					75,52		
2 A01021.b	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in scagioni di pietra locale con ricorsi a mattoni Muro di cinta su via Colcù		4,60	0,600	2,000	5,52		
	SOMMANO m³					5,52		
3 A05038	Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C; T; U; DoppioT; HEA; NP; PNP; ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di elementi strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine PARTITA IN CONTO PROVVISORIO nell'ordine del 75% Profilati UPN 160					1'186,41		
	SOMMANO kg					1'186,41		
4 P.002.010.13 0.a	Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (trefoli) del diametro di 16 mm per controventatura di piano comunque inclinato e per ancoraggio e irrigidimento di elementi in legno e/o ferro, compreso il taglio, i morsetti di serraggio, redance e capicorda a cuneo, e quant'altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. La misurazione viene effettuata tra la distanza degli elementi collegati senza tenere conto dei risvolti occorrenti per il serraggio. Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (trefoli) del diametro di 16 mm per controventatura di piano comunque...senza tenere conto dei risvolti occorrenti per il serraggio: Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (trefoli) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO nell'ordine del 75% Funi					291,31		
	SOMMANO m					291,31		
5 A05034	Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, sono compresi, inoltre, gli oneri per la realizzazione degli attraversamenti delle murature, le sigillature dei fori stessi, l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito Piastrre ancoraggio *(par. ug.=15,00+30,00+8,00+8,00+30,00+9,00)* (lung.=0,15*0,15)	100,000	0,02	0,010	7860,000	157,20		
	SOMMANO kg					157,20		
6 F01021	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da restaurare o pericolanti, o da							
	RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Caldarola
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Macerata

Iscrizione Albo
n. 0782

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Luca Merloni

[Handwritten signature]

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	utilizzare in ogni altra fattispecie che lo richiede, fornito e posto in opera. Le puntellature provvisorie e funzionali alla sicurezza dei lavoratori che eseguono fasi pericolose, sono eseguite all'interno di vani, del terreno, etc., o all'aperto. Sono costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli etc. Sono compresi: il taglio a misura; la chiodatura e le staffe; il mantenimento delle condizioni di sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni interessate all'uso di questo apprestamento provvisorio; lo smontaggio, anche in tempi differiti; il carico, il trasporto fuori dal cantiere a lavori ultimati o quando tali legnami non sono più necessari. Tutti i materiali (tavole, travi, chiodi, staffe in ferro e quanto altro) sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo di legname posto in opera							
	Ritti su via Cassero Blocco A		0,18	0,180	7,800	0,25		
			0,18	0,180	7,900	0,26		
			0,18	0,180	8,000	0,26		
			0,18	0,180	8,100	0,26		
			0,18	0,180	8,100	0,26		
			0,18	0,180	8,350	0,27		
			0,18	0,180	8,420	0,27		
			0,18	0,180	8,500	0,28		
			0,18	0,180	8,650	0,28		
	Blocco A		0,18	0,180	6,000	0,19		
			0,18	0,180	6,000	0,19		
			0,18	0,180	6,200	0,20		
			0,18	0,180	6,400	0,21		
			0,18	0,180	6,600	0,21		
		7,000	0,18	0,180	6,750	0,22		
			0,18	0,180	2,500	0,57		
	Blocco B		0,18	0,180	7,000	0,23		
			0,18	0,180	7,150	0,23		
			0,18	0,180	7,150	0,23		
			0,18	0,180	7,250	0,23		
			0,18	0,180	7,440	0,24		
			0,18	0,180	7,840	0,25		
			0,18	0,180	7,950	0,26		
			0,18	0,180	8,200	0,27		
			0,18	0,180	8,460	0,27		
			0,18	0,180	8,550	0,28		
			0,18	0,180	8,900	0,29		
	Blocco C		0,18	0,180	7,450	0,24		
			0,18	0,180	7,900	0,26		
			0,18	0,180	8,000	0,26		
			0,18	0,180	8,100	0,26		
			0,18	0,180	8,500	0,28		
			0,18	0,180	9,000	0,29		
	Blocco C		0,18	0,180	9,300	0,30		
			0,18	0,180	9,600	0,31		
			0,18	0,180	9,900	0,32		
			0,18	0,180	10,200	0,33		
			0,18	0,180	10,500	0,34		
			0,18	0,180	6,450	0,21		
			0,18	0,180	6,650	0,22		
			0,18	0,180	6,900	0,22		
			0,18	0,180	7,100	0,23		
			0,18	0,180	7,100	0,23		
			0,18	0,180	8,000	0,26		
	Via Colcù Blocco C	6,000	0,18	0,180	4,300	0,84		
	Blocco B		0,18	0,180	5,550	0,18		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Caldara
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1



IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					12,54		
			0,18	0,180	5,550	0,18		
			0,18	0,180	5,550	0,18		
			0,18	0,180	5,550	0,18		
			0,18	0,180	5,500	0,18		
			0,18	0,180	9,800	0,32		
			0,18	0,180	9,750	0,32		
			0,18	0,180	9,750	0,32		
			0,18	0,180	9,750	0,32		
			0,18	0,180	9,800	0,32		
	Blocco A	7,000	0,18	0,180	2,500	0,57		
	Tavole appoggio ritti sez. cm 25x5							
	Blocco A		0,25	0,050	7,800	0,10		
			0,25	0,050	7,900	0,10		
			0,25	0,050	8,000	0,10		
			0,25	0,050	8,100	0,10		
			0,25	0,050	8,100	0,10		
			0,25	0,050	8,350	0,10		
			0,25	0,050	8,420	0,11		
			0,25	0,050	8,500	0,11		
			0,25	0,050	8,650	0,11		
	Blocco A		0,25	0,050	5,800	0,07		
			0,25	0,050	6,000	0,08		
			0,25	0,050	6,200	0,08		
			0,25	0,050	6,400	0,08		
			0,25	0,050	6,600	0,08		
			0,25	0,050	6,750	0,08		
		7,000	0,25	0,050	2,500	0,22		
	Blocco B		0,25	0,050	7,000	0,09		
			0,25	0,050	6,700	0,08		
			0,25	0,050	7,150	0,09		
			0,25	0,050	7,250	0,09		
			0,25	0,050	7,440	0,09		
			0,25	0,050	7,840	0,10		
			0,25	0,050	7,950	0,10		
			0,25	0,050	8,200	0,10		
			0,25	0,050	8,460	0,11		
			0,25	0,050	8,550	0,11		
			0,25	0,050	8,900	0,11		
	Blocco C		0,25	0,050	7,450	0,09		
			0,25	0,050	7,900	0,10		
			0,25	0,050	8,000	0,10		
			0,25	0,050	8,100	0,10		
			0,25	0,050	8,500	0,11		
			0,25	0,050	9,000	0,11		
	Blocco C		0,25	0,050	9,300	0,12		
			0,25	0,050	9,600	0,12		
			0,25	0,050	9,900	0,12		
			0,25	0,050	10,200	0,13		
			0,25	0,050	10,500	0,13		
			0,25	0,050	6,450	0,08		
			0,25	0,050	6,650	0,08		
			0,25	0,050	6,900	0,09		
			0,25	0,050	7,100	0,09		
			0,25	0,050	7,100	0,09		
			0,25	0,050	8,000	0,10		
	Via Colcù							
	Blocco C	6,000	0,25	0,050	4,300	0,32		
	Blocco B		0,25	0,050	5,500	0,07		
	A RIPORTARE					20,27		

COMMITTENTE: Comune di Caldarola
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Luca Merzetti

