



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE URBANISTICA - LL.PP. - EDILIZIA PRIVATA

Numero 80 Del 11-06-2019 Registro generale n. 228

**Oggetto: CRISI SISMICA 2016 - DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI -
OO.UU. - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE - LIQUIDAZIONE SAL 2
FINALE DEI LAVORI E SAL 2 FINALE SOMME A DISPOSIZIONI - CIG: 7137210403**

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di giugno, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Spinaci Andrea

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 9/2015 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO CHE il territorio del Comune di Caldarola è stato interessato dall'evento sismico del 24 agosto 2016 e a seguito del quale si sono verificati ingenti danni tali da pregiudicare la staticità di notevoli strutture presenti nel territorio del Comune di Caldarola;

CONSIDERATO CHE in data 26/10/2016 e 30/10/2016 si sono verificati nuovi forti eventi sismici che hanno provocato ulteriori e gravi danneggiamenti di molti edifici presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che con Ordinanze Sindacali n. 60 del 30/10/2016 e n. 72 del 19/11/2016 è stata istituita la zona rossa nel Centro Storico del Comune di Caldarola;

CONSIDERATO che molti edifici delle attività commerciali risultano inagibili e pertanto debbono essere delocalizzati secondo le procedure previste dalle normative post sisma;

DATO ATTO che ai fini della delocalizzazione delle attività produttive le normative vigenti prevedono la preferenza per aree di proprietà pubblica;

CONSIDERATO che il Comune di Caldarola dispone di aree a destinazione commerciale in corrispondenza di Via Aldo Moro;

CONSIDERATO che alcune attività commerciali hanno trovato autonoma collocazione presso fabbricati di proprietà privata e che per il posizionamento delle restanti attività risulta necessaria un'area di circa mq. 2.000 considerata la necessaria viabilità e parcheggi;

DATO ATTO che per la delocalizzazione delle attività produttive si ritiene opportuno utilizzare il lotto n. 8 dell'area P.I.P. della superficie di circa mq. 2.000 in quanto risulta essere il più vicino all'abitato;

VISTA la corrispondenza intercorsa con la Regione Marche per la realizzazione di idonee strutture per la delocalizzazione delle attività commerciali, con particolare riferimento alla nota protocollo n. 1458 del 28/01/2017 con la quale la Regione Marche finanziava il Comune di Caldarola per la realizzazione di strutture modulari ai fini della delocalizzazione delle attività commerciali;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle strutture modulari per la delocalizzazione delle attività commerciali la regione Marche ha finanziato gli importi di seguito indicati:

- ï Opere di urbanizzazione: € 89.500 oltre IVA di legge;
- ï Acquisto Strutture Modulari € 223.750 oltre IVA di legge;

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Caldarola è stato interessato all'evento sismico del 24 agosto 2016 a seguito del quale si sono verificati ingenti danni al patrimonio edilizio e che non hanno consentito il regolare svolgimento delle normali attività dell'ufficio tecnico comunale ed impedito il coordinamento e supporto necessario per le attività di progettazione definitiva dell'intervento delle OPERE DI URBANIZZAZIONE PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA COMMERCIALI - ZONA P.I.P. CALDAROLA;

VISTA la Determina del Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata n. 95 (R.G. 240) del 06/07/2017 avente per oggetto "OPERE DI URBANIZZAZIONE PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA COMMERCIALI - ZONA P.I.P. CALDAROLA. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE E D.L. AL GEOM. RICCA" con la quale sono stati affidati i servizi di ingegneria relativi alla progettazione delle "Opere di Urbanizzazione per la realizzazione di strutture modulari ai fini della delocalizzazione delle strutture commerciali";

VISTA Determina del Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata n. 99 (R.G. 244) del 08/07/2017 avente per oggetto "ACQUISTO STRUTTURE PREFABBRICATE TEMPORANEE POLIVALENTI DESTINATE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. DETERMINA A CONTRATTARE" con la quale è stato disposto l'avvio delle procedure di gara per l'acquisto dei moduli necessari alla delocalizzazione delle attività commerciali;

VISTA la Determinazione a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo Di Fiastrone, Cessapalombo e Serrapetrona n. 8 (R.G. 245) del 08/07/2017 avente per oggetto "ACQUISTO STRUTTURE PREFABBRICATE TEMPORANEE POLIVALENTI DESTINATE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. APPROVAZIONE ED INDIZIONE ATTI DI GARA" con la quale sono stati approvati gli atti di gara;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 01/08/2017 avente ad oggetto "OPERE DI URBANIZZAZIONE PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - ZONA P.I.P. CALDAROLA" con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 110 (R.G. 270) del 03/08/2017 avente per oggetto "DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER

DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI ZONA P.I.P. CALDAROLA" con la quale sono stati approvati i criteri per l'appalto;

VISTA la Determinazione a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo Di Fiastrone, Cessapalombo e Serrapetrona n. 11 (R.G. 295) del 05/09/2017 avente per oggetto "OPERE DI URBANIZZAZIONE PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI ZONA P.I.P. CALDAROLA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" con la quale sono stati aggiudicati i lavori di urbanizzazione necessari per la delocalizzazione delle attività commerciali alla ditta GRUPPO GIORDANO S.R.L., pec: gruppogiordano@arubapec.it – P.IVA 01833220435 con sede a Caldarola (MC) – CAP 62020 in Via Molino snc;

VISTA la Determinazione a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo Di Fiastrone, Cessapalombo e Serrapetrona n. 12 (R.G. 317) del 22/09/2017 avente per oggetto "ACQUISTO STRUTTURE PREFABBRICATE TEMPORANEE POLIVALENTI DESTINATE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" con la quale è stata affidata la fornitura dei moduli per la delocalizzazione delle attività commerciali alla ditta CE.ME.CO. Srl pec: cemeco@pec.it – P.IVA 00839100435 con sede a San Severino Marche (MC) – CAP 62027 in Località Pitino snc per l'importo complessivo pari ad € 213,201,90 oltre IVA di legge al 22% pari ad € 46.904,42 per un importo complessivo pari ad € 260.106,32;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 154 del 31.10.2017 (Reg. Generale 373) recante "DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI ZONA P.I.P. CALDAROLA. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E FORNITURA E POSA IN OPERA MODULI "con il quale si era stabilito che;

- **DI IMPEGNARE** l'importo di € 7.993,44 a favore del geom. Ricca Vincenzo – C.F. RCCVCN56R07B398E come da affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza delle "OPERE DI URBANIZZAZIONE PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI – ZONA P.I.P. CALDAROLA" di cui alla Determina del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 95 (R.G. 240) del 06/07/2017; al Capitolo 2870 del Bilancio Comunale;
- **DI IMPEGNARE** l'importo di € 65.299,60 necessario per la realizzazione "OPERE DI URBANIZZAZIONE PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI – ZONA P.I.P. CALDAROLA" a favore della ditta GRUPPO GIORDANO S.R.L., pec: gruppogiordano@arubapec.it – P.IVA 01833220435 con sede a Caldarola (MC) – CAP 62020 in Via Molino snc al Capitolo 2870 del Bilancio Comunale;
- **DI IMPEGNARE** l'importo di € 260.106,32 necessario per la realizzazione "ACQUISTO STRUTTURE PREFABBRICATE TEMPORANEE POLIVALENTI DESTINATE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE" a favore della ditta CE.ME.CO. Srl pec: cemeco@pec.it – P.IVA 00839100435 con sede a San Severino Marche (MC) – CAP 62027 in Località Pitino snc al Capitolo 2897 del Bilancio Comunale;
- **DI APPROVARE** il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto delle ACQUISTO STRUTTURE PREFABBRICATE TEMPORANEE POLIVALENTI DESTINATE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE come di seguito indicato:

OPERE DI URBANIZZAZIONE DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI		DOPO GARA
OPERE DI URBANIZZAZIONE - LAVORI (COMPRESI ONERI SICUREZZA)		€ 80.102,17
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 1.602,04
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		€ 78.500,13
RIBASSO D'ASTA	26,500%	€ 20.802,53
TOTALE NETTO LAVORI (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA)		€ 59.299,64
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA SU LAVORI A MISURA	10%	€ 5.929,96

PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE		
SPESE PER IMPREVISTI (Iva inclusa)		€ 3.784,76
LAVORI IN ECONOMIA SU FATTURA (Iva Compresa)		€ 19.620,87
PER SPESE PER SERVIZI APPALTO		
SPESE AVCP PER GARA		€ 30,00
PER SPESE TECNICHE		
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DD.LL., SICUREZZA, CONTABILITA', ECC (IMPORTO TOTALE)		€ 6.300,00
CONTRIBUTO INTEGRATIVO SU SPESE TECNICHE	4%	€ 252,00
TOTALE SPESE TECNICHE E CAP		€ 6.552,00
IVA SU SPESE TECNICHE E CAP	22%	€ 1.441,44
TOTALE SPESE TECNICHE		€ 7.993,44
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, RUP (ART. 113 D.LGS. 50/2016) - Quota Parte	1,30%	€ 1.041,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 38.400,36
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		€ 97.700,00

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata n. 38 del 30/03/2018 (Reg. Generale 108) recante “Crisi Sismica 2016 – Opere di Urbanizzazione per delocalizzazione attività commerciali. Approvazione Variante ed affidamento opere complementari” con la quale si è stabilito di :

- **DI APPROVARE** gli elaborati di variante n. 1 alle “OPERE DI URBANIZZAZIONE PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI – ZONA P.I.P. CALDAROLA” composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione di Variante;
 - Planimetria di Variante;
 - Computo Metrico di Variante;
 - Computo Metrico Opere Aggiuntive;
 - Planimetria Opere Aggiuntive;
 - Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;
 - Atto di Sottomissione;
 - Quadro economico di Variante;
- **DI APPROVARE** il quadro economico di variante come di seguito indicato:

OPERE DI URBANIZZAZIONE - LAVORI (COMPRESI ONERI SICUREZZA)			€ 87.320,60
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA			€ 1.746,41
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA			€ 85.574,19
RIBASSO D'ASTA	26,500%		€ 22.677,16
TOTALE NETTO LAVORI (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA)			€ 64.643,44

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA SU LAVORI A MISURA	10%		€ 6.464,34
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE			
SPESE PER IMPREVISTI (Iva inclusa)			€ 0,00
LAVORI IN ECONOMIA SU FATTURA (Iva Compresa)			€ 0,00
OPERE PER ALLACCIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10%	€ 8.572,78	€ 9.430,06
OPERE AGGIUNTIVE PER ASFALTATURA PARCHEGGIO, AMPLIAMENTO RECINZIONE, ALLACCIO IMPIANTO FOGNARIO	10%	€ 8.150,61	€ 8.965,67
PER SPESE PER SERVIZI APPALTO			
SPESE AVCP PER GARA		€ 30,00	€ 30,00
PER SPESE TECNICHE			
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DD.LL., SICUREZZA, CONTABILITA', ECC (IMPORTO TOTALE)		€ 6.700,00	
CONTRIBUTO INTEGRATIVO SU SPESE TECNICHE	4%	€ 268,00	
TOTALE SPESE TECNICHE E CAP		€ 6.968,00	€ 0,00
IVA SU SPESE TECNICHE E CAP	22%	€ 1.532,96	€ 0,00
TOTALE SPESE TECNICHE			€ 8.500,96
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, RUP (ART. 113 D.LGS. 50/2016) - Quota Parte	1,30%		€ 1.135,17
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 34.526,20
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			€ 99.169,64

- **DI AFFIDARE** le opere aggiuntive per "ASFALTATURA PARCHEGGIO, AMPLIAMENTO RECINZIONE, ALLACCIO IMPIANTO FOGNARIO" alla ditta GRUPPO GIORDANO S.R.L. - C.F. 01833220435 a seguito del ribasso offerto del 26,500% sull'importo a base d'asta pari ad € 11.009,87 (di cui € 220,20 per oneri per la sicurezza), pari ad € 2.859,26 per un importo netto pari ad € 8.150,61 oltre IVA di legge al 10% pari ad € 815,06 per un importo complessivo pari ad € 8.965,67;
- **DI AFFIDARE** i lavori relativi alle opere aggiuntive per "OPERE PER ALLACCIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA" alla ditta PORZI EZIO di Caldarola - C.F. PRZZEI55B25B562M - P.IVA 00248330433 a seguito del ribasso offerto del 25,000% sull'importo a base d'asta pari ad € 11.427,88, pari ad € 2.856,97 per un importo netto pari ad € 8.572,78 oltre IVA di legge al 10% pari ad € 857,28 per un importo complessivo pari ad € 9.430,06;
- **DI AFFIDARE** i servizi relativi alla Progettazione, Direzione dei Lavori, Sicurezza e Contabilità di Variante a favore del Geom. Ricca Vincenzo - P. IVA 00723710430 per l'importo di € 400,00 oltre Oneri Fiscali ed IVA di Legge per un totale di € 507,52;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica - LL.PP. - Lavori Pubblici n. 71 del 07.06.2018 (Reg. Generale 202) recante "Opere di Urbanizzazione per Delocalizzazione attività commerciali zona P.I.P.. Liquidazione Nota Credito e Fatture Rettificate SAL 1 Lavori e SAL 1 delle Somme a Disposizione";

DATO ATTO dell'assoluta urgenza circa l'esecuzione delle suddette opere al fine di consentire il riavvio delle attività economiche e produttive delle attività;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Lavori Pubblici n. 8 del 25.01.2019 (Reg. Generale 38) recante “Opere di Urbanizzazione Attività Commerciali Zona P.I.P. Caldarola. Impegno di spesa per Spese Tecniche e Opere Complementari”;

VISTO lo schema di ripartizione dell'incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016 come da elaborato allegato, dando atto che lo stesso, redatto ai sensi del Regolamento approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 44/2018, e che dovrà essere approvato dal Segretario Comunale in quanto le somme da liquidare interessano anche il Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata;

VISTA la Delibera dell'A.N.AC. n. 359 del 29.03.2017 recante “Esonero dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017.” con il quale si è stabilito l'esenzione dal pagamento del contributo in sede di gara, previsto in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di cui alla delibera Anac 21 dicembre 2016, n. 1377 per l'anno 2017 e alle delibere per gli anni successivi per gli interventi di ricostruzione nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016 e s.m.i. redatto sulla base delle forniture effettivamente eseguite;

AGGIORNATO il Quadro Economico Finale sulla base delle lavorazioni effettive e delle Somme a disposizione da liquidare come sopra indicato;

VISTO il Quadro Economico Finale di seguito riportato:

DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI – ZONA P.I.P. CALDAROLA OPERE DI URBANIZZAZIONE			
QUADRO TECNICO ECONOMICO FINE LAVORI			
LAVORI			
OPERE DI URBANIZZAZIONE - LAVORI (COMPRESI ONERI SICUREZZA)			€ 87.320,60
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA			€ 1.746,41
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA			€ 85.574,19
RIBASSO D'ASTA	26,500%		€ 22.677,16
TOTALE NETTO LAVORI (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA)			€ 64.643,44
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA SU LAVORI A MISURA	10%		€ 6.464,34
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE			
SPESE PER IMPREVISTI (Iva inclusa)			€ 0,00
LAVORI IN ECONOMIA SU FATTURA (Iva Compresa)			€ 0,00
OPERE PER ALLACCIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10%	€ 8.572,78	€ 9.430,06
OPERE AGGIUNTIVE PER ASFALTATURA PARCHEGGIO, AMPLIAMENTO RECINZIONE, ALLACCIO IMPIANTO FOGNARIO	10%	€ 8.150,61	€ 8.965,67
PER SPESE PER SERVIZI APPALTO			

SPESE AVCP PER GARA		€ 0,00	€ 0,00
PER SPESE TECNICHE			
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DD.LL., SICUREZZA, CONTABILITA', ECC (IMPORTO TOTALE)		€ 6.700,00	
CONTRIBUTO INTEGRATIVO SU SPESE TECNICHE	4%	€ 268,00	
TOTALE SPESE TECNICHE E CAP		€ 6.968,00	€ 0,00
IVA SU SPESE TECNICHE E CAP	22%	€ 1.532,96	€ 0,00
TOTALE SPESE TECNICHE			€ 8.500,96
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, RUP (ART. 113 D.LGS. 50/2016) - Quota Parte			€ 908,13
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 34.269,16
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			€ 98.912,60

VISTI gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento n. 2 Finale dei Lavori per l'importo complessivo pari ad € 64.643,44 e il Certificato n. 2 Finale di Pagamento dei lavori dal quale si evince che la ditta esecutrice vanta, nei confronti del COMUNE DI CALDAROLA, un credito complessivo pari ad € 6.316,11 oltre IVA di legge al 10 %;

VISTI gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento n. 2 Finale delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 34.496,20 e il Certificato n. 2 Finale di Pagamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione dal quale si evince che debbono essere liquidate Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 21.050,67;

RAVVISATO che l'importo delle lavorazioni a netto dell'IVA è pari ad € 89.867,79;

RAVVISATA la necessità di liquidare il SAL 2 Finale dei Lavori e delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per gli importi di cui al Quadro Economico del SAL 2 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

VISTI:

- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- d.p.r. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante della presente determinazione;
- 2) **DI APPROVARE** il Quadro Economico Finale di seguito riportato:

DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI – ZONA P.I.P. CALDAROLA OPERE DI URBANIZZAZIONE
QUADRO TECNICO ECONOMICO FINE LAVORI
LAVORI

OPERE DI URBANIZZAZIONE - LAVORI (COMPRESI ONERI SICUREZZA)			€ 87.320,60
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA			€ 1.746,41
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA			€ 85.574,19
RIBASSO D'ASTA	26,500%		€ 22.677,16
TOTALE NETTO LAVORI (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA)			€ 64.643,44
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA SU LAVORI A MISURA	10%		€ 6.464,34
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE			
SPESE PER IMPREVISTI (Iva inclusa)			€ 0,00
LAVORI IN ECONOMIA SU FATTURA (Iva Compresa)			€ 0,00
OPERE PER ALLACCIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10%	€ 8.572,78	€ 9.430,06
OPERE AGGIUNTIVE PER ASFALTATURA PARCHEGGIO, AMPLIAMENTO RECINZIONE, ALLACCIO IMPIANTO FOGNARIO	10%	€ 8.150,61	€ 8.965,67
PER SPESE PER SERVIZI APPALTO			
SPESE AVCP PER GARA		€ 0,00	€ 0,00
PER SPESE TECNICHE			
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DD.LL., SICUREZZA, CONTABILITA', ECC (IMPORTO TOTALE)		€ 6.700,00	
CONTRIBUTO INTEGRATIVO SU SPESE TECNICHE	4%	€ 268,00	
TOTALE SPESE TECNICHE E CAP		€ 6.968,00	€ 0,00
IVA SU SPESE TECNICHE E CAP	22%	€ 1.532,96	€ 0,00
TOTALE SPESE TECNICHE			€ 8.500,96
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, RUP (ART. 113 D.LGS. 50/2016) - Quota Parte			€ 908,13
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 34.269,16
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			€ 98.912,60

- 3) **DI DARE ATTO** che l'importo delle lavorazioni a netto dell'IVA è pari ad € 88.974,96;
- 4) **DI APPROVARE** lo schema di ripartizione dell'incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016 come da elaborato allegato, dando atto che lo stesso, redatto ai sensi del Regolamento approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 44/2018, dovrà essere approvato con apposito atto secondo l'ordinamento dell'Ente a firma del Segretario Comunale;
- 5) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento n. 2 Finale dei lavori per l'importo complessivo pari ad € 64.643,44 e il Certificato n. 2 Finale di Pagamento dei

lavori dal quale si evince che la ditta esecutrice vanta, nei confronti del COMUNE DI CALDAROLA, un credito complessivo pari ad € 6.316,11 oltre IVA di legge al 10 %;

- 6) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento n. 2 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione ed il relativo certificato di pagamento redatti e firmati dal Responsabile del Procedimento Ing. Spinaci Andrea per l'importo complessivo pari ad € 34.496,20 e il Certificato n. 2 Finale di Pagamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione dal quale si evince che debbono essere liquidate Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 21.050,67;
- 7) **DI LIQUIDARE** agli operatori economici che hanno prestato lavori, servizi e lavori al di fuori dell'appalto principale come da S.A.L. n. 2 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione le fatture di seguito indicate:

Descrizione Pagamento	Fornitore – P.IVA	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
Spese Tecniche per Progettazione, Direzione lavori, Sicurezza	geom. Ricca Vincenzo – P.IVA 00723710430	8-2019	14-03-2019	€ 380,64
Spese Tecniche per Progettazione, Direzione lavori, Sicurezza	geom. Ricca Vincenzo – P.IVA 00723710430	9-2019	14-03-2019	€ 507,52
OPERE PER ALLACCIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	PORZI EZIO - C.F. PRZZEI55B25B562N - P.IVA 00248330433	49	23-05-2019	€ 9.430,04
OPERE AGGIUNTIVE PER ASFALTATURA PARCHEGGIO, AMPLIAMENTO RECINZIONE, ALLACCIO IMPIANTO FOGNARIO	GRUPPO GIORDANO S.R.L. - C.F. 01833220435	3/PA	08-04-2019	€ 8.965,67
Incentivo RUP- art. 113 del D.Lgs. 50/2016	COMUNE DI CALDAROLA - 00217240431			€ 908,13
IVA su lavori su SAL num. 2	-			€ 6.464,34

- 8) **DI AUTORIZZARE** il Settore Finanziario ad emettere i mandati di pagamento per il saldo delle fatture sopra indicate;
- 9) **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dei lavori e delle spese tecniche al netto dell'IVA rientra nell'importo finanziato dalla Regione Marche con i fondi per l'emergenza a seguito della sequenza sismica iniziata nel mese di agosto 2016;

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.L.gs 18.8.2000, n. 267:

- A norma dell'art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Seri Angelo ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data 22-06-2019 per l'importo complessivo pari ad €

Caldarola; 11-06-2019
F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Seri Angelo

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) dal 22-06-2019

Caldarola; 11-06-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

E' copia conforme all'originale.

Caldarola; 22-06-2019
Il Responsabile del Servizio
Spinaci Andrea
