



COMUNE DI CALDAROLA
Provincia di Macerata

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE URBANISTICA - LL.PP. - EDILIZIA PRIVATA

Numero 106 Del 04-08-2021 Registro generale n. 206

Oggetto:	PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE ASSEVERATA AGGIORNATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. CIG:
-----------------	--

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di agosto, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Spinaci Andrea

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 4/2019 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

PREMESSO:

CHE nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 194 del 20 Agosto 2013 - Serie Generale, e' stato pubblicato il Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";
}}{

CONSIDERATO che la suddetta Legge, al Capo III - Misure per il rilancio delle infrastrutture, Art. 18 "Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni" comma 9 stabilisce che:
"A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e' destinato alla realizzazione del primo Programma "6000 Campanili" concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesso reti telematiche di NGN e WI-FI, nonche' di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207....." }} }

VISTO il Decreto 26 settembre 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 237 del 09.10.2013) avente per oggetto: "Approvazione dell'Atto aggiuntivo alla Convenzione 29 agosto 2013 disciplinante i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del primo Programma "6000 Campanili";

VISTA la lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - M_INF.EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0000547.15-01-2014, acquisita al nostro protocollo n. 176 del 15.01.2014 (agli atti) con la si comunica che la richiesta di accesso ai finanziamenti resi disponibili dall'art. 18, c. 9 del D.L. 21.06.2013, convertito in legge 9.08.2013 n. 98, per l'attuazione del Primo Programma "6000 Campanili", inviato da questo Comune, e' risultata ammissibile al finanziamento ed e' stata inserita nell'elenco approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 470 del 27.12.2013, codice intervento: **0163**;

VISTA la lettera di questo Comune protocollo n. 306 del 23 gennaio 2014, con la quale e' stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - Div. IV di Roma il disciplinare, debitamente compilato, in formato Pdf/A sottoscritto in forma digitale;

VISTA la lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - Div. IV - M_INF.EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0010592 del 20 giugno 2014 - assunta al protocollo di questo Comune al n. 2781 del 23 giugno 2014, agli atti, avente per oggetto: ""Primo Programma "6000 Campanili" - Comunicazione di esecutorietà del disciplinare"", con la quale si comunica che con D.M. di approvazione del disciplinare n. 3489 del 18/03/2014, registrato alla Corte dei Conti il 30/05/2014 Reg. 1 Fg. 2222 e' stato approvato il disciplinare stipulato con questo Comune (n. 2786 del 05/03/2014) ed assunto il relativo impegno di spesa per l'importo di Euro. 924.791,20 - **Cod. Intervento: 0163**;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento e' stato assegnato il codice **CUP n. B98F13000200001}}**;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 09.07.2014 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI" LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS" DI CALDAROLA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.-" con la quale e' stato approvato il progetto esecutivo per "RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO SIMONE DE MAGISTRIS A CALDAROLA" codice CUP: B98F13000200001, per l'ammontare complessivo di euro 924.791,20, di cui Euro. 720.000,00 per lavori ed Euro. 204.791,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione} {;

DATO ATTO che la S.U.A. (Stazione Unica Appaltante) ha proceduto all'esperimento di gara ed all'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Ditta GPL Costruzioni Generali Srl - Via Fioretti n. 14 - 60131 Ancona;

VISTA la determinazione del dirigente settore 1 Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n.82/I del 23.09.2014 di aggiudicazione definitiva dei lavori di "Riqualificazione polo scolastico S. De Magistris di Caldarola" alla Ditta GPL Costruzioni Generali srl di Ancona;

VISTO CHE con Determinazione n. 127 (R.G. 222) del 23.10.2014 si e' proceduto alla pubblicazione dell'esito di gara sulla G.U. - 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici - n. 128 del 07.11.2014;

VISTO l'articolo 4 del disciplinare n. 2786 del 05.03.2014, approvato con D.M. n. 3849 del 18.03.2014, registrato alla Corte dei Conti il 30.05.2014 Reg. 1 Fg. 2222, con cui si richiede contestualmente al contratto di appalto il QTE rimodulato a seguito del ribasso d'asta;

VISTO che i lavori hanno avuto inizio sotto le riserve di legge con processo verbale di consegna dei lavori in data 01/10/2014,

VISTO il contratto di appalto di repertorio n.1300 del 14.11.2014 registrato a Tolentino (MC) in data 24/11/2014 al n. 49 serie 1;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 in data 21.11.2014 avente per oggetto "PRIMO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO (Q.T.E.)." con la quale e' stata approvato la rimodulazione del quadro economico;

VISTA la relazione del R.U.P., in data 20.11.2014, circa la definizione in dettaglio delle lavorazioni necessarie per il regolare avvio dell'anno scolastico 2014/2015, allegata alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 in data 21.11.2014;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 in data 06.08.2015 avente per oggetto "PRIMO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE VARIANTE N. 1" con la quale e' stata approvata la variante n. 1 al progetto di RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS";

VISTA la D.U.T. n. 10 (R.G. 31) del 28/02/2014 avente per oggetto "IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS" BANDO 6000 CAMPANILI.-" con la quale sono stati affidati i servizi di ingegneria relativi alla progettazione esecutiva;

VISTA la D.U.T. n. 47 (R.G. 151) del 08/07/2014 avente per oggetto "AFFIDAMENTO INCARICO PER VALIDAZIONE PROGETTO "6000 CAMPANILI" ALL'ING. NAZZARENO SAGRETTI." con la quale sono stati affidati i servizi di ingegneria relativi alla validazione del progetto esecutivo;

VISTA la D.U.T. n. 50 (R.G. 154) del 11/07/2014 avente per oggetto "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS" DI CALDAROLA - DETERMINA A CONTRATTARE.- " con la quale sono stati fissati i criteri per l'aggiudicazione dell'Appalto e liquidate le competenze alla SUA della Provincia di Macerata per lo svolgimento della gara (SAL n. 1 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione);

VISTA la D.U.T. n. 56 (R.G. 186) del 15/09/2014 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER ISTRUTTORIA PRATICA VV.FF. (SCIA) ISTITUTO SIMONE DE MAGISTRIS.-" con la quale sono state liquidate le competenze per l'istruttoria pratica da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (SAL n. 2 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione);}

VISTA la D.U.T. n. 57 (R.G. 196) del 23/09/2014 avente per oggetto "PRIMO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI. RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO SIMONE DE MAGISTRIS. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA A DITTE VARIE." con la quale sono stati affidati i lavori in economia a diverse ditte;}

VISTA la D.U.T. n. 64 (R.G. 206) del 09.10.2014 avente per oggetto "AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO S.DE MAGISTRIS PROGRAMMA 6000 CAMPANILI ALL'ING. SAGRETTI NAZARENO.-" con la quale stati affidati i servizi di ingegneria relativi al Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo;

VISTA la D.U.T. n. 65 (R.G. 207) del 09.10.2014 avente per oggetto "AFFIDAMENTO INCARICO PER DIRETTORE OPERATIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO S.DE MAGISTRIS PROGRAMMA 6000 CAMPANILI GEOM. MINNOZZI ANDREA.-" con la quale stati affidati i servizi di ingegneria relativi alla figura di Ispettore di cantiere;

VISTA la D.U.T. n. 70 (R.G. 221) del 22.10.2014 avente per oggetto "6000 CAMPANILI. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS" - RIMBORSO SPESA PER PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA ALLA PROVINCIA DI MACERATA.- " con la quale sono state liquidate le competenze dovute alla Stazione Unica Appaltante per la gara (SAL n. 3 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione);

VISTA la D.A.G. n. 127 (R.G. 222) del 23.10.2014 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA. CIG: ZA9115DC7A" con la quale si e' provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara e sono state liquidate le spese per le pubblicazioni sulla G.U. (SAL n. 4 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione);}

VISTA la D.A.G. n. 137 (R.G. 235) del 13.11.2014 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SU GIORNALI. CIG: ZA9115DC7A" con la quale sono stati impegnati i fondi relativi alle spese per le pubblicazioni dell'esito di gara sui giornali nazionali;

VISTA la D.U.T. n. 80 (R.G. 254) del 26.11.2014 avente per oggetto "PRIMO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO S. DE MAGISTRIS - APPROVAZIONE 1^ S.A.L. COMPETENZE TECNICHE E LAVORI IN ECONOMIA.-" con la quale sono state liquidate le spese tecniche nonche' le opere realizzate in economia . (SAL n. 5 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione);

VISTA la D.A.G. n. 150 (R.G. 267) del 22.10.2014 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI" LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS" - RIMBORSO SPESA PER PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA ALLA PROVINCIA DI MACERATA. INTEGRAZIONE-" con la quale sono state liquidate ulteriori competenze dovute alla Stazione Unica Appaltante a seguito dell'espletamento della gara (SAL n. 6 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione);

VISTA la D.U.T. n. 5 (R.G. 31) del 25.02.2015 avente per oggetto "PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - LAVORO DI RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS" - APPROVAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CIG.5875328A09" con la quale e' stato approvato e liquidato lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 e lo Stato di Avanzamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione (SAL n. 7 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione);

VISTA la D.A.G. n. 30 (R.G. 44) del 23.03.2015 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". LIQUIDAZIONE FATTURA N. VD047474/2014 DITTA PIEMME SPA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SU GIORNALI." con la quale liquidate le spese per le pubblicazioni dell'esito di gara sui giornali nazionali (SAL n. 8 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione);

VISTA la D.U.T. n. 57 (R.G. 139) del 05.06.2015 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". IMPEGNO DI SPESA RIMOZIONE CONDOTTA IN AMIANTO" con la quale sono stati impegnati i fondi per la rimozione di una condotta in amianto;

VISTA la D.U.T. n. 72 (R.G. 177) del 05.08.2015 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI PALESTRA" con la quale sono stati impegnati i fondi per l'acquisto dei corpi illuminanti della palestra;

VISTA la D.U.T. n. 87 (R.G. 206) del 17.09.2015 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO" con la quale sono stati impegnati i fondi per l'affidamento dei servizi di ingegneria per la redazione della valutazione previsionale del clima acustico;

VISTA la D.U.T. n. 90 (R.G. 211) del 24.09.2015 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 2 LAVORI E SAL 9 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE" con la quale e' stato approvato e liquidato lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 e lo Stato di Avanzamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione n. 9 (SAL n. 9 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione);

VISTA la D.U.T. n. 91 (R.G. 213) del 26.09.2015 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 3 LAVORI E SAL 10 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE" con la quale e' stato approvato e liquidato lo Stato Avanzamento Lavori n. 3 e lo Stato di Avanzamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione n. 10 (SAL n. 10 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione);

VISTA la D.U.T. n. 101 (R.G. 239) del 24.10.2015 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS".

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA MANCINI ILIO S.R.L." con la quale e' stato autorizzato il subappalto dei lavori alla ditta Mancini Ilio s.r.l.;

VISTA la D.U.T. n. 106 (R.G. 262) del 19.11.2015 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". IMPEGNO DI SPESA RIMOZIONE ULTERIORE CONDOTTA IN AMIANTO" con la quale sono stati affidate le ulteriori opere di smaltimento di condotte in amianto rinvenute nel corso dei lavori;

VISTA la D.U.T. n. 124 (R.G. 316) del 24.12.2015 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE RETE SU SCUOLA ELEMENTARE" con la quale sono stati le opere di realizzazione della rete dati presso la scuola elementare;

VISTO il combinato disposto dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 501, lettera b), della legge n. 208 del 2015 che stabilisce che i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad Euro 40.000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 05/02/2016 avente per oggetto "PRIMO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE AL PROGETTO." con la quale e' stato approvato il Quadro Economico di Variante.

VISTA la D.U.T. n. 2 (R.G. 26) del 15.02.2016 avente per oggetto "Programma 6000 Campanili - Riqualificazione ed Adeguamento Polo Scolastico Simone De Magistris - FORNITURA E POSA INFISSI ESTERNI ED INTERNI PRESSO LA SCUOLA MEDIA". DETERMINA A CONTRATTARE" con la quale e' stata avviata la gara per la fornitura e posa in opera degli infissi interni ed esterni presso la scuola media;

VISTA la D.U.T. n. 3 (R.G. 27) del 16.02.2016 avente per oggetto "Programma 6000 Campanili - Riqualificazione ed Adeguamento Polo Scolastico Simone De Magistris - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SPOSTAMENTO CONTATORE ENEL" con la quale e' stato assunto impegno di spesa per i diritti relativi allo spostamento del contatore ENEL;

VISTA la D.U.T. n. 4 (R.G. 28) del 16.02.2016 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 4 LAVORI E SAL 11 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE" con la quale e' stato liquidato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 e Somme a Disposizione n. 11;

VISTA la D.U.T. n. 5 (R.G. 38) del 23.02.2016 avente per oggetto "Programma 6000 Campanili - Riqualificazione ed Adeguamento Polo Scolastico Simone De Magistris - FORNITURA E POSA INFISSI ESTERNI ED INTERNI PRESSO LA SCUOLA MEDIA". NOMINA COMMISSIONE DI GARA" con la quale e' stata nominata la Commissione di gara per l'aggiudicazione della fornitura e posa in opera degli infissi;

VISTA la D.U.T. n. 9 (R.G. 45) del 01.03.2016 avente per oggetto "Programma 6000 Campanili - Riqualificazione ed Adeguamento Polo Scolastico Simone De Magistris - FORNITURA E POSA INFISSI ESTERNI ED INTERNI PRESSO LA SCUOLA MEDIA". APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" con la quale e' stata aggiudicata in via definitiva della fornitura e posa in opera degli infissi;

VISTA la D.U.T. n. 18 (R.G. 85) del 05.04.2016 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS".

APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 5 LAVORI E SAL 12 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE" con la quale e' stato liquidato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 5 e Somme a Disposizione n. 12;

VISTA la D.U.T. n. 19 (R.G. 89) del 07.04.2016 avente per oggetto "Programma 6000 Campanili - Riqualificazione ed Adeguamento Polo Scolastico Simone De Magistris - FORNITURA CORPI ILLUMINANTI A RISPARMIO ENERGETICO. DETERMINA A CONTRATTARE" con la quale e' stato disposto l'acquisto dei corpi illuminanti e le procedure di gara;

VISTA la D.U.T. n. 22 (R.G. 101) del 21.04.2016 avente per oggetto PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE COMPUTO ASSESTAMENTO LAVORI." con la quale e' stato approvato il Computo di Assestamento dei lavori;

VISTA la D.U.T. n. 23 (R.G. 103) del 23.04.2016 avente per oggetto "Programma 6000 Campanili - Riqualificazione ed Adeguamento Polo Scolastico Simone De Magistris - FORNITURA CORPI ILLUMINANTI A RISPARMIO ENERGETICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" con la quale e' stata aggiudicata in via definitiva la fornitura dei corpi illuminanti per la scuola media;

VISTA la D.U.T. n. 27 (R.G. 129) del 28.05.2016 avente per oggetto "INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 22 (R.G. 101) DEL 21/04/2016 "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE COMPUTO ASSESTAMENTO LAVORI." con la quale e' stata integrata la Determina U.T. n. 22/2016;

VISTA la D.U.T. n. 31 (R.G. 141) del 23.06.2016 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 6 LAVORI E SAL 13 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE" con la quale e' stato liquidato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 6 e Somme a Disposizione n. 13;

VISTA la D.U.T. n. 38 (R.G. 169) del 28.07.2016 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE DI TINTEGGIATURA E SISTEMAZIONE INTERNI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA MEDIA" con la quale sono stati affidati ulteriori lavori di sistemazione e tinteggiatura al Piano Terra della Scuola Media;

VISTA la D.U.T. n. 45 (R.G. 195) del 08.09.2016 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 7 FINALE DEI LAVORI E SAL 14 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE" con la quale e' stato liquidato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 7 e Somme a Disposizione n. 14;

VISTA la D.U.T. n. 48 (R.G. 198) del 08.09.2016 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". AFFIDAMENTO OPERE DI TINTEGGIATURA AL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA MEDIA" con la quale sono state affidate le opere di tinteggiatura al Piano Primo della Scuola Media;

VISTA la D.U.T. n. 49 (R.G. 199) del 08.09.2016 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI AL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA MEDIA" con la quale sono stati affidati ulteriori lavori di sistemazione impianti al Piano Primo della Scuola Media;

VISTA la D.U.T. n. 110 (R.G. 319) del 11.12.2016 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 15 FINALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE." con la quale si approva il SAL 15 finale delle Somme a Disposizione;

VISTA la D.U.T. n. 204 (R.G. 483) del 31.12.2018 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE SAL 16 FINALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE." con la quale e' stato approvato lo Stato Avanzamento n. 16 finale delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione ed il Quadro Economico finale dell'intervento;

VISTA la richiesta della tempistica per l'ultimazione dei lavori dell'intervento denominato "Riqualificazione Polo Scolastico "Simone De Magistris" di Caldarola - Importo complessivo pari ad Euro 924.791,20." pervenuta al Protocollo Comunale ed identificata al n. 1419 del 13/02/2021;

DATO ATTO che per i suddetti lavori:

- e' stata depositata in data 27/05/2016 la Relazione a Strutture Ultimate presso il Genio Civile di Macerata;
- e' stato emesso certificato di ultimazione dei lavori in data 07/07/2016;
- e' stato depositato in data 08/07/2016, presso il Genio Civile di Macerata, Certificato di Collaudo Statico;
- e' stato emesso Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo in data 26/08/2016 pervenuto al Comune di Caldarola in data 03/09/2016 protocollo 6103;

VISTA la D.U.T. n. 34 (R.G. 76) del 13.03.2021 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE ASSEVERATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO." con la quale e' stata approvata la Relazione Finale Asseverata del Responsabile del Procedimento;

VISTA la documentazione inviata con Nota Prot. 6472 del 16/07/2021;

VISTA E CONSIDERATA la richiesta di chiarimenti e integrazioni ai fini del pagamento della rata di saldo finale pervenuta il 27/07/2021 con nota Prot. 6782;

RISCONTRATA l'effettiva mancanza della documentazione inviata riguardo l'approvazione del quadro economico di assestamento (da non considerarsi variante secondo quanto previsto dall'art. 132 comma 3 primo periodo del D.Lgs. 163/2006);

DATO ATTO che con determinazione 27 (R.G. 129) del 28/05/2016 avente per oggetto "INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 22 (R.G. 101) DEL 21/04/2016 "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE COMPUTO ASSESTAMENTO LAVORI." e' stato approvato il Computo di Assestamento dei lavori con allegato il relativo Quadro Economico in assestamento delle somme a Disposizione dell'Amministrazione;

RITENUTO di dover aggiornare la Relazione Finale Asseverata per l'intervento di "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS" con il quadro economico di assestamento approvato con determinazione 27 (R.G. 129) del 28/05/2016 avente per oggetto "INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 22 (R.G. 101) DEL 21/04/2016 "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE COMPUTO ASSESTAMENTO LAVORI."

VISTA la Relazione Finale Asseverata Aggiornata per l'intervento di "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS" in data 10/03/2021 a firma del Responsabile del Procedimento ing. Spinaci Andrea dal quale si rileva che per l'intervento e' stato speso l'importo complessivo di Euro 903.823,94 rispetto all'importo finanziato pari ad Euro 924.791,20 e pertanto sussiste un'economia complessiva pari ad Euro 20.967,26;

RITENUTO DI APPROVARE la relazione Finale Asseverata Aggiornata del Responsabile del Procedimento soprarichiamata dalla quale si evince che per l'intervento e' stato speso l'importo complessivo di Euro 903.823,94 rispetto all'importo finanziato pari ad Euro 924.791,20 e pertanto sussiste un'economia complessiva pari ad Euro 20.967,26;

VISTI:

- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali;
- D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"";

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante della presente determinazione;
- 2) **DI APPROVARE** la Relazione Finale Asseverata Aggiornata del Responsabile del Procedimento sopra richiamata dalla quale si evince che per l'intervento e' stato speso l'importo complessivo di Euro 903.823,94 rispetto all'importo finanziato pari ad Euro 924.791,20 e pertanto sussiste un'economia complessiva pari ad Euro 20.967,26;
- 3) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
- 4) **DI AVVISARE** che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimita', secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.L.gs 18.8.2000, n. 267:

- A norma dell'art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Guglielmi Pier Carlo ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data _____ per l'importo complessivo pari ad €€ }

Caldarola; 04-08-2021
F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Guglielmi Pier Carlo

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:

La presente determinazione e' soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).}

La presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) dal 04-08-2021

Caldarola; 04-08-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

E' copia conforme all'originale.

Caldarola; 04-08-2021
Il Responsabile del Servizio
Spinaci Andrea
