



**COMUNE DI CALDAROLA**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**SETTORE URBANISTICA - LL.PP. - EDILIZIA PRIVATA**

**Numero 204 Del 31-12-2018 Registro generale n. 483**

<b>Oggetto:</b>	<b>PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE SAL 16 FINALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE.</b> <b>CIG:</b>
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di dicembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Spinaci Andrea

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto del Sindaco n. 4/2019 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

## **PREMESSO:**

**CHE** nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 194 del 20 Agosto 2013 - Serie Generale, e' stato pubblicato il Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"; }

**CONSIDERATO** che la suddetta Legge, al Capo III - Misure per il rilancio delle infrastrutture, Art. 18 "Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni" comma 9 stabilisce che: *"A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e' destinato alla realizzazione del primo Programma "6000 Campanili" concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse reti telematiche di NGN e WI-FI, nonche' di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207....."* }

**VISTO** il Decreto 26 settembre 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 237 del 09.10.2013) avente per oggetto: "Approvazione dell'Atto aggiuntivo alla Convenzione 29 agosto 2013 disciplinante i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del primo Programma "6000 Campanili";

**VISTA** la lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - M\_INF.EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0000547.15-01-2014, acquisita al nostro protocollo n. 176 del 15.01.2014 (agli atti) con la si comunica che la richiesta di accesso ai finanziamenti resi disponibili dall'art. 18, c. 9 del D.L. 21.06.2013, convertito in legge 9.08.2013 n. 98, per l'attuazione del Primo Programma "6000 Campanili", inviato da questo Comune, e' risultata ammissibile al finanziamento ed e' stata inserita nell'elenco approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 470 del 27.12.2013, codice intervento: **0163**;

**VISTA** la lettera di questo Comune protocollo n. 306 del 23 gennaio 2014, con la quale e' stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - Div. IV di Roma il disciplinare, debitamente compilato, in formato Pdf/A sottoscritto in forma digitale;

**VISTA** la lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - Div. IV - M\_INF.EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0010592 del 20 giugno 2014 - assunta al protocollo di questo Comune al n. 2781 del 23 giugno 2014, agli atti, avente per oggetto: "Primo Programma "6000 Campanili" - Comunicazione di esecutorietà del disciplinare", con la quale si comunica che con D.M. di approvazione del disciplinare n. 3489 del 18/03/2014, registrato alla Corte dei Conti il 30/05/2014 Reg. 1 Fg. 2222 e' stato approvato il disciplinare stipulato con questo Comune ( n. 2786 del 05/03/2014) ed assunto il relativo impegno di spesa per l'importo di Euro. 924.791,20 - **Cod. Intervento: 0163**;

**DATO ATTO**, altresì, che per il progetto in argomento e' stato assegnato il codice **CUP n. B98F13000200001**};

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 09.07.2014 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI" LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS" DI CALDAROLA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.-" con la quale e' stato approvato il progetto esecutivo per "RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO SIMONE DE MAGISTRIS A CALDAROLA" codice CUP: B98F13000200001, per l'ammontare complessivo di euro 924.791,20, di cui Euro. 720.000,00 per lavori ed Euro. 204.791,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione}};

**DATO ATTO** che la S.U.A. (Stazione Unica Appaltante) ha proceduto all'esperimento di gara ed all'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Ditta GPL Costruzioni Generali Srl - Via Fioretti n. 14 - 60131 Ancona;

**VISTA** la determinazione del dirigente settore 1 Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n.82/I del 23.09.2014 di aggiudicazione definitiva dei lavori di "Riqualificazione polo scolastico S. De Magistris di Caldarola" alla Ditta GPL Costruzioni Generali srl di Ancona;

**VISTO CHE** con Determinazione n. 127 (R.G. 222) del 23.10.2014 si e' proceduto alla pubblicazione dell'esito di gara sulla G.U. - 5<sup>a</sup> Serie Speciale - Contratti Pubblici - n. 128 del 07.11.2014;

**VISTO** l'articolo 4 del disciplinare n. 2786 del 05.03.2014, approvato con D.M. n. 3849 del 18.03.2014, registrato alla Corte dei Conti il 30.05.2014 Reg. 1 Fg. 2222, con cui si richiede contestualmente al contratto di appalto il QTE rimodulato a seguito del ribasso d'asta;

**VISTO** che i lavori hanno avuto inizio sotto le riserve di legge con processo verbale di consegna dei lavori in data 01/10/2014,

**VISTO** il contratto di appalto di repertorio n.1300 del 14.11.2014 registrato a Tolentino (MC) in data 24/11/2014 al n. 49 serie 1;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 in data 21.11.2014 avente per oggetto "PRIMO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO (Q.T.E.)." con la quale e' stata approvato la rimodulazione del quadro economico;

**VISTA** la relazione del R.U.P., in data 20.11.2014, circa la definizione in dettaglio delle lavorazioni necessarie per il regolare avvio dell'anno scolastico 2014/2015, allegata alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 in data 21.11.2014;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 in data 06.08.2015 avente per oggetto "PRIMO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE VARIANTE N. 1" con la quale e' stata approvata la variante n. 1 al progetto di RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS";

**VISTA** la D.U.T. n. 10 (R.G. 31) del 28/02/2014 avente per oggetto "IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS" BANDO 6000 CAMPANILI.-" con la quale sono stati affidati i servizi di ingegneria relativi alla progettazione esecutiva;

**VISTA** la D.U.T. n. 47 (R.G. 151) del 08/07/2014 avente per oggetto "AFFIDAMENTO INCARICO PER VALIDAZIONE PROGETTO "6000 CAMPANILI" ALL'ING. NAZZARENO SAGRETTI." con la quale sono stati affidati i servizi di ingegneria relativi alla validazione del progetto esecutivo;

**VISTA** la D.U.T. n. 50 (R.G. 154) del 11/07/2014 avente per oggetto "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS" DI CALDAROLA - DETERMINA A CONTRATTARE.- " con la quale sono stati fissati i criteri per l'aggiudicazione dell'Appalto e liquidate le competenze alla SUA della Provincia di Macerata per lo svolgimento della gara (SAL n. 1 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione);

**VISTA** la D.U.T. n. 56 (R.G. 186) del 15/09/2014 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER ISTRUTTORIA PRATICA VV.FF. (SCIA) ISTITUTO SIMONE DE MAGISTRIS.-" con la quale sono state liquidate le competenze per l'istruttoria pratica da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (SAL n. 2 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione);

**VISTA** la D.U.T. n. 57 (R.G. 196) del 23/09/2014 avente per oggetto "PRIMO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI. RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO SIMONE DE MAGISTRIS. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA A DITTE VARIE." con la quale sono stati affidati i lavori in economia a diverse ditte;}

**VISTA** la D.U.T. n. 64 (R.G. 206) del 09.10.2014 avente per oggetto "AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO S.DE MAGISTRIS PROGRAMMA 6000 CAMPANILI ALL'ING. SAGRETTI NAZARENO.-" con la quale stati affidati i servizi di ingegneria relativi al Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo;

**VISTA** la D.U.T. n. 65 (R.G. 207) del 09.10.2014 avente per oggetto "AFFIDAMENTO INCARICO PER DIRETTORE OPERATIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO S.DE MAGISTRIS PROGRAMMA 6000 CAMPANILI GEOM. MINNOZZI ANDREA.-" con la quale stati affidati i servizi di ingegneria relativi alla figura di Ispettore di cantiere;

**VISTA** la D.U.T. n. 70 (R.G. 221) del 22.10.2014 avente per oggetto "6000 CAMPANILI. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS" - RIMBORSO SPESA PER PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA ALLA PROVINCIA DI MACERATA.-

" con la quale sono state liquidate le competenze dovute alla Stazione Unica Appaltante per la gara (SAL n. 3 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione);

**VISTA** la D.A.G. n. 127 (R.G. 222) del 23.10.2014 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA. CIG: ZA9115DC7A" con la quale si e' provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara e sono state liquidate le spese per le pubblicazioni sulla G.U. (SAL n. 4 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione);}

**VISTA** la D.A.G. n. 137 (R.G. 235) del 13.11.2014 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SU GIORNALI. CIG: ZA9115DC7A" con la quale sono stati impegnati i fondi relativi alle spese per le pubblicazioni dell'esito di gara sui giornali nazionali;

**VISTA** la D.U.T. n. 80 (R.G. 254) del 26.11.2014 avente per oggetto "PRIMO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO S. DE MAGISTRIS - APPROVAZIONE 1^ S.A.L. COMPETENZE TECNICHE E LAVORI IN ECONOMIA.-" con la quale sono state liquidate le spese tecniche nonche' le opere realizzate in economia . (SAL n. 5 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione);

**VISTA** la D.A.G. n. 150 (R.G. 267) del 22.10.2014 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI" LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS" - RIMBORSO SPESA PER PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA ALLA PROVINCIA DI MACERATA. INTEGRAZIONE-" con la quale sono state liquidate ulteriori competenze dovute alla Stazione Unica Appaltante a seguito dell'espletamento della gara (SAL n. 6 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione);

**VISTA** la D.U.T. n. 5 (R.G. 31) del 25.02.2015 avente per oggetto "PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - LAVORO DI RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS" - APPROVAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CIG.5875328A09" con la quale e' stato approvato e liquidato lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 e lo Stato di Avanzamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione (SAL n. 7 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione);

**VISTA** la D.A.G. n. 30 (R.G. 44) del 23.03.2015 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". LIQUIDAZIONE FATTURA N. VD047474/2014 DITTA PIEMME SPA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SU GIORNALI." con la quale liquidate le spese per le pubblicazioni dell'esito di gara sui giornali nazionali (SAL n. 8 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione);}

**VISTA** la D.U.T. n. 57 (R.G. 139) del 05.06.2015 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". IMPEGNO DI SPESA RIMOZIONE CONDOTTA IN AMIANTO" con la quale sono stati impegnati i fondi per la rimozione di una condotta in amianto;

**VISTA** la D.U.T. n. 72 (R.G. 177) del 05.08.2015 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI PALESTRA" con la quale sono stati impegnati i fondi per l'acquisto dei corpi illuminanti della palestra;

**VISTA** la D.U.T. n. 87 (R.G. 206) del 17.09.2015 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO" con la quale sono stati impegnati i fondi per l'affidamento dei servizi di ingegneria per la redazione della valutazione previsionale del clima acustico;

**VISTA** la D.U.T. n. 90 (R.G. 211) del 24.09.2015 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 2 LAVORI E SAL 9 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE" con la quale e' stato approvato e liquidato lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 e lo Stato di Avanzamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione n. 9 (SAL n. 9 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione);

**VISTA** la D.U.T. n. 91 (R.G. 213) del 26.09.2015 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 3 LAVORI E SAL 10 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE" con la quale e' stato approvato e liquidato lo Stato Avanzamento Lavori n. 3 e lo Stato di Avanzamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione n. 10 (SAL n. 10 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione);

**VISTA** la D.U.T. n. 101 (R.G. 239) del 24.10.2015 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA MANCINI ILIO S.R.L." con la quale e' stato autorizzato il subappalto dei lavori alla ditta Mancini Ilio s.r.l.;

**VISTA** la D.U.T. n. 106 (R.G. 262) del 19.11.2015 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". IMPEGNO DI SPESA RIMOZIONE ULTERIORE CONDOTTA IN AMIANTO" con la quale sono stati affidate le ulteriori opere di smaltimento di condotte in amianto rinvenute nel corso dei lavori;

**VISTA** la D.U.T. n. 124 (R.G. 316) del 24.12.2015 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE RETE SU SCUOLA ELEMENTARE" con la quale sono stati le opere di realizzazione della rete dati presso la scuola elementare;

**VISTO** il combinato disposto dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 501, lettera b), della legge n. 208 del 2015 che stabilisce che i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad Euro 40.000;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 05/02/2016 avente per oggetto "PRIMO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE AL PROGETTO." con la quale e' stato approvato il Quadro Economico di Variante.

**VISTA** la D.U.T. n. 2 (R.G. 26) del 15.02.2016 avente per oggetto "Programma 6000 Campanili - Riqualificazione ed Adeguamento Polo Scolastico Simone De Magistris - FORNITURA E POSA INFISSI ESTERNI ED INTERNI PRESSO LA SCUOLA MEDIA". DETERMINA A CONTRATTARE" con la quale e' stata avviata la gara per la fornitura e posa in opera degli infissi interni ed esterni presso la scuola media;

**VISTA** la D.U.T. n. 3 (R.G. 27) del 16.02.2016 avente per oggetto "Programma 6000 Campanili - Riqualificazione ed Adeguamento Polo Scolastico Simone De Magistris - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SPOSTAMENTO CONTATORE ENEL" con la quale e' stato assunto impegno di spesa per i diritti relativi allo spostamento del contatore ENEL;

**VISTA** la D.U.T. n. 4 (R.G. 28) del 16.02.2016 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 4 LAVORI E SAL 11 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE" con la quale e' stato liquidato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 e Somme a Disposizione n. 11;

**VISTA** la D.U.T. n. 5 (R.G. 38) del 23.02.2016 avente per oggetto "Programma 6000 Campanili - Riqualificazione ed Adeguamento Polo Scolastico Simone De Magistris - FORNITURA E POSA INFISSI ESTERNI ED INTERNI PRESSO LA SCUOLA MEDIA". NOMINA COMMISSIONE DI GARA" con la quale e' stata nominata la Commissione di gara per l'aggiudicazione della fornitura e posa in opera degli infissi;

**VISTA** la D.U.T. n. 9 (R.G. 45) del 01.03.2016 avente per oggetto "Programma 6000 Campanili - Riqualificazione ed Adeguamento Polo Scolastico Simone De Magistris - FORNITURA E POSA INFISSI ESTERNI ED INTERNI PRESSO LA SCUOLA MEDIA". APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" con la quale e' stata aggiudicata in via definitiva della fornitura e posa in opera degli infissi;

**VISTA** la D.U.T. n. 18 (R.G. 85) del 05.04.2016 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 5 LAVORI E SAL 12 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE" con la quale e' stato liquidato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 5 e Somme a Disposizione n. 12;

**VISTA** la D.U.T. n. 19 (R.G. 89) del 07.04.2016 avente per oggetto "Programma 6000 Campanili - Riqualificazione ed Adeguamento Polo Scolastico Simone De Magistris - FORNITURA CORPI ILLUMINANTI A RISPARMIO ENERGETICO. DETERMINA A CONTRATTARE" con la quale e' stato disposto l'acquisto dei corpi illuminanti e le procedure di gara;

**VISTA** la D.U.T. n. 22 (R.G. 101) del 21.04.2016 avente per oggetto PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE COMPUTO ASSESTAMENTO LAVORI." con la quale e' stato approvato il Computo di Assestamento dei lavori;

**VISTA** la D.U.T. n. 23 (R.G. 103) del 23.04.2016 avente per oggetto "Programma 6000 Campanili - Riqualificazione ed Adeguamento Polo Scolastico Simone De Magistris - FORNITURA CORPI ILLUMINANTI A RISPARMIO ENERGETICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" con la quale e' stata aggiudicata in via definitiva la fornitura dei corpi illuminanti per la scuola media;

**VISTA** la D.U.T. n. 27 (R.G. 129) del 28.05.2016 avente per oggetto "INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 22 (R.G. 101) DEL 21/04/2016 "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE COMPUTO ASSESTAMENTO LAVORI." con la quale e' stata integrata la Determina U.T. n. 22/2016;

**VISTA** la D.U.T. n. 31 (R.G. 141) del 23.06.2016 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 6 LAVORI E SAL 13 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE" con la quale e' stato liquidato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 6 e Somme a Disposizione n. 13;

**VISTA** la D.U.T. n. 38 (R.G. 169) del 28.07.2016 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE DI TINTEGGIATURA E SISTEMAZIONE INTERNI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA MEDIA" con la quale sono stati affidati ulteriori lavori di sistemazione e tinteggiatura al Piano Terra della Scuola Media;

**VISTA** la D.U.T. n. 45 (R.G. 195) del 08.09.2016 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 7 FINALE DEI LAVORI E SAL 14 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE" con la quale e' stato liquidato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 7 e Somme a Disposizione n. 14;

**VISTA** la D.U.T. n. 48 (R.G. 198) del 08.09.2016 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". AFFIDAMENTO OPERE DI TINTEGGIATURA AL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA MEDIA" con la quale sono state affidate le opere di tinteggiatura al Piano Primo della Scuola Media;

**VISTA** la D.U.T. n. 49 (R.G. 199) del 08.09.2016 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI AL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA MEDIA" con la quale sono stati affidati ulteriori lavori di sistemazione impianti al Piano Primo della Scuola Media;

**VISTA** la D.U.T. n. 110 (R.G. 319) del 11.12.2016 avente per oggetto "PROGRAMMA "6000 CAMPANILI". RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 15 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE." con la quale e' stato liquidato lo Stato Avanzamento Lavori n. 15 delle Somme a Disposizione;

**VISTI** gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 16 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad Euro 322.466,16 e il Certificato n. 16 di Pagamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione dal quale si evince che debbono essere liquidate Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad Euro 1.440,00;

**DATO ATTO** che l'importo di Euro 1.440,00 e' stato liquidato con Determina del Segretario Comunale n. 4 (R.G. 398) del 11/12/2018;

**VISTO** il Quadro Economico finale per i lavori come di seguito riportato:

LAVORI		
n.	Descrizione	QTE finale
a1	LAVORI - OPERE EDILI	Euro 466.057,27
a2	LAVORI - IMPIANTI TECNOLOGICI	Euro 101.099,50
a3	TOTALE LAVORI	-

a4	oneri per la sicurezza	Euro 14.201,01
	ribasso	26,769%
<b>A</b>	importo contratto	<b>Euro 581.357,78</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b1	I.V.A. 10% su lavori	<b>Euro 58.135,78</b>
b2	I.V.A. 4% su lavori _ abbattimento barriere architettoniche	<b>Euro 0,00</b>
	<b>Per Spese Amministrative</b>	
b3	Spese per provincia e contributo AVCP	Euro 2.385,00
b4	Pubblicazione esito di gara	Euro 2.527,70
b5	Pratica Prevenzione incendi	Euro 325,30
b6	Diritti per spostamento contatore ENEL	Euro 517,05
	<b>Totale Spese Amministrative</b>	<b>Euro 5.755,05</b>
	<b>Per Spese Tecniche</b>	
b7	Attività di Supporto al RUP e verifica progettazione (iva e cnpaia compresa) - ing. N. Sagretti	Euro 9.233,28
b8	Indagine geologica + indagini sismica e sondaggi (iva e cnpaia compresa) - geol. B. Prugni	Euro 9.507,22
b9	Spese tecniche per progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori - pratica vv.f - arch. Cristiana Antonini	Euro 41.080,01
b10	Spese tecniche per coordinatore della sicurezza Dlgs 81/2008 (cnpaia compresa) - ing. C. Tombolini	Euro 16.120,00
b11	CNPAA su spese tecniche (b5 e b6)	Euro 0,00
b12	Spese tecniche per 0,5% - Art.92 D.Lgs.163/06	Euro 3.600,00
b13	Studio diagnostica prestazione energetica (iva e cnpaia compresa) - P.I. Riccardo Cardinali	Euro 6.313,07
b14	Collaudo tecnico amministrativo (iva e cnpaia compresa) - Ing. N. sagretti	Euro 9.354,96
b15	Rilievi (iva e cnpaia compresa) - geom. Massimo Valpiani	Euro 5.426,58
b16	Verifiche strutturali + progettazione e direzione lavori (iva e cnpaia compresa) - Geoequipe	Euro 16.918,11
b17	Incarico direttore Operativo - Incarico geom. Andrea Minnozzi	Euro 9.366,62
b18	Certificato acustico - Incarico ing. Centanni	Euro 1.600,01
	<b>Totale Spese Tecniche</b>	<b>Euro 128.519,86</b>
b19	<b>Imprevisti e Lavori su fattura - 3%</b>	<b>Euro 0,00</b>
	<b>Per altre Opere in Aggiunta ai Lavori Principali</b>	
b20	Sistemazione Sottocentrale Termica	Euro 4.477,40

b21	Ripristino pavimentazione piazzale scuola	Euro 1.342,00
b22	Posa in opera di cartongesso e tinteggiatura	Euro 2.216,13
b23	Riparazioni infiltrazioni d'acqua	Euro 2.927,63
b24	Adeguamento impianto elettrico	Euro 7.283,56
b25	Allestimento supplementare rampa di accesso	Euro 2.987,92
b26	Riparazione tubazioni impianto di riscaldamento	Euro 2.475,00
b27	Bonifica Amianto	Euro 3.050,00
b28	Fornitura corpi illuminanti palestra	Euro 5.388,44
b29	Fornitura e Posa in opera Box per impianto antincendio	Euro 1.561,60
b30	Realizzazione Rete Cablata	Euro 7.034,50
b31	Fornitura Corpi Illuminanti a risparmio Energetico	Euro 16.657,81
b32	Fornitura e posa in Opera Infissi Scuola Media	Euro 38.606,78
b33	Ulteriori Opere di tinteggiatura e sistemazione interni	Euro 14.834,42
b34	Completamento Impianti al Piano Primo	Euro 14.300,00
b35	Opere di Tinteggiatura al Piano Primo	Euro 4.912,28
	<b>Totale Opere in Aggiunta (IVA compresa)</b>	<b>Euro 130.055,47</b>
<b>B</b>	<b>Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>Euro 322.466,16</b>
<b>C</b>	<b>Totale parziale</b>	<b>Euro 903.823,94</b>
<b>D</b>	<b>Economie complessiva</b>	Euro 20.967,26
<b>E</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Euro 924.791,20</b>

**DATO ATTO** che dal quadro economico sopra riportato risulta, rispetto al finanziamento accordato, un'economia complessiva di Euro 20.967,26;

**VISTI:**

- D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- D.Lgs. 50/2016;
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante ««Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»»»;}
- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza sull'adozione del presente atto;

**DETERMINA**

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante della presente determinazione;
- 2) **DI APPROVARE** gli atti di contabilit  relativi allo Stato di Avanzamento n. 16 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione ed il relativo certificato di pagamento redatti e firmati dal Responsabile del

Procedimento ing. Andrea Spinaci per l'importo complessivo pari ad Euro 322.466,16 di cui Euro 1.440,00 da liquidare secondo il relativo quadro economico delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

3) **DI DARE ATTO** che l'importo di Euro 1.440,00 e' stato liquidato con Determina del Segretario Comunale n. 4 (R.G. 398) del 11/12/2018;

4) **DI APPROVARE** il quadro economico finale per l'intervento di "PROGRAMMA 6000 CAMPANILI. RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS" come di seguito riportato:

<b>LAVORI</b>		
<b>n.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>QTE finale</b>
a1	LAVORI - OPERE EDILI	Euro 466.057,27
a2	LAVORI - IMPIANTI TECNOLOGICI	Euro 101.099,50
a3	TOTALE LAVORI	-
a4	oneri per la sicurezza	Euro 14.201,01
	ribasso	26,769%
<b>A</b>	importo contratto	<b>Euro 581.357,78</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b1	I.V.A. 10% su lavori	<b>Euro 58.135,78</b>
b2	I.V.A. 4% su lavori _ abbattimento barriere architettoniche	<b>Euro 0,00</b>
	<b>Per Spese Amministrative</b>	
b3	Spese per provincia e contributo AVCP	Euro 2.385,00
b4	Pubblicazione esito di gara	Euro 2.527,70
b5	Pratica Prevenzione incendi	Euro 325,30
b6	Diritti per spostamento contatore ENEL	Euro 517,05
	<b>Totale Spese Amministrative</b>	<b>Euro 5.755,05</b>
	<b>Per Spese Tecniche</b>	
b7	Attivita' di Supporto al RUP e verifica progettazione (iva e cnpaia compresa) - ing. N. Sagretti	Euro 9.233,28
b8	Indagine geologica + indagini sisimica e sondaggi (iva e cnpaia compresa) - geol. B. Prugni	Euro 9.507,22
b9	Spese tecniche per progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori - pratica vv.f - arch. Cristiana Antonini	Euro 41.080,01
b10	Spese tecniche per coordinatore della sicurezza Dlgs 81/2008 (cnpaia compresa) - ing. C. Tombolini	Euro 16.120,00
b11	CNPAIA su spese tecniche (b5 e b6)	Euro 0,00
b12	Spese tecniche per 0,5% - Art.92 D.Lgs.163/06	Euro 3.600,00
b13	Studio diagnostica prestazione energetica (iva e cnpaia compresa) - P.I. Riccardo Cardinali	Euro 6.313,07

b14	Collaudo tecnico amministrativo (iva e cnpaia compresa) - Ing. N. sagretti	Euro 9.354,96
b15	Rilievi (iva e cnpaia compresa) - geom. Massimo Valpiani	Euro 5.426,58
b16	Verifiche strutturali + progettazione e direzione lavori (iva e cnpaia compresa) - Geoequipe	Euro 16.918,11
b17	Incarico direttore Operativo - Incarico geom. Andrea Minnozzi	Euro 9.366,62
b18	Certificato acustico - Incarico ing. Centanni	Euro 1.600,01
	<b>Totale Spese Tecniche</b>	<b>Euro 128.519,86</b>
b19	<b>Imprevisti e Lavori su fattura - 3%</b>	<b>Euro 0,00</b>
	<b>Per altre Opere in Aggiunta ai Lavori Principali</b>	
b20	Sistemazione Sottocentrale Termica	Euro 4.477,40
b21	Ripristino pavimentazione piazzale scuola	Euro 1.342,00
b22	Posa in opera di cartongesso e tinteggiatura	Euro 2.216,13
b23	Riparazioni infiltrazioni d'acqua	Euro 2.927,63
b24	Adeguamento impianto elettrico	Euro 7.283,56
b25	Allestimento supplementare rampa di accesso	Euro 2.987,92
b26	Riparazione tubazioni impianto di riscaldamento	Euro 2.475,00
b27	Bonifica Amianto	Euro 3.050,00
b28	Fornitura corpi illuminanti palestra	Euro 5.388,44
b29	Fornitura e Posa in opera Box per impianto antincendio	Euro 1.561,60
b30	Realizzazione Rete Cablata	Euro 7.034,50
b31	Fornitura Corpi Illuminanti a risparmio Energetico	Euro 16.657,81
b32	Fornitura e posa in Opera Infissi Scuola Media	Euro 38.606,78
b33	Ulteriori Opere di tinteggiatura e sistemazione interni	Euro 14.834,42
b34	Completamento Impianti al Piano Primo	Euro 14.300,00
b35	Opere di Tinteggiatura al Piano Primo	Euro 4.912,28
	<b>Totale Opere in Aggiunta (IVA compresa)</b>	<b>Euro 130.055,47</b>
<b>B</b>	<b>Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>Euro 322.466,16</b>
<b>C</b>	<b>Totale parziale</b>	<b>Euro 903.823,94</b>
<b>D</b>	<b>Economie complessiva</b>	Euro 20.967,26
<b>E</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Euro 924.791,20</b>

5) **DI ACCERTARE** un'economia complessiva per il progetto di "PROGRAMMA 6000 CAMPANILI. RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS" pari ad Euro 20.967,26;

6) DI **AUTORIZZARE** il Settore Ragioneria all'eliminazione dei residui del capitolo 2641;

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Spinaci Andrea

---

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.L.gs 18.8.2000, n. 267:

---

- A norma dell'art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Guglielmi Pier Carlo ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data \_\_\_\_\_ per l'importo complessivo pari ad €€ }

Caldarola; 31-12-2018  
F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Seri Angelo

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:

---

La presente determinazione e' soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ([www.comune.caldarola.mc.it](http://www.comune.caldarola.mc.it)) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).}

---

La presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line ([www.comune.caldarola.mc.it](http://www.comune.caldarola.mc.it)) dal 16-07-2021

Caldarola; 31-12-2018  
Il Responsabile del Servizio  
F.to Spinaci Andrea

---

E' copia conforme all'originale.

Caldarola; 16-07-2021  
Il Responsabile del Servizio  
Spinaci Andrea

---